

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Etapa	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámka
Část 1.2 Plhov					
<i>Vytápění odběratelů musí být zajištěno do 30.5.2018 (možné pouze 2 krátkodobé odstávky max. 8hod)</i>					
<i>Dodávka TeV odběratelům musí být zajištěna po celou dobu výstavby možné pouze krátkodobé odstávky</i>					
	Podpis SOD			15.1.2019	
	Přípravné práce		1.2.2019	15.2.2018	
	Objednání všech OPS		15.2.2019		
	Dodávka OPS		10.4.2019	1.8.2019	
0	Stavební úpravy pro OPS 6-24 bytové domy		15.2.2019	15.3.2019	ČÁST A SO5-25
0	Instalace OPS 6-24 pro bytové domy		10.4.2019	10.5.2019	
0	Provizorní parovody Plhov u VS 39 a VS 38		15.4.2019	30.4.2019	
I	Stavební práce teplovod SO 25- SO 21		1.5.2019	15.5.2019	
I	Teplovod SO 25 (VS 39)-SO 21		15.5.2019	30.5.2019	
II	Stavební práce teplovod SO 21-SO 17		15.5.2019	30.5.2019	
II	Teplovod SO 21-SO 17		1.6.2019	20.6.2019	
II	Napojení OPS SO 24-19		10.6.2019	30.6.2019	
III	Stavební práce teplovod SO 17 - VS38, provizorní parovod Plhovské nám.		1.6.2019	20.6.2019	
III	Teplovod SO 17- SO 5 (VS 38)		15.6.2019	31.7.2019	
III	Instalace a napojení OPS SO 17- SO 5 (VS38)		20.6.2019	30.7.2019	
0	Nové betonové patky a konstrukce nadzemního teplovodu , úprava povrchů		1.4.2019	31.5.2019	
II	Úprava nadzemního parovodu a instalace nadzemního teplovodu		1.6.2019	15.8.2019	
III	Instalace a zprovoznění OPS 1-3		1.8.2019	30.8.2019	
I	Provizorní parovod k VS 40		15.5.2019	31.5.2019	ČÁST C PČR-SO 04
II	Stavební práce k VS 40		1.6.2019	20.6.2019	
III	Instalace teplovodu k VS 40		20.6.2019	15.7.2019	
II	Instalace OPS 40		1.6.2019	20.6.2019	
III	Zprovoznění OPS 40		10.8.2019	20.8.2019	
	Vydání kolaudačního souhlasu		15.9.2019	30.9.2019	
	Předání díla		15.9.2019	15.10.2019	