

# Předpokládaný časový harmonogram realizace akce

## CPA DELFÍN

### *Předpoklad*

*Z prostorových důvodů bychom potřebovali nejdříve demontovat menší kotel, po přechodnou dobu provozovat velký kotel (např. 3 až 4 týdny), pak bychom mohli instalovat a zprovoznit oba nové kotle před KGJ.*

### TEPELNÝ ZDROJ

1. Nezbytné bourací práce, stavební práce nové, základy, obvodové zdivo od 1.4.21 do 10.5.21
2. Dokončení bouracích prací, vstupní šachta teplovodů, uzavření nového stav. prostoru, kompletace střechy, hromosvod, zprovoznění velkého kotle, demontáž menšího kotle založení rozvodů v podlaze, provizorní technol. úpravy – výroba tepla na ruku od 10.5.21 do 31.5.21
3. **Instalace a zprovoznění nových kotlů**, úprava plynoměrný pro kotle, konstrukce komínu, spalínovod pro KK, výroba tepla na ruku od 1.6. do 20.6.21
4. Demontáž zbylé technologie kotelný, instalace nové techn., R+S, přepojení – **odstávka vnitřních bazénů** **od 16.6. do 30.6.21**
5. Dodávka a usazení KGJ na základ od 20.6. do 30.6.21
6. Rozvod ZP pro KGJ, kompletace plynoměrný, kompletace VZT, spalínovod, Potrubní rozvody, kompletace ZTI, instalace elektro a MaR od 1.7. do 15.8.21  
– **krátkodobé odstávky zdroje tepla bez odstávky vnitřních bazénů**
7. Zahájení zkušebního provozu kotelný komplet od 16.8.21

### VENKOVNÍ ROZVODY

1. Výkopové práce pro teplovody od 12.4. do 23.4.21
2. Položení teplovodů, zkoušky, nahřátí a zásyp od 26.4. do 14.5.21

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 3. Rozvody (nn a MaR) pod provizorním parkovištěm  | do 30.4.2021       |
| 4. Kompletace výkopových prací směr bazén, ZS a TS, položení rozvodů el. a MaR, terénní úpravy | od 17.5. do 4.6.21 |
| 4. Postupné oživení venkovních rozvodů   | od 7.6. do 9.7.21  |

### **OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné stavební práce OPS ZS  | od 19.4. do 23.4.21 |
| 2. Stavebních úpravy OPS ZS   | od 26.4. do 14.5.21 |
| 3. Instalace a zprovoznění OPS ZS   | od 17.5. do 4.6.21  |
| 4. Úprava technolog. části rozvodů AQUAPARKU                              | od 14.6. do 25.6.21 |
| 5. Instalace a oživení rozvodů MaR AQUAPARK                               | od 28.6. do 9.7.21  |
| 6. Instalace a oživení ŘS MaR, nastavení standardních provozních podmínek | od 12.7. do 15.8.21 |
| 7. Zahájení zkušebního provozu  | od 20.8.21          |

### **DOKLADOVÁ ČÁST PRO ZELENÝ BONUS**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Licence na výrobu el. energie ERU                     | min 3 týdny od podání                |
| 2. MPO Vydání osvědčení o původu el. energie             | min. 4 týdny                         |
| 3. Žádost o první paralelní připojení výrobní            | min. 3 týdny souběž s žádostí na MPO |
| 5. Registrace na OTE, vždy až po povolení par. připojení | min. 3 týdny                         |

***Sestavil: Ing. Brus***