

Etapizace projektu obměny osvětlení Tramvajové depo Poruba

Měsíc	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měs	
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Zázemí	rozvaděč		demontáž a montáž svítidel zázemí								zednické a malířské práce															
Myčka	23. a 24. kolej																									
Servis			1. - 3. kolej napůl **			4. kolej		4. - 5. k	5. - 6. k	6. kolej			zed. a mal. práce													
Seřadiště											7. - 10. kolej *				10. - 15. kolej *				14. - 19. kolej *				18. - 22. kolej *		z. a m. práce	
Velín													velín		z a m pr.											
Jámy			1. - 2. kolej			4. a 5. kolej							zed. a mal. práce		12. kolej		z a m pr.									

* koleje etapizované v části haly seřadiště, budou mimo provoz vždy po dvou po cca jednom týdnu (např. 7. a 8., poté 8. a 9.) podle nutnosti montáže uliček, najednou budou vypnuty v celém bloku pouze po dobu přetažení kabeláže pro celý okruh

** koleje 1. až 3. budou vypnuty na půlky - tzn. v první polovině se bude montovat jedna polovina osvětlení haly, poté se vypne druhá půle a bude se montovat druhá půle haly v tomto sektoru