




ČLENĚNÍ VÝSTAVBY

- 

1. Zahájení prací: zajištění zařízení staveniště, včetně staveništních přípojek, zajištění prostorů dotčených stavbou pomocí dřevoštěpkových desek proti přístupu veřejnosti do výřahové šachty, demontáže kompletních dveřních otvorů (dveřní křídlo, zárubeň), zazdění těchto otvorů dle PD, vypracování DPS a současně zadány podklady pro výrobu technologických částí, předpokládaná doba trvání této činnosti bude 4 měsíc.
- 

2. Souběžně budou probíhat bourací práce (vyřezání stropních konstrukcí nad stávajícím výřahem) + vybourání dělicích konstrukcí. Předpokládaná doba této činnosti bude 3 měsíce
- 

3. Následně bude odstaven a demontován výřah + vybourání posledního stropu a střechy, vertikální transport vybouraného materiálu z jednotlivých podlaží, zahájení výroby nosné ocelové konstrukce výřahu předpokládaná doba trvání této činnosti bude 3 měsíce.

Časový harmonogram												
měsíce typ činnosti												
1												
2												
3												

6. měsíců

PZN: termíny zde uvedené, jsou brány jako optimální bez omezení.