

ČLENĚNÍ VÝSTAVBY

4. Následně budou probíhat montážní práce (montáž ocelové nosné konstrukce v šachtě a montáž výtahu)  
předpokládaná doba trvání této činnosti bude 4 měsíce
5. Souběžně a následně budou probíhat montážní a zednické práce + osazení výtahových portálů včetně dveří + montáž stávajících prosklených desek, úprava silnoproudu a slaboproudu  
předpokládaná doba trvání této činnosti budou 2 měsíce
6. Následně bude probíhat kompletace, zkušební provoz a zaškolení obsluhy  
předpokládaná doba trvání této činnosti bude 1 měsíc

| Časový harmonogram     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| měsíce<br>typ činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. měsíců