




ČLENĚNÍ VÝSTAVBY

- 

1. Zahájení prací: vypracování pasportu, zajištění zařízení staveniště v místnosti 03.06 (strojovna výtahu V2 pravý), včetně staveništních přípojek, zajištění prostorů dotčených stavbou pomor dřevostěpkových desek proti přístupu veřejnosti do výtahové šachty ve všech podlažích, zhotovení lešení v šachtě, provedení dělicí konstrukce mezi výtahy, demontáž kompletně celého výtahu, drobné zdlcí práce a současně zadány podklady pro výrobu technologických částí, předpokládaná doba trvání této činnosti bude 4 měsíce.
- 

2. Následovat bude vypravení šachty, její vymalování, osazení montážního nosníku nad šachtou vybourání větracího otvoru do obvodové stěny včetně osazení mřížky a nové technologie, zprovoznění a zajištění částečně kolaudace, tak aby bylo možno oficiálně používat tento výtah. Zaškolení obsluhy. Výtah bude řídicí. Předpokládaná doba trvání této činnosti bude 3. měsíce.
- 

3. Následně bude odstaven z provozu výtah V3 (levý). Zajišť se prostor před ním stejným způsobem jako u předchozího výtahu s využitím stávajícího materiálu. Následovat bude výstavba lešení, vypravení, vymalování šachty, osazení montážního nosníku nad šachtou a drobné zdlcí práce. Potom bude montáž výtahu, následně zprovoznění, vymalování okolo portálů a zaškolení obsluhy. Předpokládaná doba trvání této činnosti bude 3. měsíce.

Časový harmonogram												
měsíce typ činnosti												
1												
2												
3												

10 měsíců