

Revitalizace ul. Olomoucká

do areálu ZJP, s.r.o.

[illegible]

Fáze stavby	Předpokládaný termín	Poznámka
<u>Přípravné práce:</u> Vytýčení stáv. inž. sítí. Osazení přechodného DZ. Vytýčení směrové polohy.	1.-2. týden	Kontrola uložení a krytí. Ověření řádného osazení DZ. Kontrola směrové polohy a návrhových parametrů.
<u>Bourací a výkopové práce:</u>	2.-6. týden	Odstranění travního drnu a orné půdy. Rozebrání stávající dlažby, frézování. Výkop pro konstrukce zpevněných ploch.
<u>SO 401 – Veřejné osvětlení:</u> Uložení podz. kabelů a osazení nového technického zařízení. Uložení podz. vedení do chrániček.	4.-6. týden	Kontrola uložení.
<u>SO 401 - Zásah do zařízení CETIN:</u> Přeložení podz. kabelů a osazení nového technického zařízení. Uložení podz. vedení do chrániček.	4.-6. týden	Kontrola uložení.
<u>SO 101 - Zpevněné dopravní plochy:</u> Osazení obrubníků, palisád, řádku a 2-řádku žulové kostky. Pokládka spodních konstrukčních vrstev zpevněných ploch.	5.-11. týden	Kontrola zemní pláně, ověření únosnosti pláně – zatěžovací zkouška.
<u>SO 101 - Zpevněné dopravní plochy:</u> Osazení obrubníků, palisád, řádku a 2-řádku žulové kostky, dlažby. Kladení asfaltobet. vrstev.	8.-14. týden	Ověření rovinatosti, podélného a příčného spádování, napojení. Ověření polohy navržených obrubníků. Kontrola kvality provedení obrub, dlažby – spáry, rovinatost, barevnost, tvar, bezbariérové provedení.
<u>Dokončovací práce:</u> Osazení svislého DZ, vyznačení vodorovného DZ Vegetační a terénní úpravy.	14.-16. týden	Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ Kontrola terénních a vegetačních úprav.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Prohlídky stavby s účastí zástupce projektanta jsou navrženy v následujících etapách:

- po provedení spodních konstrukčních vrstev
- po položení asfaltobetonových vrstev a dlážděných povrchů.