

Akce:

**Návrh technologického postupu opravy duchovní kaple
Hrádečná
a finanční rozpočet opravy.**

Postup opravy objektu kaple Hrádečná:

1. Oprava střešní krytiny, přebrání krytiny, vyřazení poškozených pálených tašek.
2. Oprava zvonice kaple (jejího dřevěného korpusu)
3. Oprava poškozeného a plesnivého krovu střechy.
4. Odstranění stávající plesnivé vnější a vnitřní omítky objektu.
5. Odkopání zeminy z pláště obvodových zdí objektu.
6. Oprava dřevěných prvků stavby (dřevěného plesnivého stropu, plesnivého oltáře, oken a dveří).
7. Oprava krovu zvonice.
8. Oplechování krovu a stěny štítu, osazení okapových žlabů, oprava oplechování věže zvonice.
9. Přeložení střechy.
10. Oprava zděného korpusu budovy.
11. Nová štuková fasáda ze sanačních materiálů.
12. Nová vnitřní omítka ze sanačních materiálů.
13. Truhlářské opravy vnitřního dřevěného stropu, dřevěného oltáře, oken a dveří.
14. Zaizolování základů stavby izolační folií a odvětrávacím systémem.
15. Úklid a rekultivace okolí stavby.
16. Nátěr vnější fasády a vnějšího interiéru kaple.
17. Nátěr dřevěných prvků, oken a dveří speciálními protiplísňovými materiály a vrchním konzervačním materiálem.
18. Úklid v okolí a interiéru kaple.

Technologický průběh stavby a její termín

Stavební práce na opravu objektu duchovní kaple Hrádečná, by mohly být zahájeny v termínu od druhé dekády měsíce května.

Průběh prací je přímo závislý na povětrnostních podmínkách.

Termín dokončení stavby je závislý na tom, jakým způsobem budou jednotlivé etapy na sebe navazovat.

Návaznost technologických postupů oprav je přímo závislá na vysychání zdiva, a tím pádem termín dokončení stavby je září 2012.