

Přijímající organizace, název a sídlo (razítko): <b>Městský obvod Slezská Ostrava</b> <b>Těšínská 35</b> <b>710 16 Ostrava</b>	<b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b> <b>dokončeného díla ( P02)</b>	Číslo zápisu:
Datum zahájení přijímacího řízení:  <b>15.8.2020</b>	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části):  <b>Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova Ostrava, Slezská Ostrava, ul. Těšínská.</b>	
<p>Technický popis:</p> <p>Předmětem stavby“ Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova Ostrava, Slezská Ostrava, ul. Těšínská“ je rovněž veřejné osvětlení opravovaných přístupových ploch hlavní stavby na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě.</p> <p>Veřejné osvětlení řeší přeložku stávajícího veřejného osvětlení z důvodu dodržení ochranného pásma VO. Nová trasa VO je vedena cca 1,0m od stávající trasy VO vč. přemístění osvětlovacích stožárů. Jedná se o výměnu čtyř sloupů VO. Sloup č. 14 je vyměněný na opačnou stranu chodníku do prostoru památníku a má výšku 8m, tak aby osvětlil prostor vstupu do areálu hřbitova. Další sloupů č. 15 a 16 jsou posunuté o 1m dále od centrálního schodiště. Sloup č. 122 je nově osazený do stejné polohy. Kabelové vedení od sl. č. 13 po nově umístěný sloup č. 14 je vyměněn. Dále je vedena nová trasa v úseku od nově umístěného sl. č. 14 ke sloupu č. 53 podél chodníkové obruby v zelené ploše. Nová trasa je vedena mezi sloupů č. 14, 15, 16, 36. Dále je vyměněno kabelové vedení pod plochou, kde je umístěný památník.</p> <p>Kabel osvětlení je v terénu a pod chodníkem uložen v kabelové plastové trubce v hloubce 50cm. Pod opravovanou zpevněnou plochou je kabel v hloubce 120cm obetonovaný a uložený na srovnané betonové dno včetně rezervní chráničky na obou stranách utěsněné. Do stožárů je kabel zaústěn v trubce KOPOFLEX d=40mm.</p> <p>Před bleskem se kovové stožáry chrání uzemněním páskovým zemničem uloženým na dně výkopu pro kabel. Připojení stožárů k uzemnění je provedeno zemničem FeZn d=10mm s vyvedením na stožár v jist.oku se smršťovací zelenožlutou bužirkou jako pasivní ochranou i v betonové patce.</p> <p>Místo napojení je ve stávajícím stožáru č. 13 a novém stožáru č. 122. Propojovací kabely ve stožárech mezi svítidlem a stožárovou svorkovnicí (SR 722-OP Cu, IP 40) je kabely CYKY 3Cx1,5.</p>		
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. František Peterek	Zhotovitel (název a sídlo): <b>HYDOR s.r.o.</b> Fúgnerova 778/23 702 00 Ostrava – Přívoz e-mail :hydor.kunz@volny.cz tel.. 731 504 282	
Projektant:  <b>VS PROJEKT s.r.o.</b> Ul. Na Obvodu45 703 83 Ostrava – Vítkovice Ing. Skupník 606 700 761	Projektant ucelených částí:  Ing. Hurník Staňková	

Technický dozor investora: <b>Ing. Zdeněk Kutra</b> <b>,PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115</b> Na pořadí 115 735 41 Petřvald E-mail : <a href="mailto:info@kutra.cz">info@kutra.cz</a> tel.: 606 797 057		
Stavební povolení stavby: <b>ROZHODNUTÍ – STAVEB. POVOLENÍ č. 13/R/2019 z 17.1.2019</b> <b>ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/R/2019 pro VO z 4.4.2019</b>		
Registrační číslo stavby:		vydal:
Smlouva o dílo - číslo: <b>INV/0007/20-SD</b>	ze dne: <b>05.3.2020</b>	<b>Statutární město Ostrava</b> <b>ÚMOb Slezská Ostrava</b>
Datum zahájení prací dle SoD: <b>26.3.2020</b>	Datum skutečného zahájení prací : <b>26.3.2020</b>	Datum dokončení prací dle SoD: <b>20.7.2020</b>
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení stavby: <b>Ukončeno 14.8.2020</b> <b>Nepříznivé klimatické podmínky</b>		
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody: <b>viz. projektová dokumentace skutečného stavu stavby</b>		
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami:  <b>Dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby v požadované kvalitě a v souladu s ČSN.</b>		
Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí díla: bez nedodělků a vad		
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků :		
Dohoda o přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků :		
Dodatečně požadované práce a dodávky /vícepráce/ a způsob jejich zajištění :		
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu:		
Datum úplného vyklizení zařízení staveniště:		
<b>ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE</b>		
Projektová dokumentace a dokumentace prováděných prací upravené podle skutečného stavu provedení převzaty Jméno : Michal Schmidt		Včetně příloh, dokumentace skutečného provedení.

Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla

11  
0  
0  
0

**SLEZSKÁ OSTRAVA**

**“Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova Ostrava, Slezská Ostrava, ul. Těšíská“**

Listinné doklady vydané v průběhu výstavby: /zkoušky ,revize, doklady o zaškolení//		
<b>viz. samostatná příloha</b>		
Archivní číslo dokumentace:		
Cena dle smlouvy o dílo	Cena bez DPH:	561 095,-
	DPH 21% :	117 830,-
	<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>678 925,-</b>
Důvody pro slevu z ceny a její náklad :	---	
Cena po odečtení slevy	cena bez DPH	..... Kč
	DPH 21%	..... Kč
	<b>Cena vč. DPH</b>	..... Kč
Pozastavená částka	Ke dni zahájení přejímacího řízení byly vystaveny faktury na částku celkem bez DPH : 478 930,18	
cena bez DPH 0,00 Kč	vč. DPH	: 579 505,48
cena vč. DPH	<b>0,00 Kč</b>	
Záruční doba dle smlouvy o dílo činí :		
<b>Na základě platné smlouvy o dílo je poskytnuta záruka na celé dílo v délce 60 měsíců, t.j. do 18.8.2025</b>		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:		
Příloha č.1: <b>Dokladová část</b> č.2: <b>Dokumentace skutečného provedení</b> č.3: <b>Zaměření skutečného provedení</b>		
Vyjádření účastníků řízení:		
Za objednatele: Statutární město Ostrava ÚMOB Slezská Ostrava, Yvona Ossová, Odbor investic a strategického rozvoje		
.....		
Za budoucího uživatele: Ostravské komunikace, a.s. Ing. Milan Lánský Michal Schmidt		

Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla



**SLEZSKÁ OSTRAVA**

“Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova Ostrava, Slezská Ostrava, ul. Těšíská“

Datum skončení přejímacího řízení:		18.8.2020	
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají zhotovené dílo podle obchodního zákoníku, smlouvy o dílo a základních podmínek realizace stavebních prací, provozních souborů a montážních prací. Současně se dílo předává do operativní správy uživatele Statutárního města Ostrava, ÚMOB Slezská Ostrava, odboru dopravy a životního prostředí			
Zástupci objednatele:	Jméno a příjmení:	Organizace, funkce	Podpis
	Ing. Ondřej Klučka	ÚMOB Slezská Ostrava Vedoucí odboru investiční výstavby	
	Yvona Ossová	ÚMOB Slezská Ostrava Referent agendy investiční výstavby	
Budoucí správce a provozovatel VO :	Ing. Milan Lánský	Ostravské komunikace .a.s	
	Michal Schmidt	Ostravské komunikace .a.s	
Rozdělovník:			
Zhotovitel:	Objednatel: 2x	Provozovatel :	Uživatel : 1x
		TDS:	
V Ostravě dne: 18/08/2020			

Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla



SLEZSKÁ OSTRAVA

“Přístupové schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova Ostrava, Slezská Ostrava, ul. Těšíská“