

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 56**

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Předmět díla: | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo | | |
| Objekt: | SO 01 – Stavební část | | |
| Objednatel: | Město Znojmo | | |
| Zhotovitel: | Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH | | |
| TDI: | Znojmoinvesta, s.r.o. | | |
| Projektant: | ATELIER TIŠNOVKA s.r.o. | | |
| Popis změny: V návaznosti na změnu rozsahu díla viz. ZL 26, bylo nutné provést úpravy vjezdu z ul. Slovenská. | | | |
| Odůvodnění změny: V důsledku uvedené změny nedojde k rekonstrukci příjezdové komunikace z ul. Slovenská. Na základě žádosti objednatele bylo rozhodnuto o provedení jejího dočasného zpevnění pro potřeby nájezdu vozidel na nově vybudované parkoviště. | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | <input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | X |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout) | <input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 | |
| | | <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 | X |
| | | <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 | |
| | | <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | <input checked="" type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) | X |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> dodatek k PD | X |
| <input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení | | | |
| <input type="checkbox"/> jiné | | | |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | 35 252,51,- | |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | | |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH | |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | 35 252,51,- Kč | |
| | Výše DPH sazba: 21% | 7 403,03,- Kč | |
| | náklady na změnu vč. DPH | 42 655,54,- Kč | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | | |
| termíny | Termín realizace změny: | 2 dny | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | bez vlivu | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab | 31.8.2022 | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek | 31.8.2022 | |
| | TDI: Ing. Ladislav Křemeček | 31.8.2022 | |
| | Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov | 31.8.2022 | |
| | Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka | 31.8.2022 | |
| přílohy | Přílohy: | | |
| | č.1 - Rozpočet změny č.2 - PD změny | | |

| Položkový rozpočet stavby | | | |
|---|------|---|----------------------------------|
| Stavba: | | 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL | |
| Objekt: | | ZL - 56 ZL 56 - Zapravení nájezdu na staveniště z ulice Slovenská | |
| Rozpočet: | | 1 ZL 56 - Zapravení nájezdu na staveniště z ulice Slovenská | |
| Objednatel: | | Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo | IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881 |
| Zhotovitel: | | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá | IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628 |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 35 252,51 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 35 252,51 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 35 252,51 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 7 403,03 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 42 655,54 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne _____ _____ Za objednatele </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 2 118,12 | 6,0 |
| 46 | Zpevněné plochy-vsakovací jáma | HSV | | | 11 936,94 | 33,9 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 21 050,35 | 59,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 147,10 | 0,4 |
| Cena celkem | | | | | 35 252,51 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL |
| O: | ZL - 56 | ZL 56 - Zapravení nájezdu na staveniště z ulice Slovenská |
| R: | 1 | ZL 56 - Zapravení nájezdu na staveniště z ulice Slovenská |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 2 118,12 |
| 1 | 181 05-0 | Srovnání terénu po vybourání konstrukcí | m2 | 114,00000 | 18,58 | 2 118,12 |
| Díl: 46 | | Zpevněné plochy-vsakovací jáma | | | | 11 936,94 |
| 2 | 561121109RT1 | Hutnění podloží na hodnotu 30MPa | m2 | 114,00000 | 104,71 | 11 936,94 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 21 050,35 |
| 3 | 564113510R00 | Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm | m2 | 114,00000 | 66,70 | 7 603,80 |
| | | Po realizaci : 114 | | 114,00000 | | |
| 4 | 564811111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 190,00000 | 65,80 | 12 502,00 |
| | | Dle skutečné realizace : 190 | | 190,00000 | | |
| 5 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm | m2 | 0,30000 | 886,00 | 265,80 |
| | | 3*0,1 | | 0,30000 | | |
| 6 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2,50000 | 271,50 | 678,75 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 147,10 |
| 7 | 113 10-61 Sb1 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic tl.120 mm | m2 | 2,50000 | 58,84 | 147,10 |