

Montážní kontrolní soupis

Zákazník /Stavba: _____

Číslo zakázky/dodacího listu: _____

Armatura/jmen.ětlost: _____

Číslo série: _____

Pohon: _____

Číslo série: _____



Tento dokument prosím pečlivě vyplnit a po skončení prací předat provozovateli zařízení. Pouze s kompletně vyplněným montážním soupisem může být uznán pozdější případný reklamační nárok.

Dodávka:

Je dodávka podle dodacího listu kompletní a nepoškozená? ano ☐ ne ☐

Je přiložena kompletní dokumentace? ano ☐ ne ☐

Montážní a provozní návod armatury ano ☐ ne ☐

Montážní výkres ano ☐ ne ☐ není nutný ☐

Montážní a provozní návod pohonu ano ☐ ne ☐ není nutný ☐

Nastavovací hodnoty E-pohonu ano ☐ ne ☐ není nutné ☐

Je připevňovací materiál kompletně a bezchybně přiložen ? ano ☐ ne ☐

Jaký datum zpracování mají chemické hmoždinky: _____ (měsíc/rok)
(vytlačeno na balení)

Příprava na montáž:

Byl montážní a provozní návod kompletně přečten a pochopen? ano ☐ ne ☐

Odpovídá stěna a otvor ve stěně zadání ? ano ☐ ne ☐


rovinnost

jakost betonu

žádné výlomy ve stěně

Souhlasí velikost armatury s velikostí otvoru ve stěně? ano ☐ ne ☐



**Montáž:**

Bylo šoupátko montováno tak, jak je popsáno v montážním
a provozním návodu?

ano ☐ ne ☐

Montáž (pokračování)

Naléhají všechny přípevňovací patky kompletně na stavbu?

ano ☐ ne ☐

Jsou všechna připevnění pevně utažena?

ano ☐ ne ☐

Jsou všechny ovládací prvky namontovány tak, jak je popsáno
v montážním a provozním návodu.

ano ☐ ne ☐ není nutné ☐

Mají všechny ovládací prvky po montáži lehký chod?

ano ☐ ne ☐

Je E-pohon nastaven podle zadání?

je cesta OTEVŘENO nastavena správně ?

ano ☐ ne ☐

je cesta ZAVŘENO nastavena správně ?

ano ☐ ne ☐

je krouticí moment ZAVŘÍT nastaven správně ?

ano ☐ ne ☐ _____ Nm

je krouticí moment OTEVŘÍT nastaven správně ?

ano ☐ ne ☐ _____ Nm

Je E-pohon kompletně propojen kabely se všemi kontakty
kroutících momentů a traťových odpojení ?

ano ☐ ne ☐ není nutné ☐

Zprovoznění:

Dá se armaturou pohybovat nehlučně přes celý zdvih ?

ano ☐ ne ☐

Pohybují se ovládací tyče nehlučně a plynule ?

ano ☐ ne ☐

Má šoupátko v poloze zavřeno průsak ?

ano ☐ ne ☐

Vypíná se E-pohon správně ?

ano ☐ ne ☐ není nutné ☐

Odchyly a poznámky poznamenejte prosím následně.

(Místo, Datum)

(Podpis, Firma)

