

KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: **Montážní kanály v areálech DPO III**

Areál tramvaje Poruba

**Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování
pevné jízdní dráhy**

Č. zakázky: **HTL-4341**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Vypracoval: **Ing. Zdeněk Kubánek**

Přezkoumal: **Ing. Zdeněk Ježíšek**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**

Datum: **05/2020**

č.	předmět kontroly	četnost kontroly	způsob provedení, metoda	kritéria přijatelnosti	doklad o kontrole
1	zhutnění podložní vrstvy podlahy	před betonáží podlahy, min 2 zkoušky na 50 bm každé koleje a podlahy mezi kolejemi	statická zkouška kruhovou deskou	hodnoty deformačního modulu E_{def2} a zhutnění E_{def2}/E_{def1} dle ČSN 72 1006 podle požadavků projektu	protokol o provedení zkoušky
2	pevnost betonu základů a podlahy	během dodávky betonové směsi 1 zkouška na 100 m ³	zkouška pevnosti na odebraných vzorcích	soulad s požadavky projektové dokumentace – stavebně konstrukční část	protokol dodavatele betonové směsi
3	kontrola uložení výztuže v železobetonových konstrukcích	před betonáží každé části konstrukce	vizuální kontrola	soulad s projektovou dokumentací – výkresy výztuže	zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku
4	kontrola hutnění betonu základů a podlahy	při provádění každé části konstrukce	vizuální kontrola	betonová směs musí dokonale vyplnit prostor bednění	zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku
5	kontrola rovinnosti a spádů podlahy	po provedení podlahy	vizuální kontrola, měření 2 m latí	soulad s požadavky projektové dokumentace – stavebně konstrukční část	zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku