






SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:		
 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA		 AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
 Ing. DAVID NOVÁK	 Ing. JIŘÍ LÁVIC	AUTORSKÝ KOLEKTIV	 Ing. JIŘÍ LÁVIC	
NÁZEV PROJEKTU:				
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY				
ČÁST:	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			
STAVEBNÍ OBJEKT:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			
PŘÍLOHA:	HARMONOGRAM VÝSTAVBY			
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	11/2024	F.1	3	
STUPEŇ:	DPS			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144			

Rekonstrukce Náměstí Republiky - varianta s úplným vyloučením tramvajového provozu přes mostní objekty

[illegible]

[illegible]

AKTIVITA	DOBA TRVÁNÍ VE DNECH	TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Výluka tramvajové trati na ulici Vítkovická	35																																																												
Demolice stávající trati (vyjma přejezdu ulice 28. října - podetapy 3a a 3b)	7																																																												
SO 660.2 - úprava tramvajové trati - odvodnění	21																																																												
SO 660.1 - úprava tramvajové trati	21																																																												
Akce SSMSK - část 4 (východní jízdní pás ulice Vítkovická) - SO 101, SO 201	28																																																												
Uzavření komunikace z ulice Vítkovická do ulice 28. října směr centrum	28																																																												
Realizace přejezdu na ulici 28. října - podetapa 3a - severní část	14																																																												
Realizace přejezdu na ulici 28. října - podetapa 3b - jižní část	14																																																												
SO 661 - úprava trolejového vedení TRV	7																																																												
SO 663 - EOV	7																																																												
Úklid staveniště a obnovení provozu	7																																																												
* Při rekonstrukci mostů dojde po jejich odkrytí a prohlídce k rozhodnutí o výměně ložisek a sanaci kotevní oblasti. V případě dopadu do harmonogramu stavby bude rozhodnuto o dalším postupu.																																																													