

NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

KONTROLNÍ PROHLÍDKA č.1 – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Zahájení stavby, určení podmínek investora, kontrola PD

KONTROLNÍ PROHLÍDKA č.2 – PŘEDÁNÍ VENKOVNÍHO VEDENÍ INŽ. SÍTÍ

Předání a převzetí jednotlivých inž. sítí a venkovního vedení k posledním ukončujícím bodům.

SO 05 AREÁLOVÁ KANALIZACE

SO 06 ÚPRAVA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

SO 07 ÚPRAVA TEPELOVODU

SO 08 PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ

SO 09 PŘÍPOJKA NN

Kontrola před konečným zásypem a úpravou povrchu

KONTROLNÍ PROHLÍDKA č.3 – PŘEDÁNÍ PŘIPRAVENÉHO TERÉNU V RÁMCI VÝMĚNY PODLOŽÍ

Předání závěrů hutních zkoušek

KONTROLNÍ PROHLÍDKA č.4 – PŘEVZETÍ STAVBY - závěrečná

K termínu závěrečné kontrolní prohlídky investor mimo jiné předloží doklady o likvidaci odpadů (stavební sutě), revizní zprávy provedené způsobilými osobami pro elektrickou instalaci, osvědčení způsobilé osoby o provedení zkoušek dle ČSN vodovodu a kanalizace apod.

V Opavě SRPEN 2024

Vypracovala: Ing. Blanka Ličmanová