

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby:****Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu**

OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, Ing. Pavel Juříček  
 ZHOTOVITEL: Obchodní centrum SAN s.r.o., p. Jiří Šimčík  
 GENERÁLNÍ PROJEKTANT : Ing. Karel Kovář  
 TECHNICKÝ DOZOR: Ing. Jiří Zlámal

ZMĚNA: **Nejde výslovně o změny, ale převážně o reakci a řešení odkrytých stávajících stavů při rekonstrukci objektu. Ty vyžadovaly doplnění prací a dodávek ze strany zhotovitele – viz technický popis změn**

**TECHNICKÝ POPIS ZMĚN**

Neprovedené práce a dodávky - MNP	Práce nad rámec VV – VCP
	1/vnitřní stavební úpravy zázemí – -propojení nových rozvodů ÚT se stávajícími, nová otopná tělesa nad rámec VV -odpočty neprováděných izolací proti vodě a podhledů stropů -dodaný nábytek dle skutečných výměr -náhrada obyčejných samonivelačních stěrek za speciální na stávající asfaltové izolace -propojení nové elektroinstalace se stávající, zasekání hl. rozvodu v chodbě, svítidla dle dodané skutečnosti 2/ výměna staré dlažby před vstupem za novou dlažbu včetně izolace a soklu 3/ vyrovnávka chodby po odbourání stávajících dlažeb 4/ dílčí opravy vnějších omítek fasády – zabezpečení dalších škod a zapravení ostění kolem stávajících oken 5/ úprava výškové úrovně podlahy zádveří jižního vstupu – m.č. 128 6/ nadezdívka a zednické práce novými dveřmi – m.č. 115 7/ zřízení rampy místo schodku v hl. chodbě, včetně odbourání svislých konstrukcí m.č. 132 8/ propojení kabiny pro rozhodčí s WC – m.č.126 9/ oprava po havárii stávajících rozvodů vodovodu
<b>Důvod změny a kým byla změna vyvolána</b> -nutnost řešení úprav při odkrytí stávajících konstrukcí – nebylo možno předpokládat ze strany GP -dílče požadavky objednatele – např. propoje elektro a ÚT, rozšíření výměny otopných těles ÚT, výměna dlažeb v hl. vstupu -zlepšení navrhovaného stavu – propojení kabiny rozhodčích s WC, rampa na chodbě -havárie vodovodu	

<b>Vliv změn na konečný termín:</b>	
Dle ustanovení čl. III. Předmět smlouvy odst. 4.b) je po dohodě se zhotovitelem termín dokončení díla prodloužen o 10 dnů (doba provádění víceprací).	
	Příloha ZL : <b>Rozpočty bilance VCP/MNP</b>
	<b>Cena přípočtu (VCP) bez DPH:</b> 1/ 61.754,88 2/ 10.872,97 3/ 22.384,44 4/ 3.461,40 5/ 2.298,92 6/ 3.153,09 7/ 14.280,48 8/ 9.558,59 9/ 4.474,43
<b>Rozdíl v ceně:</b>	<b>+ 132.239,22 Kč</b>
<b>Konečná cena díla po úpravě bez DPH:</b>	
SoD -	1.783.560,41 Kč
Práce dle tohoto ZL	+ 132.239,22 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1.915.799,63 Kč</b>

**SEZNAM PŘÍLOH:****- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část**


---

Objednatel:	<u>Pavel Juříček</u>	Datum:	<u>10.10.2018</u>
Technický dozor:	<u>Jiří Zlámal</u>	Datum:	<u>10.10.2018</u>
Zhotovitel:	<u>Jiří Šimčík</u>	Datum:	<u>10.10.2018</u>