

Seznam kabelů								
Stavba: Rekonstrukce rozvodny v budově dílen EKOVA Elektrik v Areálu dílny Martinov								
PS 01 Transformátory a rozvodna 400V				Zpracoval: Marek Ambrož		Datum: 10.1.2017		
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
Rozvodna 400V Martinov								
Silové kabely								
WL1.1	1-CHBU 1x240	400V	120	T2	U,V,W	RH.1	1QF1	přívod 400V
WL3.1	1-CHBU 1x240	400V	130	T1	U,V,W	RH.3	3QF1	přívod 400V
WL4.2	AYKY-J 4x25	400V	15	RH.4	4FA2	spojka		vývod
WL5.1	AYKY-J 3x120+70	400V	15	RH.5	5FA1	spojka		vývod
WL5.2	AYKY-J 4x120	400V	15	RH.5	5FA2	spojka		vývod
WL5.3	CYKY-J 4x16	400V	15	RH.5	5FA3	spojka		vývod
WL5.4	CYKY-J 4x10	400V	15	RH.5	5FA4	spojka		vývod
WL6.1	AYKY-J 3x150+70	400V	15	RH.6	6FA1	spojka		vývod
WL6.2	AYKY-J 3x150+70	400V	15	RH.6	6FA2	spojka		vývod
WL6.3	AYKY-J 3x120+70	400V	15	RH.6	6FA3	spojka		vývod
WL6.4	AYKY-J 4x70	400V	15	RH.6	6FA4	spojka		vývod
WL7.1A	AYKY-J 3x240+120	400V	15	RH.7	7FU1A	spojka		vývod
WL7.1B	AYKY-J 3x240+120	400V	15	RH.7	7FU1B	spojka		vývod
WL7.2A	AYKY-J 3x240+120	400V	15	RH.7	7FU2A	spojka		vývod
WL7.2B	AYKY-J 3x240+120	400V	15	RH.7	7FU2B	spojka		vývod
WL9.2	AYKY-J 4x70	400V	15	RH.9	9FA2	spojka		vývod
WL10.1	AYKY-J 3x240+120	400V	9	RH.10	10FA1	spojka		vývod
WL10.2	AYKY-J 3x185+95	400V	9	RH.10	10FA2	spojka		vývod
WL11.1	AYKY-J 4x70	400V	8	RH.11	11FA1	spojka		vývod
WL11.3	AYKY-J 4x50	400V	8	RH.11	11FA3	spojka		vývod
WL11.4	AYKY-J 3x185+95	400V	8	RH.11	11FA4	spojka		vývod
WL12.2A	AYKY-J 3x240+120	400V	9	RH.12	12FU2A	spojka		vývod
WL12.2B	AYKY-J 3x240+120	400V	9	RH.12	12FU2B	spojka		vývod
WL13.2A	AYKY-J 3x240+120	400V	8	RH.13	13FU2A	spojka		vývod
WL13.2B	AYKY-J 3x240+120	400V	8	RH.13	13FU2B	spojka		vývod
WL13.3	AYKY-J 4x70	400V	8	RH.13	13FA3	RH.18	REGOS	Osvětlení
WL13.4	AYKY-J 4x70	400V	9	RH.13	13FA4	spojka		vývod
WL14.1	AYKY-J 4x95	400V	8	RH.14	14FA1	spojka		vývod
WL14.2	AYKY-J 3x120+70	400V	8	RH.14	14FA2	spojka		vývod
WL15.1A	AYKY-J 3x240+120	400V	8	RH.15	15FU1A	spojka		vývod
WL15.1B	AYKY-J 3x240+120	400V	8	RH.15	15FU1B	spojka		vývod
WL15.1C	AYKY-J 3x240+120	400V	8	RH.15	15FU1C	spojka		vývod
WL17.11	CYKY-J 5x6	400V	12	RH.17	17FA11	RS1	X1	elektroinstalace
WL17.12	CYKY-J 3x4	400V	12	RH.17	17FA12	DMX	X1	DO
WL17.13	CYKY-J 3x1,5	400V	16	RH.17	17FA13	AISYS	X1	AISYS
WL17.2	CYKY-J 4x25	400V	15	RH.17	17FA2	R		výměníková stanice
WL18.1	AYKY-J 4x70	400V	3	RH.18	REGOS	spojka		vývod osvětlení

Seznam kabelů								
Stavba: Rekonstrukce rozvodny v budově dílen EKOVA Elektrik v Areálu dílny Martinov								
PS 01 Transformátory a rozvodna 400V				Zpracoval: Marek Ambrož		Datum: 10.1.2017		
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
Rozvodna 400V Martinov								
Signalizační kabely								
WS10101	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.1	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10111	JYTY 7x1	230V	6	RH.1	X4	DMX	X4	povely
WS10201	J-Y(ST)Y 5x2x0,6	24V DC	6	RH.2	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10211	JYTY 7x1	230V	6	RH.2	X4	DMX	X4	povely
WS10301	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.3	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10311	JYTY 7x1	230V	6	RH.3	X4	DMX	X4	povely
WS10401	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.4	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10411	JYTY 14x1	230V	6	RH.4	X4	DMX	X4	povely
WS10501	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.5	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10502	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.5	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10503	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.5	X3	AISYS	X1	signalizace elektroměru
WS10511	JYTY 14x1	230V	6	RH.5	X4	DMX	X4	povely
WS10512	JYTY 14x1	230V	6	RH.5	X4	DMX	X4	povely
WS10601	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.6	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10602	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.6	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10611	JYTY 14x1	230V	6	RH.6	X4	DMX	X4	povely
WS10612	JYTY 14x1	230V	6	RH.6	X4	DMX	X4	povely
WS10701	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.7	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10711	JYTY 14x1	230V	6	RH.7	X4	DMX	X4	povely
WS10801	J-Y(ST)Y 5x2x0,6	24V DC	6	RH.8	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10811	JYTY 14x1	230V	6	RH.8	X4	DMX	X4	povely
WS10901	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.9	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS10902	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.9	X3	AISYS	X1	signalizace elektroměru
WS10911	JYTY 14x1	230V	6	RH.9	X4	DMX	X4	povely
WS11001	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.10	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11002	J-Y(ST)Y 5x2x0,6	24V DC	6	RH.10	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11003	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.10	X3	AISYS	X1	signalizace elektroměru
WS11011	JYTY 14x1	230V	6	RH.10	X4	DMX	X4	povely
WS11012	JYTY 7x1	230V	6	RH.10	X4	DMX	X4	povely
WS11101	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.11	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11102	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.11	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11111	JYTY 14x1	230V	6	RH.11	X4	DMX	X4	povely
WS11112	JYTY 14x1	230V	6	RH.11	X4	DMX	X4	povely
WS11201	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.12	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11202	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.12	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11211	JYTY 14x1	230V	6	RH.12	X4	DMX	X4	povely
WS11212	JYTY 14x1	230V	6	RH.12	X4	DMX	X4	povely
WS11301	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.13	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11302	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.13	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11303	J-Y(ST)Y 3x2x0,6	24V DC	6	RH.13	X3	AISYS	X1	signalizace elektroměru
WS11311	JYTY 14x1	230V	6	RH.13	X4	DMX	X4	povely
WS11312	JYTY 14x1	230V	6	RH.13	X4	DMX	X4	povely
WS11401	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.14	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11402	J-Y(ST)Y 5x2x0,6	24V DC	6	RH.14	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11411	JYTY 14x1	230V	6	RH.14	X4	DMX	X4	povely
WS11412	JYTY 7x1	230V	6	RH.14	X4	DMX	X4	povely

Seznam kabelů								
Stavba: Rekonstrukce rozvodny v budově dílen EKOVA Elektrik v Areálu dílny Martinov								
PS 01 Transformátory a rozvodna 400V				Zpracoval: Marek Ambrož		Datum: 10.1.2017		
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
Rozvodna 400V Martinov								
WS11501	J-Y(ST)Y 5x2x0,6	24V DC	6	RH.15	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11511	JYTY 7x1	230V	6	RH.15	X4	DMX	X4	povely
WS11601	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.16	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11611	JYTY 14x1	230V	6	RH.16	X4	DMX	X4	povely
WS11701	J-Y(ST)Y 10x2x0,6	24V DC	6	RH.17	X3	DMX	X3	signalizace jističe
WS11711	JYTY 14x1	230V	6	RH.17	X4	DMX	X4	povely
Komunikace								
WD10101	FTP CAT5e		15	RH.1	1P1	AISYS	switch	Ethernet
WD10301	FTP CAT5e		13	RH.3	3P1	AISYS	switch	Ethernet
WD10501	FTP CAT5e		10	RH.5	5P4	AISYS	kom.modul	RS485
WD10901	FTP CAT5e		7	RH.9	9P2	AISYS	kom.modul	RS485
WD11001	FTP CAT5e		6	RH.10	10P3	AISYS	kom.modul	RS485
WD11301	FTP CAT5e		10	RH.13	13P4	AISYS	kom.modul	RS485
WD12001	FTP CAT5e		18	DMX	switch	AISYS	switch	Ethernet
Poznámka: Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!!!! Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení v PS a SO....								