

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Infrastruktura Trávníka II etapa										
01.		Ostatní náklady ze souhrnného listu										
01.1.		Ostatní náklady	kpl	1,000	2 146,00	2 146,00	1,000	2 146,00	2 146,00	0,000	2 146,00	0,00
01.	Celkem	Ostatní náklady ze souhrnného listu				2 146,00			2 146,00			0,00
02.		Komunikace a zpevněné plochy										
02.1.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	401,705	47,00	18 880,14	401,705	47,00	18 880,14	0,000	47,00	0,00
02.2.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	401,705	5,00	2 008,53	401,705	5,00	2 008,53	0,000	5,00	0,00
02.3.	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	401,705	52,00	20 888,66	401,705	52,00	20 888,66	0,000	52,00	0,00
02.4.	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	401,705	5,00	2 008,53	401,705	5,00	2 008,53	0,000	5,00	0,00
02.5.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	52,600	201,00	10 572,60	52,600	201,00	10 572,60	0,000	201,00	0,00
02.6.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,600	30,00	1 578,00	52,600	30,00	1 578,00	0,000	30,00	0,00
02.7.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	52,600	251,00	13 202,60	52,600	251,00	13 202,60	0,000	251,00	0,00
02.8.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	52,600	38,00	1 998,80	52,600	38,00	1 998,80	0,000	38,00	0,00
02.9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	545,166	169,00	92 133,05	545,166	169,00	92 133,05	0,000	169,00	0,00
02.10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	545,166	27,00	14 719,48	545,166	27,00	14 719,48	0,000	27,00	0,00
02.11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	981,299	11,00	10 794,29	981,299	11,00	10 794,29	0,000	11,00	0,00
02.12.	212752311	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a otevřeného výkopu	m	512,000	147,00	75 264,00	512,000	147,00	75 264,00	0,000	147,00	0,00
02.13.	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	145,000	250,00	36 250,00	145,000	250,00	36 250,00	20,000	250,00	5 000,00
02.14.	451573111	Zásyp potrubí otevřený výkop ze šterkopísku - tratvod	m3	102,000	148,00	15 096,00	102,000	148,00	15 096,00	0,000	148,00	0,00
02.15.	561021121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 5000 m2	m2	1 578,000	62,00	97 836,00	1 578,000	62,00	97 836,00	0,000	62,00	0,00
02.16.	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	17,989	2 104,00	37 848,86	17,989	2 104,00	37 848,86	0,000	2 104,00	0,00
02.17.	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	180,000	72,00	12 960,00	0,000	72,00	0,00	180,000	72,00	12 960,00
02.18.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 599,000	111,00	399 489,00	1 400,000	111,00	155 400,00	2 199,000	111,00	244 089,00
02.19.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 578,000	246,00	388 188,00	0,000	246,00	0,00	1 578,000	246,00	388 188,00
02.20.	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1 578,000	10,00	15 780,00	0,000	10,00	0,00	1 578,000	10,00	15 780,00
02.21.	57323111.1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 578,000	9,00	14 202,00	0,000	9,00	0,00	1 578,000	9,00	14 202,00
02.22.	5717134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 578,000	160,00	252 480,00	0,000	160,00	0,00	1 578,000	160,00	252 480,00
02.23.	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	180,000	177,00	31 860,00	0,000	177,00	0,00	180,000	177,00	31 860,00
02.24.	59245013	dlažba zámková 80mm přírodní	m2	168,000	210,00	35 280,00	0,000	210,00	0,00	168,000	210,00	35 280,00
02.25.	59245223	dlažba zámková pro nevidomé tl.80mm přírodní	m2	12,000	483,00	5 796,00	0,000	483,00	0,00	12,000	483,00	5 796,00
02.26.	59684122R	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 - přídlažba	m2	145,000	558,00	80 910,00	133,000	558,00	74 214,00	12,000	558,00	6 696,00
02.27.	PFB.2170061	Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat	kus	1 160,000	46,00	53 360,00	1 060,000	46,00	48 760,00	100,000	46,00	4 600,00
02.28.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolou	kus	3,000	537,00	1 611,00	3,000	537,00	1 611,00	0,000	537,00	0,00
02.29.	40444305	značka dopravní svíslá	kus	3,000	1 073,00	3 219,00	3,000	1 073,00	3 219,00	0,000	1 073,00	0,00
02.30.	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	859,00	2 577,00	3,000	859,00	2 577,00	0,000	859,00	0,00
02.31.	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	263,000	70,00	18 410,00	240,000	70,00	16 800,00	23,000	70,00	1 610,00
02.32.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	256,000	304,00	77 824,00	256,000	304,00	77 824,00	0,000	304,00	0,00
02.33.	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	256,000	123,00	31 488,00	256,000	123,00	31 488,00	0,000	123,00	0,00
02.34.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	120,000	303,00	36 360,00	110,000	303,00	33 330,00	10,000	303,00	3 030,00
02.35.	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	120,000	91,00	10 920,00	110,000	91,00	10 010,00	10,000	91,00	910,00
02.36.	PC-doprav.značen.1	Dopravní značení provizorní, dočasné	kus	1,000	21 463,00	21 463,00	0,900	21 463,00	19 316,70	0,100	21 463,00	2 146,30
02.37.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	485,655	4,00	1 942,62	450,000	4,00	1 800,00	35,655	4,00	142,62
02.38.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	0,900	2 683,00	2 414,70	0,100	2 683,00	268,30
02.	Celkem	Komunikace a zpevněné plochy				1 949 882,16			924 843,94			1 025 038,22
03.		Vodovod										
03.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00	30,000	60,00	1 800,00	2,000	60,00	120,00
03.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00	3,000	66,00	198,00	1,000	66,00	66,00
03.3.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	181,800	50,00	9 090,00	167,000	50,00	8 350,00	14,800	50,00	740,00
03.4.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,000	414,00	3 312,00	7,300	414,00	3 022,20	0,700	414,00	289,80
03.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,040	200,00	30 408,00	139,000	200,00	27 800,00	13,040	200,00	2 608,00
03.6.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,040	30,00	4 561,20	139,000	30,00	4 170,00	13,040	30,00	391,20
03.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	152,040	240,00	36 489,60	139,000	240,00	33 360,00	13,040	240,00	3 129,60
03.8.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	152,040	36,00	5 473,44	139,000	36,00	5 004,00	13,040	36,00	469,44
03.9.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200	18,00	1 497,60	75,962	18,00	1 367,32	7,238	18,00	130,28
03.10.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200	5,00	416,00	75,962	5,00	379,81	7,238	5,00	36,19
03.11.	161101101	Svíslé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	152,040	31,00	4 713,24	139,000	31,00	4 309,00	13,040	31,00	404,24
03.12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,448	169,00	30 833,71	167,000	169,00	28 223,00	15,448	169,00	2 610,71

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
03.13.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	182,448	27,00	4 926,10	167,000	27,00	4 509,00	15,448	27,00	417,10
03.14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	328,406	11,00	3 612,47	302,000	11,00	3 322,00	26,406	11,00	290,47
03.15.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhněním	m3	185,312	177,00	32 800,22	170,000	177,00	30 090,00	15,312	177,00	2 710,22
03.16.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	318,181	284,00	90 363,40	292,000	284,00	82 928,00	26,181	284,00	7 435,40
03.17.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	93,880	348,00	32 670,24	86,000	348,00	29 928,00	7,880	348,00	2 742,24
03.18.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	161,192	175,00	28 208,60	148,000	175,00	25 900,00	13,192	175,00	2 308,60
03.19.	181301115	Rozprostření omnice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	606,000	25,00	15 150,00	560,000	25,00	14 000,00	46,000	25,00	1 150,00
03.20.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	226,000	147,00	33 222,00	209,000	147,00	30 723,00	17,000	147,00	2 499,00
03.21.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	24,240	1 029,00	24 942,96	23,000	1 029,00	23 667,00	1,240	1 029,00	1 275,96
03.22.	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,648	3 883,00	2 516,18	0,648	3 883,00	2 516,18	0,000	3 883,00	0,00
03.23.	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	8,640	376,00	3 248,64	8,640	376,00	3 248,64	0,000	376,00	0,00
03.24.	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických tlakových DN 100	kus	1,000	5 151,00	5 151,00	1,000	5 151,00	5 151,00	0,000	5 151,00	0,00
03.25.	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	740,00	3 700,00	5,000	740,00	3 700,00	0,000	740,00	0,00
03.26.	HVL_40008009016	PRÍRUBA S2000 80/90	kus	3,000	2 683,00	8 049,00	3,000	2 683,00	8 049,00	0,000	2 683,00	0,00
03.27.	HVL_505008020016	KOLENO PATNÍ PRÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	1 608,00	3 216,00	2,000	1 608,00	3 216,00	0,000	1 608,00	0,00
03.28.	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	515,00	1 030,00	2,000	515,00	1 030,00	0,000	515,00	0,00
03.29.	HVL_40010011016	PRÍRUBA S2000 100/110	kus	2,000	3 005,00	6 010,00	2,000	3 005,00	6 010,00	0,000	3 005,00	0,00
03.30.	857264122	Montáž litinových tvarovek obojných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	590,00	590,00	1,000	590,00	590,00	0,000	590,00	0,00
03.31.	HVL_851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	1,000	2 554,00	2 554,00	1,000	2 554,00	2 554,00	0,000	2 554,00	0,00
03.32.	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	77,000	43,00	3 311,00	77,000	43,00	3 311,00	0,000	43,00	0,00
03.33.	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	78,155	30,00	2 344,65	78,155	30,00	2 344,65	0,000	30,00	0,00
03.34.	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	7,500	52,00	390,00	7,500	52,00	390,00	0,000	52,00	0,00
03.35.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	7,613	67,00	510,07	7,613	67,00	510,07	0,000	67,00	0,00
03.36.	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm	m	226,000	62,00	14 012,00	208,000	62,00	12 896,00	18,000	62,00	1 116,00
03.37.	28613575	potrubí PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m	m	229,390	155,00	35 555,45	208,000	155,00	32 240,00	21,390	155,00	3 315,45
03.38.	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm	m	8,000	97,00	776,00	8,000	97,00	776,00	0,000	97,00	0,00
03.39.	28613970	trubka ochranná PEHD 160x6,2mm	m	8,120	253,00	2 054,36	8,120	253,00	2 054,36	0,000	253,00	0,00
03.40.	877161118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	16,000	129,00	2 064,00	16,000	129,00	2 064,00	0,000	129,00	0,00
03.41.	WVN_FF485952W	Elektrozáslepka 32	kus	16,000	118,00	1 888,00	16,000	118,00	1 888,00	0,000	118,00	0,00
03.42.	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	193,00	965,00	5,000	193,00	965,00	0,000	193,00	0,00
03.43.	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	5,000	354,00	1 770,00	5,000	354,00	1 770,00	0,000	354,00	0,00
03.44.	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	526,00	526,00	1,000	526,00	526,00	0,000	526,00	0,00
03.45.	-286190993517	Tvarovka na tupo - PE 100 SDR 17 oblouk d 90/90°	kus	1,000	786,00	786,00	1,000	786,00	786,00	0,000	786,00	0,00
03.46.	877241213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	526,00	526,00	1,000	526,00	526,00	0,000	526,00	0,00
03.47.	-286390905517	Tvarovka na tupo - PE 100 SDR 17,6 T-kus 90° d 90	kus	1,000	901,00	901,00	1,000	901,00	901,00	0,000	901,00	0,00
03.48.	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	16,000	515,00	8 240,00	16,000	515,00	8 240,00	0,000	515,00	0,00
03.49.	HVL_268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-64"	kus	16,000	2 897,00	46 352,00	16,000	2 897,00	46 352,00	0,000	2 897,00	0,00
03.50.	HVL_622103206416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 64"-32	kus	16,000	859,00	13 744,00	16,000	859,00	13 744,00	0,000	859,00	0,00
03.51.	HVL_960108012002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	16,000	1 084,00	17 344,00	16,000	1 084,00	17 344,00	0,000	1 084,00	0,00
03.52.	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	515,00	2 060,00	4,000	515,00	2 060,00	0,000	515,00	0,00
03.53.	HVL_400208000016	ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	3,000	3 005,00	9 015,00	3,000	3 005,00	9 015,00	0,000	3 005,00	0,00
03.54.	HVL_404008009016	ŠOUPĚ E2 S HRDLY S2000 80/90	kus	1,000	4 164,00	4 164,00	1,000	4 164,00	4 164,00	0,000	4 164,00	0,00
03.55.	HVL_950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	4,000	1 084,00	4 336,00	4,000	1 084,00	4 336,00	0,000	1 084,00	0,00
03.56.	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	322,00	644,00	2,000	322,00	644,00	0,000	322,00	0,00
03.57.	HVL_K24008015016	HYDRANT PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,000	8 456,00	16 912,00	2,000	8 456,00	16 912,00	0,000	8 456,00	0,00
03.58.	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	16,000	805,00	12 880,00	16,000	805,00	12 880,00	0,000	805,00	0,00
03.59.	HVL_527009000216	PAS NAVRT. HAWEX 90-2"	kus	16,000	1 932,00	30 912,00	16,000	1 932,00	30 912,00	0,000	1 932,00	0,00
03.60.	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	77,000	43,00	3 311,00	77,000	43,00	3 311,00	0,000	43,00	0,00
03.61.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	303,000	13,00	3 939,00	278,000	13,00	3 614,00	25,000	13,00	325,00
03.62.	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	226,000	48,00	10 848,00	0,000	48,00	0,00	226,000	48,00	10 848,00
03.63.	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 932,00	3 864,00	2,000	1 932,00	3 864,00	0,000	1 932,00	0,00
03.64.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	20,000	193,00	3 860,00	20,000	193,00	3 860,00	0,000	193,00	0,00
03.65.	HVL_165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	20,000	535,00	10 700,00	20,000	535,00	10 700,00	0,000	535,00	0,00
03.66.	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	20,000	180,00	3 600,00	20,000	180,00	3 600,00	0,000	180,00	0,00
03.67.	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	268,00	536,00	2,000	268,00	536,00	0,000	268,00	0,00
03.68.	195000000000	POKLAP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	2,000	1 170,00	2 340,00	0,000	1 170,00	0,00
03.69.	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLAP	kus	2,000	214,00	428,00	2,000	214,00	428,00	0,000	214,00	0,00
03.70.	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	258,00	1 032,00	4,000	258,00	1 032,00	0,000	258,00	0,00
03.71.	422036x1	Orientační sloupek vč.nátěru	kus	4,000	837,00	3 348,00	4,000	837,00	3 348,00	0,000	837,00	0,00
03.72.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	5 355,00	5 355,00	1,000	5 355,00	5 355,00	0,000	5 355,00	0,00
03.73.	PC-napojení	Napojení na stávající vodovod	kpl	1,000	7 297,00	7 297,00	1,000	7 297,00	7 297,00	0,000	7 297,00	0,00
03.74.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	303,000	21,00	6 363,00	283,000	21,00	5 943,00	20,000	21,00	420,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávniky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
03.75.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	303,000	36,00	10 908,00	283,000	36,00	10 188,00	20,000	36,00	720,00
03.76.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,192	161,00	9 851,91	57,000	161,00	9 177,00	4,192	161,00	674,91
03.77.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	18,000	161,00	2 898,00	18,000	161,00	2 898,00	0,000	161,00	0,00
03.78.	210800527	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	331,500	5,00	1 657,50	308,000	5,00	1 540,00	23,500	5,00	117,50
03.79.	341408260	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	331,500	20,00	6 630,00	308,000	20,00	6 160,00	23,500	20,00	470,00
03.80.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	36,000	86,00	3 096,00	34,000	86,00	2 924,00	2,000	86,00	172,00
03.81.	2302001R1	Nasunutí potrubí dn 32 do ochranného potrubí dn 63 vč.vystředění a uzavření	m	7,500	354,00	2 655,00	7,500	354,00	2 655,00	0,000	354,00	0,00
03.82.	2302001R2	Nasunutí potrubí dn 90 do ochranného potrubí dn 160 vč.vystředění a uzavření	m	8,000	730,00	5 840,00	8,000	730,00	5 840,00	0,000	730,00	0,00
03.83.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	303,000	10,00	3 030,00	278,000	10,00	2 780,00	25,000	10,00	250,00
03.84.	460VF-300B	Výstražná folie š. 300 mm	m	303,000	4,00	1 212,00	278,000	4,00	1 112,00	25,000	4,00	100,00
03.85.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	0,900	2 683,00	2 414,70	0,100	2 683,00	268,30
03.	Celkem	Vodovod				783 204,54			732 582,93			50 621,61
04.		Kanalizace - splašková a jednotná										
04.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00	32,000	60,00	1 920,00	0,000	60,00	0,00
04.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00	4,000	66,00	264,00	0,000	66,00	0,00
04.3.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	194,100	50,00	9 705,00	194,100	50,00	9 705,00	0,000	50,00	0,00
04.4.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	1,650	414,00	683,10	1,650	414,00	683,10	0,000	414,00	0,00
04.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	298,274	200,00	59 654,80	298,274	200,00	59 654,80	0,000	200,00	0,00
04.6.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	298,274	30,00	8 948,22	298,274	30,00	8 948,22	0,000	30,00	0,00
04.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	298,274	240,00	71 585,76	298,274	240,00	71 585,76	0,000	240,00	0,00
04.8.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	298,274	36,00	10 737,86	298,274	36,00	10 737,86	0,000	36,00	0,00
04.9.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 107,880	18,00	19 941,84	1 107,880	18,00	19 941,84	0,000	18,00	0,00
04.10.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 107,880	5,00	5 539,40	1 107,880	5,00	5 539,40	0,000	5,00	0,00
04.11.	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	298,274	31,00	9 246,49	298,274	31,00	9 246,49	0,000	31,00	0,00
04.12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	357,929	169,00	60 490,00	357,929	169,00	60 490,00	0,000	169,00	0,00
04.13.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	357,929	27,00	9 664,08	357,929	27,00	9 664,08	0,000	27,00	0,00
04.14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	644,272	11,00	7 086,99	644,272	11,00	7 086,99	0,000	11,00	0,00
04.15.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím	m3	372,967	177,00	66 015,16	372,967	177,00	66 015,16	0,000	177,00	0,00
04.16.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	640,384	284,00	181 869,06	640,384	284,00	181 869,06	0,000	284,00	0,00
04.17.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypání bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	177,893	348,00	61 906,76	177,893	348,00	61 906,76	0,000	348,00	0,00
04.18.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	305,442	175,00	53 452,35	305,442	175,00	53 452,35	0,000	175,00	0,00
04.19.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	647,000	25,00	16 175,00	647,000	25,00	16 175,00	0,000	25,00	0,00
04.20.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	34,435	1 029,00	35 433,62	34,435	1 029,00	35 433,62	0,000	1 029,00	0,00
04.21.	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	10,000	236,00	2 360,00	10,000	236,00	2 360,00	0,000	236,00	0,00
04.22.	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	193,00	193,00	1,000	193,00	193,00	0,000	193,00	0,00
04.23.	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	6,000	215,00	1 290,00	6,000	215,00	1 290,00	0,000	215,00	0,00
04.24.	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	3,000	236,00	708,00	3,000	236,00	708,00	0,000	236,00	0,00
04.25.	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	115,000	71,00	8 165,00	115,000	71,00	8 165,00	0,000	71,00	0,00
04.26.	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	115,000	215,00	24 725,00	115,000	215,00	24 725,00	0,000	215,00	0,00
04.27.	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	208,500	89,00	18 556,50	208,500	89,00	18 556,50	0,000	89,00	0,00
04.28.	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000 mm SN 12	m	208,500	518,00	108 003,00	208,500	518,00	108 003,00	0,000	518,00	0,00
04.29.	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	221,00	884,00	4,000	221,00	884,00	0,000	221,00	0,00
04.30.	PC-X40-8-01	Vložka šachtová DN 150	kus	4,000	456,00	1 824,00	4,000	456,00	1 824,00	0,000	456,00	0,00
04.31.	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	18,000	354,00	6 372,00	18,000	354,00	6 372,00	0,000	354,00	0,00
04.32.	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	18,000	1 352,00	24 336,00	18,000	1 352,00	24 336,00	0,000	1 352,00	0,00
04.33.	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	12,000	266,00	3 192,00	12,000	266,00	3 192,00	0,000	266,00	0,00
04.34.	PC-X40-8-02	Vložka šachtová DN 250	kus	12,000	563,00	6 756,00	12,000	563,00	6 756,00	0,000	563,00	0,00
04.35.	8925511KM	Kamerová zkouška kanalizace	m	323,500	38,00	12 293,00	323,500	38,00	12 293,00	0,000	38,00	0,00
04.36.	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	705,00	5 640,00	8,000	705,00	5 640,00	0,000	705,00	0,00
04.37.	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000	676,00	1 352,00	2,000	676,00	1 352,00	0,000	676,00	0,00
04.38.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000	912,00	5 472,00	6,000	912,00	5 472,00	0,000	912,00	0,00
04.39.	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	1 057,00	6 342,00	6,000	1 057,00	6 342,00	0,000	1 057,00	0,00
04.40.	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	6,000	1 234,00	7 404,00	6,000	1 234,00	7 404,00	0,000	1 234,00	0,00
04.41.	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 234,00	7 404,00	6,000	1 234,00	7 404,00	0,000	1 234,00	0,00
04.42.	5921135101	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/491 KOM V15	kus	6,000	3 895,00	23 370,00	6,000	3 895,00	23 370,00	0,000	3 895,00	0,00
04.43.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	14,000	193,00	2 702,00	14,000	193,00	2 702,00	0,000	193,00	0,00
04.44.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	531,00	3 186,00	6,000	531,00	3 186,00	0,000	531,00	0,00
04.45.	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000	2 146,00	12 876,00	6,000	2 146,00	12 876,00	0,000	2 146,00	0,00
04.46.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 219,00	3 219,00	1,000	3 219,00	3 219,00	0,000	3 219,00	0,00
04.47.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	323,500	21,00	6 793,50	323,500	21,00	6 793,50	0,000	21,00	0,00
04.48.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	323,500	36,00	11 646,00	323,500	36,00	11 646,00	0,000	36,00	0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
04.49.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,484	30,00	614,52	20,484	30,00	614,52	0,000	30,00	0,00
04.50.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	1,000	2 683,00	2 683,00	0,000	2 683,00	0,00
04.	Celkem	Kanalizace - splašková a jednotná				1 010 681,01			1 010 681,01			0,00
05.		Dešťová kanalizace										
05.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00	32,000	60,00	1 920,00	0,000	60,00	0,00
05.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00	4,000	66,00	264,00	0,000	66,00	0,00
05.3.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	94,200	50,00	4 710,00	94,200	50,00	4 710,00	0,000	50,00	0,00
05.4.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	165,373	200,00	33 074,60	165,373	200,00	33 074,60	14,387	200,00	2 877,40
05.5.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	165,373	30,00	4 961,19	165,373	30,00	4 961,19	14,387	30,00	431,61
05.6.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	165,373	240,00	39 689,52	165,373	240,00	39 689,52	14,387	240,00	3 452,88
05.7.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	165,373	36,00	5 953,43	165,373	36,00	5 953,43	14,387	36,00	517,93
05.8.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	570,130	18,00	10 262,34	570,130	18,00	10 262,34	49,601	18,00	892,82
05.9.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	570,130	5,00	2 850,65	570,130	5,00	2 850,65	49,601	5,00	248,01
05.10.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	165,373	31,00	5 126,56	165,373	31,00	5 126,56	14,387	31,00	446,00
05.11.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,448	169,00	33 537,71	198,448	169,00	33 537,71	17,265	169,00	2 917,79
05.12.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	198,448	27,00	5 358,10	198,448	27,00	5 358,10	17,265	27,00	466,16
05.13.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládku	t	357,206	11,00	3 929,27	357,206	11,00	3 929,27	31,077	11,00	341,85
05.14.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	195,252	177,00	34 559,60	195,252	177,00	34 559,60	16,987	177,00	3 006,70
05.15.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	335,248	284,00	95 210,43	335,248	284,00	95 210,43	29,167	284,00	8 283,43
05.16.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	108,873	348,00	37 887,80	108,873	348,00	37 887,80	9,472	348,00	3 296,26
05.17.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	186,935	175,00	32 713,63	186,935	175,00	32 713,63	16,263	175,00	2 846,03
05.18.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	314,000	25,00	7 850,00	314,000	25,00	7 850,00	27,318	25,00	682,95
05.19.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	20,208	1 029,00	20 974,03	20,208	1 029,00	20 974,03	1,758	1 029,00	1 808,98
05.20.	452121211	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	236,00	472,00	2,000	236,00	472,00	0,000	236,00	0,00
05.21.	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	172,00	172,00	1,000	172,00	172,00	0,000	172,00	0,00
05.22.	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	236,00	236,00	1,000	236,00	236,00	0,000	236,00	0,00
05.23.	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	354,00	354,00	1,000	354,00	354,00	0,000	354,00	0,00
05.24.	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12	kus	1,000	263,00	263,00	1,000	263,00	263,00	0,000	263,00	0,00
05.25.	2866199R	Stavítková šachta vč.vystrojení viz příloha obrázků stavítka	kus	1,000	69 754,00	69 754,00	1,000	69 754,00	69 754,00	0,000	69 754,00	0,00
05.26.	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plovnostného SN 12 z polypropylen DN 150	m	57,000	71,00	4 047,00	57,000	71,00	4 047,00	7,000	71,00	497,00
05.27.	28617025	trubka kanalizační PP plovnostná třivrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	57,000	215,00	12 255,00	57,000	215,00	12 255,00	7,000	215,00	1 505,00
05.28.	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plovnostného SN 12 z polypropylen DN 250	m	69,500	89,00	6 185,50	69,500	89,00	6 185,50	0,000	89,00	0,00
05.29.	28617027	trubka kanalizační PP plovnostná třivrstvá DN 250x1000 mm SN 12	m	69,500	518,00	36 001,00	69,500	518,00	36 001,00	0,000	518,00	0,00
05.30.	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plovnostného SN 12 z polypropylen DN 600	m	30,500	139,00	4 239,50	30,500	139,00	4 239,50	0,000	139,00	0,00
05.31.	28617030	trubka kanalizační PP plovnostná třivrstvá DN 600x1000 mm SN 12	m	30,500	277,00	8 467,00	30,500	277,00	8 467,00	0,000	277,00	0,00
05.32.	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plovnostných DN 150	kus	12,000	118,00	1 416,00	12,000	118,00	1 416,00	0,000	118,00	0,00
05.33.	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	24,000	311,00	7 464,00	24,000	311,00	7 464,00	0,000	311,00	0,00
05.34.	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plovnostných DN 150	kus	12,000	221,00	2 652,00	12,000	221,00	2 652,00	0,000	221,00	0,00
05.35.	PC-X40-8-01	Vložka šachtová DN 150	kus	12,000	456,00	5 472,00	12,000	456,00	5 472,00	0,000	456,00	0,00
05.36.	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plovnostných DN 250	kus	12,000	354,00	4 248,00	12,000	354,00	4 248,00	0,000	354,00	0,00
05.37.	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45 ° DN 250/DN150	kus	12,000	1 352,00	16 224,00	12,000	1 352,00	16 224,00	0,000	1 352,00	0,00
05.38.	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plovnostných DN 250	kus	4,000	266,00	1 064,00	4,000	266,00	1 064,00	0,000	266,00	0,00
05.39.	PC-X40-8-02	Vložka šachtová DN 250	kus	4,000	563,00	2 252,00	4,000	563,00	2 252,00	0,000	563,00	0,00
05.40.	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plovnostných DN 500	kus	2,000	354,00	708,00	2,000	354,00	708,00	0,000	354,00	0,00
05.41.	PC-X40-8-03	Vložka šachtová DN 500	kus	2,000	966,00	1 932,00	2,000	966,00	1 932,00	0,000	966,00	0,00
05.42.	8925511KM	Kamerová zkouška kanalizace	m	157,000	38,00	5 966,00	157,000	38,00	5 966,00	0,000	38,00	0,00
05.43.	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	705,00	705,00	1,000	705,00	705,00	0,000	705,00	0,00
05.44.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	912,00	912,00	1,000	912,00	912,00	0,000	912,00	0,00
05.45.	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 057,00	2 114,00	2,000	1 057,00	2 114,00	0,000	1 057,00	0,00
05.46.	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kaptovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	2,000	1 234,00	2 468,00	2,000	1 234,00	2 468,00	0,000	1 234,00	0,00
05.47.	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 234,00	3 702,00	3,000	1 234,00	3 702,00	0,000	1 234,00	0,00
05.48.	59211351R1	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/625 KOM V15	kus	1,000	3 895,00	3 895,00	1,000	3 895,00	3 895,00	0,000	3 895,00	0,00
05.49.	59211351R2	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/875 KOM V25	kus	1,000	6 171,00	6 171,00	1,000	6 171,00	6 171,00	0,000	6 171,00	0,00
05.50.	59211351R3	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/1225 KOM V25	kus	1,000	6 922,00	6 922,00	1,000	6 922,00	6 922,00	0,000	6 922,00	0,00
05.51.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	193,00	772,00	4,000	193,00	772,00	0,000	193,00	0,00
05.52.	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	730,00	730,00	1,000	730,00	730,00	0,000	730,00	0,00
05.53.	PFB.1121601	Deska zákrytová TDK-Q.1 100-63/17	kus	1,000	3 058,00	3 058,00	1,000	3 058,00	3 058,00	0,000	3 058,00	0,00
05.54.	89594131R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodávky dílců kpl vč. kalítě	kus	12,000	10 122,00	121 464,00	12,000	10 122,00	101 220,00	2,000	10 122,00	20 244,00
05.55.	2866193R	mříž litinová D400 - uliční vpust	kus	12,000	1 975,00	23 700,00	12,000	1 975,00	19 750,00	2,000	1 975,00	3 950,00
05.56.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	531,00	1 593,00	3,000	531,00	1 593,00	1,000	531,00	531,00
05.57.	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	2 146,00	6 438,00	3,000	2 146,00	6 438,00	1,000	2 146,00	2 146,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
05.58.	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 vpusti s kajištěm	kus	12,000	354,00	4 248,00	10,000	354,00	3 540,00	2,000	354,00	708,00
05.59.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 219,00	3 219,00	0,800	3 219,00	2 575,20	0,200	3 219,00	643,80
05.60.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	157,000	21,00	3 297,00	137,000	21,00	2 877,00	20,000	21,00	420,00
05.61.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	157,000	36,00	5 652,00	137,000	36,00	4 932,00	20,000	36,00	720,00
05.62.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,353	30,00	430,59	13,104	30,00	393,12	1,249	30,00	37,47
05.63.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	1,000	2 683,00	2 683,00	0,000	2 683,00	0,00
05.	Celkem	Dešťová kanalizace				852 810,45			788 891,43			63 919,07
06.		Rozvod plynu										
06.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00	29,000	60,00	1 740,00	3,000	60,00	180,00
06.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00	3,000	66,00	198,00	1,000	66,00	66,00
06.3.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	158,400	50,00	7 920,00	145,000	50,00	7 250,00	13,400	50,00	670,00
06.4.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,040	414,00	430,56	0,900	414,00	372,60	0,140	414,00	57,96
06.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	114,700	200,00	22 940,00	105,000	200,00	21 000,00	9,700	200,00	1 940,00
06.6.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	114,700	30,00	3 441,00	105,000	30,00	3 150,00	9,700	30,00	291,00
06.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	114,700	240,00	27 528,00	105,000	240,00	25 200,00	9,700	240,00	2 328,00
06.8.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	114,700	36,00	4 129,20	105,000	36,00	3 780,00	9,700	36,00	349,20
06.9.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	114,700	31,00	3 555,70	105,000	31,00	3 255,00	9,700	31,00	300,70
06.10.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	137,640	169,00	23 261,16	126,000	169,00	21 294,00	11,640	169,00	1 967,16
06.11.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	137,640	27,00	3 716,28	126,000	27,00	3 402,00	11,640	27,00	314,28
06.12.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	247,752	11,00	2 725,27	227,000	11,00	2 497,00	20,752	11,00	228,27
06.13.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se ztluštěním	m3	155,960	177,00	27 604,92	143,000	177,00	25 311,00	12,960	177,00	2 293,92
06.14.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	267,783	284,00	76 050,37	246,000	284,00	69 864,00	21,783	284,00	6 186,37
06.15.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypánínou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	57,120	348,00	19 877,76	52,000	348,00	18 096,00	5,120	348,00	1 781,76
06.16.	583312890	kamenivo téžené drobné frakce 0/2	t	98,075	175,00	17 163,13	90,000	175,00	15 750,00	8,075	175,00	1 413,13
06.17.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	528,000	25,00	13 200,00	482,000	25,00	12 050,00	46,000	25,00	1 150,00
06.18.	212752311	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	204,000	147,00	29 988,00	185,000	147,00	27 195,00	19,000	147,00	2 793,00
06.19.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	16,320	1 029,00	16 793,28	15,000	1 029,00	15 435,00	1,320	1 029,00	1 358,28
06.20.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,374	161,00	7 949,21	45,000	161,00	7 245,00	4,374	161,00	704,21
06.21.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	2,000	408,00	816,00	2,000	408,00	816,00	0,000	408,00	0,00
06.22.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	207,000	3,00	621,00	189,000	3,00	567,00	18,000	3,00	54,00
06.23.	341408240	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2	kus	207,000	19,00	3 933,00	189,000	19,00	3 591,00	18,000	19,00	342,00
06.24.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	4,000	94,00	376,00	4,000	94,00	376,00	0,000	94,00	0,00
06.25.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,000	1 341,00	2 682,00	2,000	1 341,00	2 682,00	0,000	1 341,00	0,00
06.26.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	204,000	38,00	7 752,00	185,000	38,00	7 030,00	19,000	38,00	722,00
06.27.	230205042	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	264,000	54,00	14 256,00	240,000	54,00	12 960,00	24,000	54,00	1 296,00
06.28.	286139240	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	224,400	133,00	29 845,20	204,400	133,00	27 185,20	20,000	133,00	2 660,00
06.29.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	66,000	67,00	4 422,00	66,000	67,00	4 422,00	0,000	67,00	0,00
06.30.	230205055	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	8,000	74,00	592,00	8,000	74,00	592,00	0,000	74,00	0,00
06.31.	28613966	trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	8,400	193,00	1 621,20	8,400	193,00	1 621,20	0,000	193,00	0,00
06.32.	23020011R	Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	8,000	708,00	5 664,00	8,000	708,00	5 664,00	0,000	708,00	0,00
06.33.	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	1,000	140,00	140,00	1,000	140,00	140,00	0,000	140,00	0,00
06.34.	286612164	Elektrotvarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	1,000	515,00	515,00	1,000	515,00	515,00	0,000	515,00	0,00
06.35.	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm	kus	1,000	172,00	172,00	1,000	172,00	172,00	0,000	172,00	0,00
06.36.	286450906517	Tvarovka na tupo - PE 100 SDR 17,6 redukce d 90/63	kus	1,000	1 223,00	1 223,00	1,000	1 223,00	1 223,00	0,000	1 223,00	0,00
06.37.	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	204,000	43,00	8 772,00	189,000	43,00	8 127,00	15,000	43,00	645,00
06.38.	PC-odfuk	Odfuk potrubí	kus	2,000	1 608,00	3 216,00	2,000	1 608,00	3 216,00	0,000	1 608,00	0,00
06.39.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	5 366,00	5 366,00	1,000	5 366,00	5 366,00	0,000	5 366,00	0,00
06.40.	PC-napojení	Napojení na stávající plynovod	kpl	1,000	1 932,00	1 932,00	1,000	1 932,00	1 932,00	0,000	1 932,00	0,00
06.41.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	264,000	21,00	5 544,00	239,000	21,00	5 019,00	25,000	21,00	525,00
06.42.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	264,000	36,00	9 504,00	239,000	36,00	8 604,00	25,000	36,00	900,00
06.43.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	264,000	9,00	2 376,00	239,000	9,00	2 151,00	25,000	9,00	225,00
06.44.	460VF-300B	Výstražná fólie š. 300 mm	m	264,000	4,00	1 056,00	239,000	4,00	956,00	25,000	4,00	100,00
06.45.	PC-revize	Revize plynovodu	kus	1,000	3 112,00	3 112,00	0,000	3 112,00	0,00	1,000	3 112,00	3 112,00
06.46.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	1,000	2 683,00	2 683,00	0,000	2 683,00	0,00
06.	Celkem	Rozvod plynu				428 649,24			391 695,00			36 954,24
07.		Veřejné osvětlení										
07.1.	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	132,000	113,00	14 916,00	121,000	113,00	13 673,00	11,000	113,00	1 243,00
07.2.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	440,000	34,00	14 960,00	401,720	34,00	13 658,48	38,280	34,00	1 301,52
07.3.	210100251	Ukončení kabelů, zemnicí pásy na stožáru	kus	20,000	440,00	8 800,00	18,000	440,00	7 920,00	2,000	440,00	880,00
07.4.	210191542	Montáž pilířů skříní PRIS	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	1,000	1 760,00	1 760,00	0,000	1 760,00	0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
07.5.	PC171214-21-M-01	Skříň PRIS	kus	1,000	5 813,00	5 813,00	1,000	5 813,00	5 813,00	0,000	5 813,00	0,00
07.6.	PC171214-21-M-02	Skříň PRIS - vybavení	kus	1,000	292,00	292,00	1,000	292,00	292,00	0,000	292,00	0,00
07.7.	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	1 610,00	16 100,00	9,000	2 610,00	14 490,00	1,000	1 610,00	1 610,00
07.8.	316741090	stožár veřejného osvětlovací - uliční	kus	10,000	3 818,00	38 180,00	9,000	3 818,00	34 362,00	1,000	3 818,00	3 818,00
07.9.	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	10,000	968,00	9 680,00	9,000	968,00	8 712,00	1,000	968,00	968,00
07.10.	PC180514-21-M-01	Patice betonová	kus	10,000	1 989,00	19 890,00	9,000	1 989,00	17 901,00	1,000	1 989,00	1 989,00
07.11.	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	220,000	44,00	9 680,00	200,000	44,00	8 800,00	20,000	44,00	880,00
07.12.	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kq	206,800	37,00	7 651,60	180,000	37,00	6 660,00	26,800	37,00	991,60
07.13.	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	260,000	88,00	22 880,00	240,000	88,00	21 120,00	20,000	88,00	1 760,00
07.14.	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	286,000	94,00	26 884,00	240,000	94,00	22 560,00	46,000	94,00	4 324,00
07.15.	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	50,000	282,00	14 100,00	45,000	282,00	12 690,00	5,000	282,00	1 410,00
07.16.	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	55,000	12,00	660,00	50,000	12,00	600,00	5,000	12,00	60,00
07.17.	PC-mont171214-21M-01	Montáž svítidel uličních - na stožár	kus	10,000	1 127,00	11 270,00	10,000	1 127,00	11 270,00	0,000	1 127,00	0,00
07.18.	PC180514-21-M-02	Svítilno	kus	10,000	10 195,00	101 950,00	10,000	10 195,00	101 950,00	0,000	10 195,00	0,00
07.19.	PC180514-21-M-03	Svítilno - světelný zdroj 70W	kus	10,000	2 683,00	26 830,00	10,000	2 683,00	26 830,00	0,000	2 683,00	0,00
07.20.	PC180514-21-M-04	Svítilno - držák světla na stožáru	kus	10,000	683,00	6 830,00	10,000	683,00	6 830,00	0,000	683,00	0,00
07.21.	PC-mont171214-21M-03	Revize elektro	kus	1,000	5 366,00	5 366,00	0,900	5 366,00	4 829,40	0,100	5 366,00	536,60
07.22.	175111101.1	Obsypání a lože kabelů	m3	22,000	472,00	10 384,00	20,000	472,00	9 440,00	2,000	472,00	944,00
07.23.	583312890.1	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	37,774	161,00	6 081,61	34,000	161,00	5 474,00	3,774	161,00	607,61
07.24.	460202264	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3-4	m	220,000	102,00	22 440,00	202,000	102,00	20 604,00	18,000	102,00	1 836,00
07.25.	460260001	Zatažení kabelu do ochranné trubky	m	260,000	23,00	5 980,00	240,000	23,00	5 520,00	20,000	23,00	460,00
07.26.	460490013	Krytí výstražnou fólií šířky 33 cm - montáž	m	220,000	6,00	1 320,00	200,000	6,00	1 200,00	20,000	6,00	120,00
07.27.	460PCe	Výstražná folie š. 330 mm - ELEKTRO	m	220,000	6,00	1 320,00	200,000	6,00	1 200,00	20,000	6,00	120,00
07.28.	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	260,000	9,00	2 340,00	240,000	9,00	2 160,00	20,000	9,00	180,00
07.29.	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	260,000	29,00	7 540,00	240,000	29,00	6 960,00	20,000	29,00	580,00
07.30.	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnání povrchu	m3	66,000	134,00	8 844,00	60,000	134,00	8 040,00	6,000	134,00	804,00
07.31.	PC-dokumentace.1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 073,00	1 073,00	0,900	1 073,00	965,70	0,100	1 073,00	107,30
07.32.	PC-oplocení	Oplocení výkopu	m	220,000	90,00	19 800,00	202,000	90,00	18 180,00	18,000	90,00	1 620,00
07.33.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	220,000	41,00	9 020,00	202,000	41,00	8 282,00	18,000	41,00	738,00
07.34.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	0,900	2 683,00	2 414,70	0,100	2 683,00	268,30
07.	Celkem	Veřejné osvětlení				463 318,21			433 161,28			30 156,93
08.		Vedlejší rozpočtové náklady										
08.1.	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	91 216,00	91 216,00	1,000	91 216,00	91 216,00	0,000	91 216,00	0,00
08.2.	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	8 062,00	8 062,00	1,000	8 062,00	8 062,00	0,000	8 062,00	0,00
08.3.	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	5 366,00	5 366,00	1,000	5 366,00	5 366,00	0,000	5 366,00	0,00
08.4.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00	1,000	2 683,00	2 683,00	0,000	2 683,00	0,00
08.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				107 327,00			107 327,00			0,00
09.		Dodatek č. 1 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy										
09.1.	PC-doprav.značen.1	Dopravní značení provizorní, dočasné	kus	1,000	21 463,00	21 463,00	0,000	21 463,00	0,00	1,000	21 463,00	21 463,00
09.2.	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	5,000	50,00	250,00	0,000	50,00	0,00	5,000	50,00	250,00
09.3.	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	5,000	150,00	750,00	0,000	150,00	0,00	5,000	150,00	750,00
09.	Celkem	Dodatek č. 1 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy				22 463,00			0,00			22 463,00
10.		Dodatek č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
10.1.	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	8 062,00	8 062,00	0,000	8 062,00	0,00	1,000	8 062,00	8 062,00
10.2.		Nájezd mechanizace pro pokládku asfaltů (nájezd a denní nájem pokládkové čtyři)	kpl	1,000	91 216,00	91 216,00	0,000	91 216,00	0,00	1,000	91 216,00	91 216,00
10.3.		Nájezd mechanizace pro dokončení inženýrských sítí	kpl	1,000	32 194,00	32 194,00	0,000	32 194,00	0,00	1,000	32 194,00	32 194,00
10.	Celkem	Dodatek č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				131 472,00			0,00			131 472,00
11.		Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (méněpráce)										
11.1.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-42,330	201,00	-8 508,33	-42,330	201,00	-8 508,33	0,000	201,00	0,00
11.2.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-42,330	30,00	-1 269,90	-42,330	30,00	-1 269,90	0,000	30,00	0,00
11.3.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	-42,330	251,00	-10 624,83	-42,330	251,00	-10 624,83	0,000	251,00	0,00
11.4.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	-42,330	38,00	-1 608,54	-42,330	38,00	-1 608,54	0,000	38,00	0,00
11.5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-42,330	169,00	-7 153,77	-42,330	169,00	-7 153,77	0,000	169,00	0,00
11.6.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-42,330	27,00	-1 142,91	-42,330	27,00	-1 142,91	0,000	27,00	0,00
11.7.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-76,190	11,00	-838,09	-76,190	11,00	-838,09	0,000	11,00	0,00
11.8.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a otevřeného výkopu	m	-412,000	147,00	-60 564,00	-412,000	147,00	-60 564,00	0,000	147,00	0,00
11.9.	451573111	Zásyp potrubí otevřený výkop ze šterkopísku - trativod	m3	-82,000	148,00	-12 136,00	-82,000	148,00	-12 136,00	0,000	148,00	0,00
11.10.	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-256,000	123,00	-31 488,00	-256,000	123,00	-31 488,00	0,000	123,00	0,00
11.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (méněpráce)				-135 334,37			-135 334,37			0,00
12.		Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (vícepráce)										

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
12.1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	273,000	304,00	82 992,00	230,000	304,00	69 920,00	43,000	304,00	13 072,00
12.2.		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	205,000	123,00	25 215,00	170,000	123,00	20 910,00	35,000	123,00	4 305,00
12.3.		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	312,000	124,00	38 688,00	312,000	124,00	38 688,00	0,000	124,00	0,00
12.4.		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150/250mm	m	12,000	380,00	4 560,00	10,000	380,00	3 800,00	2,000	380,00	760,00
12.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (vícepráce)				151 455,00			133 318,00			18 137,00
13.		Dodatek č. 2 - Chránička E.ON (vícepráce)										
13.1.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	30,000	201,00	6 030,00	30,000	201,00	6 030,00	0,000	201,00	0,00
13.2.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000	30,00	900,00	30,000	30,00	900,00	0,000	30,00	0,00
13.3.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	30,000	251,00	7 530,00	30,000	251,00	7 530,00	0,000	251,00	0,00
13.4.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	30,000	38,00	1 140,00	30,000	38,00	1 140,00	0,000	38,00	0,00
13.5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	169,00	5 070,00	30,000	169,00	5 070,00	0,000	169,00	0,00
13.6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,000	27,00	702,00	26,000	27,00	702,00	0,000	27,00	0,00
13.7.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	46,800	11,00	514,80	46,800	11,00	514,80	0,000	11,00	0,00
13.8.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	10,800	175,00	1 890,00	10,800	175,00	1 890,00	0,000	175,00	0,00
13.9.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	6,000	348,00	2 088,00	6,000	348,00	2 088,00	0,000	348,00	0,00
13.10.		Trubka korugovaná ohebná dvoustvrťá, 110 mm, 450 N	m	80,000	40,00	3 200,00	80,000	40,00	3 200,00	0,000	40,00	0,00
13.11.		Trubka korugovaná ohebná dvoustvrťá, 110 mm, 450 N - montáž	m	80,000	53,00	4 240,00	80,000	53,00	4 240,00	0,000	53,00	0,00
13.12.		geodetické práce	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000	3 200,00	0,00
13.	Celkem	Dodatek č. 2 - Chránička E.ON (vícepráce)				36 504,80			36 504,80			0,00
14.		Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (méněpráce)										
14.1.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-226,000	147,00	-33 222,00	-226,000	147,00	-33 222,00	0,000	147,00	0,00
14.2.	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-77,000	43,00	-3 311,00	-77,000	43,00	-3 311,00	0,000	43,00	0,00
14.3.	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	-78,155	30,00	-2 344,65	-78,155	30,00	-2 344,65	0,000	30,00	0,00
14.4.	877161118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-16,000	129,00	-2 064,00	-16,000	129,00	-2 064,00	0,000	129,00	0,00
14.5.	WVN.FF485952W	Elektrozáslepka 32	kus	-16,000	118,00	-1 888,00	-16,000	118,00	-1 888,00	0,000	118,00	0,00
14.6.	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-16,000	515,00	-8 240,00	-16,000	515,00	-8 240,00	0,000	515,00	0,00
14.7.	HWL.268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	kus	-16,000	2 897,00	-46 352,00	-16,000	2 897,00	-46 352,00	0,000	2 897,00	0,00
14.8.	HWL.622103206416	TVÁROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	kus	-16,000	859,00	-13 744,00	-16,000	859,00	-13 744,00	0,000	859,00	0,00
14.9.	HWL.960108012002	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	-16,000	1 084,00	-17 344,00	-16,000	1 084,00	-17 344,00	0,000	1 084,00	0,00
14.10.	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	-16,000	805,00	-12 880,00	-16,000	805,00	-12 880,00	0,000	805,00	0,00
14.11.	HWL.527009000216	PAS NAVRT. HAWEX 90-2"	kus	-16,000	1 932,00	-30 912,00	-16,000	1 932,00	-30 912,00	0,000	1 932,00	0,00
14.12.	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-77,000	43,00	-3 311,00	-77,000	43,00	-3 311,00	0,000	43,00	0,00
14.13.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-16,000	193,00	-3 088,00	-16,000	193,00	-3 088,00	0,000	193,00	0,00
14.14.	HWL.165000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	-16,000	535,00	-8 560,00	-16,000	535,00	-8 560,00	0,000	535,00	0,00
14.15.	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-16,000	180,00	-2 880,00	-16,000	180,00	-2 880,00	0,000	180,00	0,00
14.16.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	-77,000	21,00	-1 617,00	-77,000	21,00	-1 617,00	0,000	21,00	0,00
14.17.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	-77,000	36,00	-2 772,00	-77,000	36,00	-2 772,00	0,000	36,00	0,00
14.18.	210800527	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	-83,000	5,00	-415,00	-83,000	5,00	-415,00	0,000	5,00	0,00
14.19.	341408260	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	-83,000	20,00	-1 660,00	-83,000	20,00	-1 660,00	0,000	20,00	0,00
14.20.	2302001R1	Nasunutí potrubí dn 32 do ochranného potrubí dn 63 vč.vystředění a uzavření	m	-7,500	354,00	-2 655,00	-7,500	354,00	-2 655,00	0,000	354,00	0,00
14.21.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-11,000	10,00	-110,00	-11,000	10,00	-110,00	0,000	10,00	0,00
14.22.	460VF-300B	Výstražná fólie š. 300 mm	m	-11,000	4,00	-44,00	-11,000	4,00	-44,00	0,000	4,00	0,00
14.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (méněpráce)				-199 413,65			-199 413,65			0,00
15.		Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (vícepráce)										
15.1.	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	48,000	52,00	2 496,00	48,000	52,00	2 496,00	0,000	52,00	0,00
15.2.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	48,000	67,00	3 216,00	48,000	67,00	3 216,00	0,000	67,00	0,00
15.3.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	149,000	13,00	1 937,00	0,000	13,00	0,00	149,000	13,00	1 937,00
15.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (vícepráce)				7 649,00			5 712,00			1 937,00
16.		Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (méněpráce)										
16.1.	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-1,000	2 146,00	-2 146,00	-1,000	2 146,00	-2 146,00	0,000	2 146,00	0,00
16.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (méněpráce)				-2 146,00			-2 146,00			0,00
17.		Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (vícepráce)										
17.1.		poklop šachtový litinový dno DN 800 pro třídu zatížení D400 (výměna poklopu na stavítkové šachtě)	kus	1,000	13 910,00	13 910,00	1,000	13 910,00	13 910,00	0,000	13 910,00	0,00
17.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (vícepráce)				13 910,00			13 910,00			0,00
18.		Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (méněpráce)										
18.1.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-64,200	147,00	-9 437,40	-64,200	147,00	-9 437,40	0,000	147,00	0,00
18.2.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	-2,000	1 341,00	-2 682,00	-2,000	1 341,00	-2 682,00	0,000	1 341,00	0,00
18.3.		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 100	sada	2,000	3 680,00	7 360,00	2,000	3 680,00	7 360,00	0,000	3 680,00	0,00
18.4.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	-204,000	38,00	-7 752,00	-204,000	38,00	-7 752,00	0,000	38,00	0,00
18.5.	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	-264,000	54,00	-14 256,00	-264,000	54,00	-14 256,00	0,000	54,00	0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
18.6.	286139240	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	-224,400	133,00	-29 845,20	-224,400	133,00	-29 845,20	0,000	133,00	0,00
18.7.	28613966	trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	-8,400	193,00	-1 621,20	-8,400	193,00	-1 621,20	0,000	193,00	0,00
18.8.	23020011R	Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	-8,000	708,00	-5 664,00	-8,000	708,00	-5 664,00	0,000	708,00	0,00
18.9.	286612164	Elektrotvarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	-1,000	515,00	-515,00	-1,000	515,00	-515,00	0,000	515,00	0,00
18.10.	PC-odfuk	Odfuk potrubí	kus	-2,000	1 608,00	-3 216,00	-2,000	1 608,00	-3 216,00	0,000	1 608,00	0,00
18.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (méněpráce)				-67 628,80			-67 628,80			0,00
19.		Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (vícepráce)										
19.1.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,656	348,00	1 620,29	4,656	348,00	1 620,29	0,000	348,00	0,00
19.2.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	10,033	175,00	1 755,78	10,033	175,00	1 755,78	0,000	175,00	0,00
19.3.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 100	m	204,000	38,00	7 752,00	175,000	38,00	6 650,00	29,000	38,00	1 102,00
19.4.		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,8 mm	m	264,000	85,00	22 440,00	240,000	85,00	20 400,00	24,000	85,00	2 040,00
19.5.		potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 90x5,8 mm	m	224,400	198,00	44 431,20	200,000	198,00	39 600,00	24,400	198,00	4 831,20
19.6.	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	48,000	54,00	2 592,00	48,000	54,00	2 592,00	0,000	54,00	0,00
19.7.		trubka ochranná pro plyn PEHD 160x4,2mm	m	8,400	423,00	3 553,20	8,400	423,00	3 553,20	0,000	423,00	0,00
19.8.		Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	8,400	1 783,00	14 977,20	8,400	1 783,00	14 977,20	0,000	1 783,00	0,00
19.9.		Elektrotvarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	1,000	906,00	906,00	1,000	906,00	906,00	0,000	906,00	0,00
19.10.		Odfuk potrubí +GF+ PN16 KK FF D25 do poklopu	kus	2,000	7 573,00	15 146,00	2,000	7 573,00	15 146,00	0,000	7 573,00	0,00
19.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (vícepráce)				115 173,67			107 200,47			7 973,20
20.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 1 (vícepráce)										
20.1.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25	0,375	414,00	155,25	0,000	414,00	0,00
20.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00	9,000	200,00	1 800,00	0,000	200,00	0,00
20.3.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00	9,000	30,00	270,00	0,000	30,00	0,00
20.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00	9,000	240,00	2 160,00	0,000	240,00	0,00
20.5.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00	9,000	36,00	324,00	0,000	36,00	0,00
20.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00	9,000	31,00	279,00	0,000	31,00	0,00
20.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75	10,750	169,00	1 816,75	0,000	169,00	0,00
20.8.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,750	27,00	290,25	10,750	27,00	290,25	0,000	27,00	0,00
20.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75	19,250	11,00	211,75	0,000	11,00	0,00
20.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	7,500	177,00	1 327,50	7,500	177,00	1 327,50	0,000	177,00	0,00
20.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00	1,500	348,00	522,00	0,000	348,00	0,00
20.12.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50	2,700	175,00	472,50	0,000	175,00	0,00
20.13.	181301115	Rozprostření omítky tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	6,000	25,00	150,00	0,000	25,00	0,00
20.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,600	1 029,00	617,40	0,600	1 029,00	617,40	0,000	1 029,00	0,00
20.15.	210292041	Přezkoušení provozním	kus	1,000	408,00	408,00	1,000	408,00	408,00	0,000	408,00	0,00
20.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50	7,500	3,00	22,50	0,000	3,00	0,00
20.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00	1,000	94,00	94,00	0,000	94,00	0,00
20.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25	0,250	1 341,00	335,25	0,000	1 341,00	0,00
20.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00	7,500	38,00	285,00	0,000	38,00	0,00
20.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50	7,500	101,00	757,50	0,000	101,00	0,00
20.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00	1,000	207,00	207,00	0,000	207,00	0,00
20.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00	1,000	32,00	32,00	0,000	32,00	0,00
20.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00	1,000	2 162,00	2 162,00	0,000	2 162,00	0,00
20.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00	1,000	127,00	127,00	0,000	127,00	0,00
20.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00	1,000	86,00	86,00	0,000	86,00	0,00
20.26.		Objímka - držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00	1,000	288,00	288,00	0,000	288,00	0,00
20.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50	7,500	55,00	412,50	0,000	55,00	0,00
20.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00	1,000	311,00	311,00	0,000	311,00	0,00
20.29.		kulový kohout DN 25 FF plnopřítok	kus	1,000	459,00	459,00	1,000	459,00	459,00	0,000	459,00	0,00
20.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D=32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00	2,000	150,00	300,00	0,000	150,00	0,00
20.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovány; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	1,000	1 012,00	1 012,00	0,000	1 012,00	0,00
20.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50	7,500	63,00	472,50	0,000	63,00	0,00
20.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00	1,000	101,00	101,00	0,000	101,00	0,00
20.34.		Vičko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00	1,000	25,00	25,00	0,000	25,00	0,00
20.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00	1,000	152,00	152,00	0,000	152,00	0,00
20.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50	7,500	19,00	142,50	0,000	19,00	0,00
20.37.		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00	6,000	9,00	54,00	0,000	9,00	0,00
20.38.		Výstražná folie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00	6,000	4,00	24,00	0,000	4,00	0,00
20.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50	0,250	2 530,00	632,50	0,000	2 530,00	0,00
20.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00	0,000	782,00	0,00	1,000	782,00	782,00
20.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00	0,000	9 166,00	0,00	1,000	9 166,00	9 166,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
20.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00	0,000	5 060,00	0,00	0,250	5 060,00	1 265,00
20.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1 000,00	0,00
20.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 1 (vícepráce)				31 511,65			20 298,65			11 213,00
21.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 2 (vícepráce)										
21.1.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25	0,375	414,00	155,25	0,000	414,00	0,00
21.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00	9,000	200,00	1 800,00	0,000	200,00	0,00
21.3.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00	9,000	30,00	270,00	0,000	30,00	0,00
21.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00	9,000	240,00	2 160,00	0,000	240,00	0,00
21.5.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00	9,000	36,00	324,00	0,000	36,00	0,00
21.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00	9,000	31,00	279,00	0,000	31,00	0,00
21.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75	10,750	169,00	1 816,75	0,000	169,00	0,00
21.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25	10,750	27,00	290,25	0,000	27,00	0,00
21.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75	19,250	11,00	211,75	0,000	11,00	0,00
21.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	7,500	177,00	1 327,50	7,500	177,00	1 327,50	0,000	177,00	0,00
21.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00	1,500	348,00	522,00	0,000	348,00	0,00
21.12.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50	2,700	175,00	472,50	0,000	175,00	0,00
21.13.	181301115	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	6,000	25,00	150,00	0,000	25,00	0,00
21.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,600	1 029,00	617,40	0,600	1 029,00	617,40	0,000	1 029,00	0,00
21.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00	1,000	408,00	408,00	0,000	408,00	0,00
21.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50	7,500	3,00	22,50	0,000	3,00	0,00
21.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00	1,000	94,00	94,00	0,000	94,00	0,00
21.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25	0,250	1 341,00	335,25	0,000	1 341,00	0,00
21.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00	7,500	38,00	285,00	0,000	38,00	0,00
21.20.		Montáž plynovodních přípojek svážením PE100 RC DUALTEC D40_32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50	7,500	101,00	757,50	0,000	101,00	0,00
21.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00	1,000	207,00	207,00	0,000	207,00	0,00
21.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00	1,000	32,00	32,00	0,000	32,00	0,00
21.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00	1,000	2 162,00	2 162,00	0,000	2 162,00	0,00
21.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00	1,000	127,00	127,00	0,000	127,00	0,00
21.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00	1,000	86,00	86,00	0,000	86,00	0,00
21.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00	1,000	288,00	288,00	0,000	288,00	0,00
21.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50	7,500	55,00	412,50	0,000	55,00	0,00
21.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00	1,000	311,00	311,00	0,000	311,00	0,00
21.29.		kulový kohout DN 25 FF plnopřítok	kus	1,000	459,00	459,00	1,000	459,00	459,00	0,000	459,00	0,00
21.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00	2,000	150,00	300,00	0,000	150,00	0,00
21.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovány; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	1,000	1 012,00	1 012,00	0,000	1 012,00	0,00
21.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50	7,500	63,00	472,50	0,000	63,00	0,00
21.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00	1,000	101,00	101,00	0,000	101,00	0,00
21.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00	1,000	25,00	25,00	0,000	25,00	0,00
21.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00	1,000	152,00	152,00	0,000	152,00	0,00
21.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50	7,500	19,00	142,50	0,000	19,00	0,00
21.37.		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00	6,000	9,00	54,00	0,000	9,00	0,00
21.38.		Výstražná folie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00	6,000	4,00	24,00	0,000	4,00	0,00
21.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50	0,250	2 530,00	632,50	0,000	2 530,00	0,00
21.40.		Montáž skřínky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00	0,000	782,00	0,00	1,000	782,00	782,00
21.41.		Dodávka skřínky HUP, včetně základu a vč.PM rámu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00	0,000	9 166,00	0,00	1,000	9 166,00	9 166,00
21.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00	0,000	5 060,00	0,00	0,250	5 060,00	1 265,00
21.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1 000,00	0,00
21.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 2 (vícepráce)				31 511,65			20 298,65			11 213,00
22.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 3 (vícepráce)										
22.1.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25	0,375	414,00	155,25	0,000	414,00	0,00
22.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00	9,000	200,00	1 800,00	0,000	200,00	0,00
22.3.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00	9,000	30,00	270,00	0,000	30,00	0,00
22.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00	9,000	240,00	2 160,00	0,000	240,00	0,00
22.5.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00	9,000	36,00	324,00	0,000	36,00	0,00
22.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00	9,000	31,00	279,00	0,000	31,00	0,00
22.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75	10,750	169,00	1 816,75	0,000	169,00	0,00
22.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25	10,750	27,00	290,25	0,000	27,00	0,00
22.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75	19,250	11,00	211,75	0,000	11,00	0,00
22.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	7,500	177,00	1 327,50	7,500	177,00	1 327,50	0,000	177,00	0,00
22.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00	1,500	348,00	522,00	0,000	348,00	0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
22.12.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50	2,700	175,00	472,50	0,000	175,00	0,000
22.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	6,000	25,00	150,00	0,000	25,00	0,000
22.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,600	1 029,00	617,40	0,600	1 029,00	617,40	0,000	1 029,00	0,000
22.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00	1,000	408,00	408,00	0,000	408,00	0,000
22.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50	7,500	3,00	22,50	0,000	3,00	0,000
22.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00	1,000	94,00	94,00	0,000	94,00	0,000
22.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25	0,250	1 341,00	335,25	0,000	1 341,00	0,000
22.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00	7,500	38,00	285,00	0,000	38,00	0,000
22.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50	7,500	101,00	757,50	0,000	101,00	0,000
22.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00	1,000	207,00	207,00	0,000	207,00	0,000
22.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00	1,000	32,00	32,00	0,000	32,00	0,000
22.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00	1,000	2 162,00	2 162,00	0,000	2 162,00	0,000
22.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00	1,000	127,00	127,00	0,000	127,00	0,000
22.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00	1,000	86,00	86,00	0,000	86,00	0,000
22.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00	1,000	288,00	288,00	0,000	288,00	0,000
22.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50	7,500	55,00	412,50	0,000	55,00	0,000
22.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00	1,000	311,00	311,00	0,000	311,00	0,000
22.29.		kulový kohout DN 25 FF pinoprůtok	kus	1,000	459,00	459,00	1,000	459,00	459,00	0,000	459,00	0,000
22.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00	2,000	150,00	300,00	0,000	150,00	0,000
22.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukováný; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	1,000	1 012,00	1 012,00	0,000	1 012,00	0,000
22.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50	7,500	63,00	472,50	0,000	63,00	0,000
22.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00	1,000	101,00	101,00	0,000	101,00	0,000
22.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00	1,000	25,00	25,00	0,000	25,00	0,000
22.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00	1,000	152,00	152,00	0,000	152,00	0,000
22.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50	7,500	19,00	142,50	0,000	19,00	0,000
22.37.		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00	6,000	9,00	54,00	0,000	9,00	0,000
22.38.		Výstražná fólie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00	6,000	4,00	24,00	0,000	4,00	0,000
22.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50	0,250	2 530,00	632,50	0,000	2 530,00	0,000
22.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00	0,000	782,00	0,00	1,000	782,00	782,00
22.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámpu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00	0,000	9 166,00	0,00	1,000	9 166,00	9 166,00
22.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00	0,000	5 060,00	0,00	0,250	5 060,00	1 265,00
22.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1 000,00	0,000
22.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 3 (vícepráce)				31 511,65			20 298,65			11 213,00
23.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 4 (vícepráce)										
23.1.	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25	0,000	414,00	0,00	0,375	414,00	155,25
23.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00	0,000	200,00	0,00	9,000	200,00	1 800,00
23.3.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00	0,000	30,00	0,00	9,000	30,00	270,00
23.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00	0,000	240,00	0,00	9,000	240,00	2 160,00
23.5.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00	0,000	36,00	0,00	9,000	36,00	324,00
23.6.	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00	0,000	31,00	0,00	9,000	31,00	279,00
23.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75	0,000	169,00	0,00	10,750	169,00	1 816,75
23.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25	0,000	27,00	0,00	10,750	27,00	290,25
23.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75	0,000	11,00	0,00	19,250	11,00	211,75
23.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,500	177,00	1 327,50	0,000	177,00	0,00	7,500	177,00	1 327,50
23.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00	0,000	348,00	0,00	1,500	348,00	522,00
23.12.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50	0,000	175,00	0,00	2,700	175,00	472,50
23.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00	0,000	25,00	0,00	6,000	25,00	150,00
23.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,600	1 029,00	617,40	0,000	1 029,00	0,00	0,600	1 029,00	617,40
23.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00	0,000	408,00	0,00	1,000	408,00	408,00
23.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50	0,000	3,00	0,00	7,500	3,00	22,50
23.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00	0,000	94,00	0,00	1,000	94,00	94,00
23.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25	0,000	1 341,00	0,00	0,250	1 341,00	335,25
23.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00	0,000	38,00	0,00	7,500	38,00	285,00
23.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50	0,000	101,00	0,00	7,500	101,00	757,50
23.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00	0,000	207,00	0,00	1,000	207,00	207,00
23.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00	0,000	32,00	0,00	1,000	32,00	32,00
23.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00	0,000	2 162,00	0,00	1,000	2 162,00	2 162,00
23.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00	0,000	127,00	0,00	1,000	127,00	127,00
23.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00	0,000	86,00	0,00	1,000	86,00	86,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

SoD vč. D1 a D2

2020

2021

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
23.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00	0,000	288,00	0,00	1,000	288,00	288,00
23.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50	0,000	55,00	0,00	7,500	55,00	412,50
23.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00	0,000	311,00	0,00	1,000	311,00	311,00
23.29.		kulový kohout DN 25 FF plnoprůtok	kus	1,000	459,00	459,00	0,000	459,00	0,00	1,000	459,00	459,00
23.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00	0,000	150,00	0,00	2,000	150,00	300,00
23.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukováný; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	0,000	1 012,00	0,00	1,000	1 012,00	1 012,00
23.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50	0,000	63,00	0,00	7,500	63,00	472,50
23.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00	0,000	101,00	0,00	1,000	101,00	101,00
23.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00	0,000	25,00	0,00	1,000	25,00	25,00
23.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00	0,000	152,00	0,00	1,000	152,00	152,00
23.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50	0,000	19,00	0,00	7,500	19,00	142,50
23.37.		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00	0,000	9,00	0,00	6,000	9,00	54,00
23.38.		Výstražná folie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00	0,000	4,00	0,00	6,000	4,00	24,00
23.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50	0,000	2 530,00	0,00	0,250	2 530,00	632,50
23.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00	0,000	782,00	0,00	1,000	782,00	782,00
23.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč. PM rámpu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00	0,000	9 166,00	0,00	1,000	9 166,00	9 166,00
23.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00	0,000	5 060,00	0,00	0,250	5 060,00	1 265,00
23.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	1 000,00	0,00	1,000	1 000,00	1 000,00
23.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 4 (vícepráce)				31 511,65			0,00			31 511,65
24.		Dodatek č. 2 - méněpráce z Dodatku č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
24.1.		Nájezd mechanizace pro pokládku asfaltu (nájezd a denní nájem pokládkové čety)	kpl	-1,000	91 216,00	-91 216,00	-1,000	91 216,00	-91 216,00	0,000	91 216,00	0,00
24.	Celkem	Dodatek č. 2 - méněpráce z Dodatku č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-91 216,00			-91 216,00			0,00
SP: 1	Celkem	Infrastruktura Trávníka II etapa				5 706 953,86			4 253 130,99			1 453 822,92
SP: z intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora										
SP: z intern	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora										
Projekt: 841-KCEW	Celkem	55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa				5 706 953,86			4 253 130,99			1 453 822,92