

Orel jednota Rakšice

Cenová nabídka 420-2061

23.10.2023

nafukovací hala s vytápěním

44,00 x 42,00 x 12,00 m

OF2626/15

1 nafukovací hala

1.1	plachta	PVC polyesterová tkanina potažená PVC plošná váha	550+620	gr/m ²
1.2	tepelná izolace	PE - tepelně izolační folie, UV stabilizace	1	ks
1.3	ochranná folie	PE vnější ochranná folie, UV stabilizace	1	ks
1.4	síť z ocelových lan	síť ke statickému zpevnění haly	1	ks
1.5	folie na zem	folie pro montáž haly na antuce	1	komplet

2 technologie

2.1	hlavní zařízení	dmychadlo s elektromotorem vzduchový výkon při 300 Pa výkon motorů	1 24.000 2 x 4	ks m ³ /h kW
2.2	topná jednotka	systemový blok s výměníkem tepla topný výkon	1 350	ks kW
2.3	hořák	komín z ušlechtilé oceli výrobce Weishaupt provedení	1 1	sada ks
2.4	ARC	unikátní systém řízení chodu haly	1	sada
2.5	vzduchové kanály	komplet pro cirkulaci vzduchu		tlumič + izolace
2.6	nouzový agregát	generátor, dieselmotor, automatika výkon	1 15	ks kVA
2.7	rozvodná skříň	centrální řízení provozu haly		automat / PC provedení
2.8	větrná automatika	bezpečnostní prvek haly při silném větru	1	ks
2.9	sněhová automatika	bezpečnostní prvek haly při silném větru	1	ks
2.10	strojovna a sklad	pocelová konstrukce +trapezový plech	1	ks

3 dveřní prvky

3.1	otočné dveře	DN 2m, ocel, plně prosklené, 4 křídle	1	ks
3.3	nouzové dveře	1,25 x 2m, 1 křídle dveře	1	ks
3.4	spojovací díl	nafukovací hala a dveřní prvek	2	sada

4 osvětlení

4.1	vanová světla	přímé se závěsy světla s LED chipy 71W elektrický příkon za hodinu	90 6,4	ks kW
-----	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------	----------

5 ukotvení

5.2	ukotvení 2	zemní kotvy s trubkovým rámem, pytle na písek		
-----	------------	-----------------------------------------------	--	--

6 servis

6.1	transport	dodávka spediční firmou		
6.2	instalace	stavba haly na klíč		

Cena kompletu 1-6

4 990 000 Kč

7 Výkony ze strany objednatele:

Provedení následujících výkonů zajišťuje zákazník, pokud nebude sjednána realizace těchto výkonů firmou Calypso.

- Získání stavebního povolení a náklady s tím spojené
- přívod elektrické energie pro dmychadlo a osvětlení k rozvodné skříni
- kompletní plynová přípojka od zdroje po napojení na hořákovou hlavu (pro zobrazení spotřeby plynu v aplikaci ARC je nutné mít plynoměr jen pro tuto halu, osazený nízkofrekvenčním snímačem)
- systém odvodu vody
- zajištění internetového připojení pomocí datové SIM karty, datového kabelu nebo Wi-Fi mostu pro ARC aplikaci
-

8 Ostatní:

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné a pokud není jinak uvedeno, rozumí se bez DPH.

Pavel Pech

Calypso Group s.r.o.

GSM +420-774-60.90.01



