

Seznam kabelů řídicího systému

Stavba: Multifunkční dům Muglinov
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Investor: PPS KANIA, s.r.o.

Zpracovatel:

OCHI Inženýring, spol. s.r.o.
 Nákladní 3179/1,
 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

ID	Označení	Typ kabelu	Odkud	Kam	Výrobce	Délka kabelu	Délka kabelu s rezervou	Poznámka
0	+RF1-W1	CYKY-J 3G2,5	hlavní rozvaděč objektu	Rozvaděč +RF1		0	0	dodávka stavby
1	+RF1-W2	JZ-500 HMH 5G1,5	Rozvaděč +RF1	motor hlavní opony F1	Helukabel	25	30	
2	+RF1-W3	JZ-500 HMH 3G0,5	Rozvaděč +RF1	koncový spínač SQ1 hlavní opony F1	Helukabel	27	32,4	
3	+RF1-W4	JZ-500 HMH 3G0,5	Rozvaděč +RF1	koncový spínač SQ1 hlavní opony F1	Helukabel	31	37,2	
4	+RF1-W7	JZ-500 HMH 10G0,5	Rozvaděč +RF1	ovládací pult +DT1	Helukabel	28	33,6	
5	+RT1-W1	CYKY-J 5G1,5	hlavní rozvaděč objektu	Ovládací skříňka +RT1 trasportní plošiny		0	0	dodávka stavby
6	+RT1-W2	interní kabel	Ovládací skříňka +RT1 trasportní plošiny	Lokální ovládací místo místnost 1.24	Helukabel	0	0	součást dodávky transportní plošiny
7	+RT1-W3	interní kabel	Ovládací skříňka +RT1 trasportní plošiny	Lokální ovládací místo místnost 1.27	Helukabel	0	0	součást dodávky transportní plošiny
8	+RT1-W4	JZ-500 HMH 3G0,5	Ovládací skříňka +RT1 trasportní plošiny	koncový spínač na dveřích	Helukabel	5	6	