

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-026-001

Stavba: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 144 679,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 144 679,22	240 382,64
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 385 061,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-026-001

Stavba: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 144 679,22	1 385 061,86
DN-026-001	NOVOSTAVBA GARAZI VE SPORTOVNIM AREALU V ZAHÁJENÉM	1 144 679,22	1 385 061,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 144 679,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 144 679,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 144 679,22	21,00%	240 382,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 385 061,86
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel:

Datum: 20. 1. 2026
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 144 679,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 068 624,08

1 - Zemní práce	67 193,16
2 - Zakládání	29 454,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	757 420,00
4 - Vodorovné konstrukce	708,00
5 - Komunikace pozemní	113 257,66
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	61 795,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 596,37
998 - Přesun hmot	22 198,71

PSV - Práce a dodávky PSV

47 555,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 555,14
-------------------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 500,00

VRN9 - Ostatní náklady	28 500,00
------------------------	-----------

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 144 679,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Zhotovitel:

Datum: 20. 1. 2026
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 144 679,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 068 624,08

D 1 Zemní práce 67 193,16

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,608	267,00	14 313,34
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 12,6*10,13*0,42 53,608

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	811,00	3 244,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV napojení vsaku 4,000
VV 0,8*1*5

3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,438	312,99	763,07
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*0,5*0,65*15		2,438		
4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,240	2 105,00	19 450,20
			vsak				
			2,8*2,2*1,5		9,240		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,128	234,00	1 901,95
			vsak				
			2,8*2,2*1,5		9,240		
			-2,8*2,2*0,3		-1,848		
			-1,8*1,2*0,4		-0,864		
			přípojka dešťového svodu				
			0,8*0,4*5		1,600		
			Součet		8,128		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,600	1 431,00	2 289,60
			0,8*0,4*5		1,600		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,200	336,00	1 075,20
			1,6*2 *Přepočtené koeficientem množství		3,200		
8	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,158	162,50	9 613,18
			53,608		53,608		
			2,438		2,438		
			9,24-6,528		2,712		
			4-0,4-1,6-1,6		0,400		
			Součet		59,158		
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	118,316	21,30	2 520,13
			59,158*2		118,316		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	127,638	9,80	1 250,85
			12,6*10,13		127,638		
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	26,590	173,99	4 626,39
			obruby				
			(10,13+12,6+10,13)*0,5		16,430		
			vsak + přípojka				
			2,8*2,2		6,160		
			0,8*5		4,000		
			Součet		26,590		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,318	1 096,00	5 828,53
			26,59*0,1*2		5,318		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,590	8,60	228,67
			26,59		26,590		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,532	165,50	88,05
			26,59*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,532		
	D	2	Zakládání				29 454,92
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,848	2 085,00	3 853,08
			podšyp vsak				
			2,8*2,2*0,3		1,848		
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 XC2	m3	3,563	3 735,01	13 307,84
			0,5*0,5*0,95*15		3,563		
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,000	683,00	6 147,00
			0,5*4*0,3*15		9,000		
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,000	683,00	6 147,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				757 420,00
19	K	3-001	Garáž pro jedno stání	kus	4,000	177 705,00	710 820,00
24	K	3-006	Doprava	soub	1,000	29 800,00	29 800,00
25	K	3-007	Montáž	soub	1,000	16 800,00	16 800,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				708,00
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžitého	m3	0,400	1 770,01	708,00
			0,8*0,1*5		0,400		
	D	5	Komunikace pozemní				113 257,66
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	127,638	203,50	25 974,33
			12,6*10,121		127,638		
28	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	127,638	229,99	29 355,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	63,000	361,01	22 743,63
	VV		12,6*5,00		63,000		
30	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	64,260	524,00	33 672,24
	VV		63,00*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		64,260		
31	K	572212111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem	m3	1,260	1 200,00	1 512,00
	VV		12,6*0,4*0,25		1,260		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				61 795,26
32	K	8-001	Dodávka a montáž vsakovací sada X-BOX - 1+5	kus	1,000	58 500,00	58 500,00
33	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	5,000	244,50	1 222,50
	VV		5		5,000		
34	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	5,150	118,50	610,28
	VV		5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,150		
35	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	267,99	267,99
36	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	1,000	175,50	175,50
37	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	267,99	267,99
38	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	751,00	751,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 596,37
39	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,600	183,50	2 312,10
	VV		12,6		12,600		
40	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	12,852	183,50	2 358,34
	VV		12,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,852		
41	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,860	88,30	2 901,54
	VV		10,13+12,6+10,13		32,860		
42	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	32,860	186,50	6 128,39
43	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	198,00	396,00
44	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový nástěnný hasební schopnost 27A, 183B, C	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
D	998		Přesun hmot				22 198,71
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	67,679	328,00	22 198,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 555,14
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				47 555,14
46	K	741-001	Elektroinstalace	soub	1,000	47 555,14	47 555,14
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 500,00
D	VRN9		Ostatní náklady				28 500,00
47	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	soub	1,000	28 500,00	28 500,00