TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

STAVBA: Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží

OBJEKT: Přechodné dopravní značení po dobu výstavby

Úsek stavby:

- Náchod – Mánesovo nábřeží a ul. Kladská

Postup dopravních opatření:

- Práce budou z větší části probíhat za úplné uzavírky Mánesova nábřeží. Z toho důvodu je stavba rozdělena na 8 etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost daného území. Jednotlivé etapy a jejich označení dopravními značkami jsou vyobrazeny v přílohách B – 8.2 – B – 8.9. Postup etap si určí zhotovitel stavby.

- Po celou dobu prací na Mánesově nábřeží bude umožněn vjezd vozidlům stavby a to doplněním dodatkové tabulky s textem „Mimo vozidel stavby“ pod DZ B 13 umístěné na vjezdu na Mánesovo nábřeží ze směru od ulice Žižkova.

- Práce v ul. Kladské budou probíhat za dopravního omezení. Rozsah dopravního omezení a jeho označení je vyobrazeno v příloze B – 8.10.

- Pro zajištění bezpečného vyhýbání vozidel na vjezdu do Mánesova nábřeží z křižovatky s ul. Žižkovou, bude na stávající zeleni zpevněna plocha pro výhybnu. Příloha B – 8.11

Dotčená autobusová doprava:

- není dotčena

Návrh řešení dopravní obslužnosti:

- není navrženo

Vypracoval: Ing. Martin Žalud

DOPA CZ s.r.o.