ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL10

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum: 21.10.2026**

Stavba: **Zřízení sjezdu z ul. Čs. brigády**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny:	**Doplnění slepecké dlažby do stávajícího chodníku**		
Dotčené místo:	Sjezd		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	*SoD*		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Změna termínu dokončení stavby:	**Ne**		
Dopad do ceny díla dle SOD:	**Přípočet**	***11 210,00 Kč***	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	**Objednatel**		

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Doplnění slepecké dlažby do stávajícího chodníku před č.p.79 tak, aby navazovala na sleeckou dlažbu nové zastávky. existující pruh v rámci parkoviště.

Dopad na funkčnost díla:	Žádný dopad
Dopad na BOZP:	Žádný dopad
Jiný dopad:	Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	11 210,00 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	***11 210,00 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

Podpis

Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas	Datum:
Stanovisko TDI:	Ing. Aleš Hanák	souhlas	Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas	Datum:

Ano *Objednatel*
Ne *Zhotovitel*
Projektant
Skutečnost zjištěná na stavbě

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Hc**	Rozpočet: ZL10	
Stavba :	**Zřízení sjezdu z ul. Čs. brigády**	Doplnění slepecké dlažby do stávajícího chodníku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sjezd				
Díl:						
1	SoD-sjezd-pol6	Odstranění zámkové dlažby tl.8 cm	m2	2,400	200,00	480,00 Kč
2	SoD-sjezd-pol2	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	1,000	70,00	70,00 Kč
3	ZL10-1	Příplatek za ruční odstranění obrubníku s přihlédnutím k okolním plochám	kus	1,000	2 500,00	2 500,00 Kč
4	SoD-sjezd-pol29	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2,400	382,00	916,80 Kč
5	SoD-sjezd-pol31	Dlažba skladebná SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60, mm červená	m2	2,400	533,00	1 279,20 Kč
6	ZL10-2 (596291113)	Řezání zámkové dlažby tl. 60mm	m	7,600	190,00	1 444,00 Kč
7	ZL10-3	Příplatek za malou plochu dlažby	m2	2,400	800,00	1 920,00 Kč
8	SoD-sjezd-pol53	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soub	1,000	2 600,00	2 600,00 Kč
	Celkem za	***Sjezd***				**11 210,00 Kč**
	CELKEM					**11 210,00 Kč**