

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018 uzavřené mezi

## OBJEDNATEL

**Město Bruntál**, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

## ZHOTOVITEL

**DACH SYSTEM s.r.o.**

se sídlem: Chválkovická 45, 77900 Olomouc

IČ / DIČ: 25367501

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních: Miroslav Ott, jednatel

**Název stavby: Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Jesenická, Bruntál**

## PŘEDMĚT DODATKU

### I.

V souladu s ustanovením článku V. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 14.05.2018 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku V. CENA DÍLA, kde znění bodu 1. se mění tak, že nově zní:

1. *„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1.347.471,69 Kč** (slovy **jednemiliontřistačtyřicetsedmtisícčtyřístasedmdesátjedna koruna českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.***

Změna ceny vznikla na základě provedení nových stavebních prací po odkrytí vrchní vrstvy střešního pláště. Po tomto odkrytí se projevíly nové informace.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnových listů č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikla následovně:

1. Cena základní dle smlouvy o dílo	1.220.911,78 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	126 559,91 Kč
<b>Cena smluvní maximální bez DPH</b>	<b>1.347.471,69 Kč</b>

**Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Jesenická, Bruntál**

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

## II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu iii. se mění tak, že nově zní:

iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do **15. 9. 2018**.

Změna dokončení stavebních prací si vynutily povětrnostní podmínky, kdy teploty byly tak vysoké, že při pokládce střešní krytiny docházelo k poškození jak vrchní krytiny, tak pokladní vrstvy.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města dne 5.9.2018.

Příloha: Změnové listy č. 1

V Bruntále dne 1.10.2018

V Olomouci dne 7.9.2018

Za objednatele:

Ing. Petr Rys, MBA - starosta

Za zhotovitele:

Miroslav Ott - jednatel