

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 6. 2018 na provedení díla "CELOPLOŠNÁ OPRAVA MK JUNGMANNOVA, ŠRÁMKOVA, NEZVALOVA A PROPOJOVACÍHO CHODNÍKU" mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zastoupené starostou, kterým je **Ing. Petr Rys, MBA**

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 8072

zastoupená svým jednatelem, kterým je **Ing. Marek Němec**

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu č. 3 se mění tak, že nově zní:

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy nejpozději do 24. 8. 2018.“

Výše uvedená změna je důsledkem dohody smluvních stran, kdy zhotovitel z důvodu bezkonfliktního průběhu rekonstrukce vozovky a dešťových vpustí, požaduje vyjádření správce sítí. Z tohoto důvodu jsou práce na stavbě dne 9. 7. 2018, kdy bylo staveniště dle SoD předáno, přerušeny, a to do doby, než je obdrží. Předpokládaný termín zahájení prací je 32. týden roku 2018, tj. 6. 8. 2018.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Bruntále dne 30. 7. 2018

V Bruntále dne 27. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Rys, MBA - starosta

.....
Ing. Marek Němec - jednatel