

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 6. 2018 na provedení díla "CELOPLOŠNÁ OPRAVA MK JUNGMANNOVA, ŠRÁMKOVA, NEZVALOVA A PROPOJOVACÍHO CHODNÍKU" mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zastoupené starostou, kterým je **Ing. Petr Rys, MBA**

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 8072

zastoupená svým jednatelem, kterým je **Ing. Marek Němec**

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

PŘEDMĚT DODATKU

I.

V souladu s ustanovením článku V. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku V. Cena díla, kde znění bodu č. 1 se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **3 630 567,08 Kč (slovy třímilionyšestsetřicettisícpětsetšedesát sedm korun českých osm haléřů bez DPH)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.,,*

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku, a vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	3 127 000,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	503 567,08 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	3 630 567,08 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu č. 3 se mění tak, že nově zní:

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy nejpozději do 30. 11. 2018.“

Výše uvedená změna je důsledkem dopracování geodetického zaměření včetně PD a vzniku většího rozsahu stavebních prací spočívajících zejména v nahrazení původně plánovaného technologického postupu postupem novým, a to z důvodu odhalených nedostatků, které nebylo možné zjistit předběžným průzkumem (lokální položení živičného povrchu přímo na zemní pláš bez jakéhokoliv podkladu, lokálně nedostačující tloušťka konstrukčních vrstev apod.).

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 17. 10. 2018, pod č. usnesení 3471/83R/2018.

V Bruntále dne 5. 11. 2018

V Bruntále dne 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Rys, MBA - starosta

Ing. Marek Němec - jednatel