



S004P01E3SSN



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku mobiliáře:

„DODÁVKA VYBAVENÍ A KONEKTIVITY – ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN – ČÁST DRUHÁ – DODÁVKA MOBILIÁŘE“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

KDZ, spol. s r.o.

Razov 1256, 763 12 Vizovice

155 26 691

CZ 155 26 691

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 582

██████████ – jednatel společnosti

Česká spořitelna, a.s.

4681042/0800

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0164/150) (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. XI.1. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. VI., odst. VI.1. Smlouvy.
- 2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:
- + 53 562,- Kč bez DPH
 - + 11 248,02 Kč DPH 21%
 - + 64 810,02 Kč vč. DPH
- Cena Díla uvedená v čl. VI., odst. VI.1. Smlouvy se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 1 124 578,- Kč bez DPH
 - 236 161,38 Kč DPH 21%
 - 1 360 739,38 Kč vč. DPH
- 2.3. Ostatní ujednání plnoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.10.2019, usnesení č. 1455

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1
Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací

V Hodoníně, dne 21.10.2019

Objednatel

Razítko:

Podpis:

starosta města Hodonín

V Hodoníně, dne 16.10.2019

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

jednatel

Název akce:

„Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín – část druhá – dodávka mobiliáře“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 1

„Krytí vedení elektrické kabeláže v učebně fyziky“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0164/150

1. Oddíl stavby: dodávka mobiliáře
2. Zpracovatel změnového listu: KDZ, spol. s r.o., Rázov 1256, Vizovice
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: (KD č. 10, ze dne 18.9.2019 a KD č. 11 ze dne 25.9.2019)
- 3.3 jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V učebně fyziky nelze provést vedení el. kabeláže v podlaze. Z důvodu nedostatečné výšky čisté podlahy v učebně fyziky není možno provést zasekání a uložení navrženého množství kabelů do této podlahy. Je proto navržena varianta vedení kabelů po povrchu stávající podlahy.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Navrženo vedení na povrchu uvnitř středového tunelu a ve stupínku před čelní stěnou.

Centrální mediový díl:

9140 x 900 x 200 mm (š x v x h)

Pracovní deska: deska 25 mm z umakartového povrchu odolného proti poškrábání s ABS hranou.

Konstrukce: tvořena z L TD 18 mm, součástí mediového dílu budou prostupy pro silové, datové a NN kabely.

Celý díl bude pevně spojen s podlahou.

Stupínek:

4650 x 150 x 1900 mm (š x v x h)

Konstrukce z třískové desky 18 mm, základna tvořena čtvercovými výztuhy min. 600x600 mm s prostupy pro elektroinstalaci (silová, datová), vodoinstalaci a kanalizaci.

Nášlapná vrstva z třískové desky min. 18 mm.

Celá konstrukce bude pevně spojena s podlahou.

6. Finanční náklady změny

Jednotlivé rozpočty byly naceněny s využitím položek uvedených ve smluvním rozpočtu. Položky neuvedené ve smluvním rozpočtu vychází z rozpočtového systému RTS v platných cenách.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	53 562,00	64 810,02
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 071 016,00	1 295 929,36
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 124 578,00	1 360 739,38

Ve Vizovicích dne 30.9.2019

KDZ, spol. s r.o.

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

U rozpočtu centrálního mediového dílu a stupínku se jedná o nepředvídatelný stav tloušťky stávající podlahy učebny fyziky do které se původně měly zafrézovat elektrické žláby.

Návrh dalšího postupu

- *Dodatek Smlouvy o dílo*
- *Oznámení o změně správci dotačního programu*

Uvedená změna zvyšuje cenu díla o 64 810,- Kč vč. DPH, ale nemá vliv na termín dokončení stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 30.9.2019

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navrženou změnu nebylo možné zpracovat do projektové dokumentace. Důvodem je, že při zpracování PD nebyl žádný důvod se domnívat, že nebude možné provést drážkování v podlaze. V té době nebyla dostupná žádná starší PD, ze které by bylo možné vyčíst skladbu podlahy. Teprve až při realizaci stavby bylo navrženo provést sondy. Z těch teprve byla zjištěna skladba stávající podlahy. Navržené technické řešení vedení kabelů po povrchu je jediné možné. Toto řešení nijak neovlivní celkovou koncepci odborné učebny a je v zcela v souladu s projektem IROP.

GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit.

V Brně dne 30.9.2019

g. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora *souhlasí* s technickým řešením změny díla.

- a) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SD/2019/0164/150 bude předložen RMH ke schválení.
b) Návrh finančního krytí:

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ: 

VEDOUcí ODBORU IaÚ :

Ing. Milan Hudec

GARANT ODBORU:

Libor Střecha

V Hodoníně dne 15. 10. 2019

10. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce:	doložen
Příloha č. 2	položkový rozpočet:	doložen
Příloha č. 3	fotodokumentace:	nedokládá se
Příloha č. 4	dodatek PD:	řešeno zápisem na KD č.10 a č.11

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2019/0164/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka		
	Krytí vedení elektrické kabeláže v učebně fyziky	1 360 739,38 vč. DPH		
Rozpis částky na roky:	2019			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2019	150	587112081	6121	1 365 000,- vč. DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum: 6. 10. 2019	jméno: [REDACTED]	podpis: [REDACTED]

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Cenová nabídka

Položky

Položka	ks	jed. cena	celkem
učitelský stupínek cca 1900x4500x150 s prostupy	1	18 060 Kč	18 060 Kč
instalace stupínku	1	4 500 Kč	4 500 Kč
středový tunel pro vedení médií cca 9650x900x200	1	33 250 Kč	33 250 Kč
instalace tunelu	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Celkem:			60 310 Kč
Ostatní náklady			
doprava	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Celkem:			4 500 Kč
Cena vč DPH			64 810 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

KDZ, spol. s r.o.

Razov 1256

763 12 Vizovice

tel./fax

www

e-mail

www.kdz.cz

@kdz.cz

Zápis z kontrolního dne č.10

Název stavby: ZŠ U Červených domků Hodonín-elektroinstalace

A/ Účastníci jednání

Viz. příložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

10B1-K dnešnímu dni byly provedeny tyto práce:

- V 1.NP (MV3) se pokračuje na pracích v nedokončených místnostech od sborovny směrem počítačovým učebnám.
- Zednické a elektrikářské práce se provádí v celém pavilonu SD3.
- Na zahradě se provádí zához položených elektrických kabelů a jsou zadrženy všechny překopy páteřního chodníku kolem pavilonů.
- Všechny práce probíhají dle HMG.

C/ Nové body, otevřené otázky

6C1-Příští týden budou zaházeny všechny výkopy po uložení kabelech vedoucím k dotčeným pavilonům. Které nebudou moci být zaházeny musí se zabezpečit provizorním oplocením-trvá

6C3-Firma E-On bude 23.9.2019 provádět přeložku elektriky před vstupem do školy. Nepůjde proud. Přeložku bude provádět fi. Noel-trvá

7C1-Od 28.10.2019 do 30.10.2019 bude ve škole volno. Toto období se dá využít na práce kde není vhodná přítomnost žáků a zaměstnanců školy-trvá

8C1-Objekt MV3 bude stavebně dokončen do konce 09/2019 a kompletace elektro systémů započne od prvního týdne 10/2019-trvá

9C1-V učebně fyziky je potřeba udělat sondy v podlaze (tloušťka čisté podlahy) z důvodu možnosti osazení navržené kabeláže do podlahy.

9C2-V učebně fyziky je potřeba upřesnit kabeláž nízkého napětí včetně prosmyčkování. Do příštího KD prověřit [redacted]-splněno

9C3-U výměňkové stanice chybí k dodání aktivní prvek pro propojení MaR. Není součástí této zakázky!!!! [redacted] zjistí podrobnosti s dodáním tohoto prvku do příštího KD-aktivní prvek je součástí rozpočtu altánu a proto není třeba toto řešit-splněno

10C1-Bylo dohodnuto aby zhotovitel na 23.9.2019 zajistil centrálu na nutný provoz školy kvůli přepojení elektrického kabelu E-Onu.

10C2-V učebně fyziky nelze provést kabeláž rozvodů elektro dle návrhu [redacted] z firmy Top-media, které mají být osazeny v původní podlaze. Pro toto zaseknání není dostatečná výška čisté podlahy. Nelze provést ani druhou variantu vedení kabelů pod stropem učebny nacházející se pod učebnou fyziky a vyústění kabelů přes strop na určené pozice pro osazení lavic z důvodu konstrukce stropu KP trámec + miako vložka (kolize navrtání nosníku KP trámce pro přesné vyústění kabelů do nohy lavice). Na dnešním KD byl přítomen zástupce dodavatelské firmy KDZ Vizovice [redacted] který byl s touto problematikou seznámen. Je nutné aby do příštího KD byl v součinnosti firm KDZ a Top-media předložen návrh na řešení této situace. Jedná se o posun jednotlivých řad lavic z levé i pravé části k nově navrženému středovému předělu ve kterém budou navržené kabeláže osazeny včetně vyřešení zaústění těchto kabelů do lavic. Je taky nutné pod katedrou navrhnout stupínek pro kabely vedoucí k rozvaděči za katedrou. Po dohodě na tomto KD [redacted] navrhne konstrukci středového tunelu z nábytkářských desek a cenu za dodávku tohoto tunelu. Z důvodu pozdního dodání výkresů kabeláže elektrorozvodů pro lavice v učebně fyziky výše zmiňovanými firmami je tuto situaci řešit s nejvyšší prioritou!!!!

10C3-Zhotovitel Hrušecká stavební nacení do příštího KD druhou variantu předělu z tvárníc Ytong 150mm a dřevěného stupínku pod katedrou dle předaného náčrtu z tohoto KD.
10C4-Další KD proběhne ve středu 25.9.2019 v 8:30 hodin na stavbě.

V Hodoníně 18.9.2019

Zapsal: [REDACTED] TDI

Zápis z kontrolního dne č.11

Název stavby: ZŠ U Červených domků Hodonín-elektroinstalace

A/ Účastníci jednání

Viz. příložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

11B1-K dnešního dne byly provedeny tyto práce:

- V 1.NP (MV3) se dokončují práce od sborovny směrem počítačovým učebnám (sádkartony, zednické zapravení, malby místností a pokládka PVC). Tyto práce budou dokončeny do konce tohoto měsíce.
- Zednické a elektrikářské práce se provádí na celém pavilonu SD3 (přízemí a 1.NP).
- Všechny práce probíhají dle HMG.

C/ Nové body, otevřené otázky

6C1-Příští týden budou zaházeny všechny výkopy po uložení kabelech vedoucím k dotčeným pavilonům. Které nebudou moci být zaházeny musí se zabezpečit provizorním oplocením-trvá

7C1-Od 28.10.2019 do 30.10.2019 bude ve škole volno. Toto období se dá využít na práce kde není vhodná přítomnost žáků a zaměstnanců školy-trvá

8C1-Objekt MV3 bude stavebně dokončen do konce 09/2019 a kompletace elektro systémů započne od prvního týdne 10/2019-trvá

10C2-V učebně fyziky nelze provést kabeláž rozvodů elektro dle návrhu [redacted] z firmy Top-media, které mají být osazeny v původní podlaze. Pro toto zasekání není dostatečná výška čisté podlahy. Nelze provést ani druhou variantu vedení kabelů pod stropem učebny nacházející se pod učebnou fyziky a vyústění kabelů přes strop na určené pozice pro osazení lavic z důvodu konstrukce stropu KP trámec + miako vložka (kolize navrtání nosníku KP trámce pro přesné vyústění kabelů do nohy lavice). Na dnešním KD byl přítomen zástupce dodavatelské firmy KDZ Vizovice [redacted] který byl s touto problematikou seznámen. Je nutné aby do příštího KD byl v součinnosti firem KDZ a Top-media předložen návrh na řešení této situace. Jedná se o posun jednotlivých řad lavic z levé i pravé části k nově navrženému středovému předělu ve kterém budou navržené kabeláže osazeny včetně vyřešení zaústění těchto kabelů do lavic. Je taky nutné pod katedrou navrhnout stupínek pro kabely vedoucí k rozvaděči za katedrou. Po dohodě na tomto KD [redacted] navrhne konstrukci středového tunelu z nábytkářských desek a cenu za dodávku tohoto tunelu. Z důvodu pozdního dodání výkresů kabeláže elektrorozvodů pro lavice v učebně fyziky výše zmiňovanými firmami je tuto situaci řešit s nejvyšší prioritou-splněno

10C3-Zhotovitel Hrušecká stavební nacení do příštího KD druhou variantu předělu z tvárnice Ytong 150mm a dřevěného stupínku pod katedrou dle předaného náčrtu z tohoto KD-splněno

11C1-Na dnešním KD bylo rozhodnuto o dodavateli středového tunelu a stupínku do učebny fyziky. Bude to dodavatel nábytku do učebny fyziky firma KDZ Vizovice. Jedná se o vícepráci, která se musí zapracovat do změnového listu. Zhotovitel stavby do 27.9.2019 dodá rozpočet méněprací spojených s učebnou fyziky.

11C2-Na objektu tělocvičny chybí v rozpočtu nový obklad stěn v tělocvičně. Bude řešeno na KD 9.10.2019 se zástupci města.

11C3-Od 1.10.2019 proběhne nástup pracovníků Unis comp do počítačových učeben a sborovny na objektu MV3.

11C4-Na dnešním KD byl požádán [redacted] o nacenění výměny pojistkových skříní a trubkování pro chystanou klimatizaci v pavilonech 2,3,4,5. Termín do 9.10.2019

11C5-Od 9.10.2019 se budou začínat KD od 9:30 hodin.

11C6-Další KD proběhne ve středu 2.10.2019 v 8:30 hodin na stavbě.

V Hodoníně 25.9.2019

Zapsal [REDACTED] TDI