

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 200419

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Obec Bílence, IČ 00261793,
se sídlem Bílence 45, 430 01 Bílence (adresa pro doručování),
zastoupená Mgr. Petrou Kubánikovou, starostou obce
bankovní spojení: 8329441/0100 vedeného u Komerční banka a.s.
Email: starostka@bilence.cz

(dále jen „objednatel“)

a

IVA-servis s.r.o., IČ 22796631, DIČ CZ22796631,
se sídlem Školní 5419, 430 01 Chomutov (adresa pro doručování),
zastoupená Ing. Danielem Glosíkem, jednatelem
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31840
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 9438862001/5500.
Email: vedeni@ssgstavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)



v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany shodným a souhlasným projevem své vůle, dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 200419 ze dne 6.5.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým smluvní strany upravují, doplňují a upřesňují smluvní vztahy.

A. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy a to takto:

1. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Smluvní strany se dále dohodly, že se předmět díla zužuje o neprovedené stavebné práce tzv. méněpráce, jimiž jsou Nájemné lešení, Vykližení mobiliáře, Sanační omítky vnitřních stěn, Zakrytí podlah fólií, Potažení vnitřních stropů vápenným štukem, Oškrabání malby v místnostech, Elektromontážní práce a dodávky svítidel, Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, Montáž mříží pevných přivařených, Repase vstupních vrat, Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm, Kladení zámkové dlažby komunikací vč. dodávky, Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší vč. dodávky, Osazení chodníkového obrubníku do betonového ležatého vč. dodávky, Osazení zahradního obrubníku do betonového ležatého vč. dodávky, Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm, Deska obkladová, pískovec tl 2 cm do 0,48 m², Spárování kamenných obkladů epoxidem, Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné, Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%, Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí, Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem, Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí, Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí, Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí.

Smluvní strany se dále dohodly, že se předmět díla zároveň rozšiřuje o provedení stavebních prací, jimiž jsou Montáž a dodávka dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do obložkové zárubně, vč. zárubně do 350 mm, Minerální kazety 600x600 mm, Demontáž vstupních dveří a jejich likvidace, Dodání nových plastových dvoukřídlových dveří dle požadavku investora, Zednické začištění kolem dveří, Pronájem lešení, Zemní práce, Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC, Dodávka a montáž válcovaných nosníků

(překladů) vč. plentování, Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí, Přizdívky, Zazdívky, Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm, Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů, Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně, Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, Přisekání ostění, vysekání rýh a vybourání otvorů v cihelném zdivu nebo smíšeném zdivu, Osekání omítek, Přesuny sutí vč. uložení, Přesuny hmot, Kování vnitřních dveří, Dodávka a montáž elektrických svítidel vč. rozvodů a zednického začištění, Demontáž a montáž elektroinstalace, vč. protokolu o montáži, Úprava VZT v podhledech včetně dodávky příslušenství, Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou, Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m, Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m, Změna fasádního nátěru, Výměna mříže do sklepa z tahokovu, Montáž zábradlí na schodiště vč. madla a kotvení, Úprava dveřní mříže, Krytky k parapetům, Dodání prahu do dveří, Vyštukování klemby na schodišti vč sklotetilní síťoviny s lepidlem, Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči, Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií, Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah, Montáž obkladů podstupnic a stupnic z dlaždic teracových flexibilní lepidlo, Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 "dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá, Penetrace podlah a podkladu obkladů, Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem, pásek obkladový Klinker (dále také jen „dílo“) na stavbě „Obnova a modernizace Obecního úřadu“ na základě požadavků objednatele a to v rozsahu cenových nabídek zhotovitele tzv. Změnových listů č. ZL01 až ZL19, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Článek III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy se mění tak, že cena díla se navyšuje o částku ve výši **56 796,64,- Kč** bez DPH, představující cenu za provedení změny díla tak, jak je specifikováno v odst. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy se tedy mění tak, že nově zní:

Cena za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	1.769.677,20	Kč
DPH 21%:	371.632,21	Kč
Cena celkem včetně DPH:	2.141.309,41	Kč
slovy: (dvamilionystočtyřicetjednatisíctřístadevět korun českých a čtyřicetjedna haléřů)		

Rozklad celkové smluvní ceny:

Smluvní cena dle základní smlouvy činí: **1.712.880,56,- Kč**

Smluvní cena za předmět díla dle dodatku č. 1. činí: **56.796,64,- Kč**

C. Závěrečná ujednání tohoto dodatku

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé smluvní straně.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



- 1) Změnový list č. ZL01 až ZL19 ze dne 3.9.2019
- 2) Rekapitulace Změnových listů ze dne 3.9.2019

4. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tento Dodatek řádně projednaly a přečetly, přičemž tento Dodatek je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Bílencích, dne 18.12.2019

Objednatel:



Mgr. Petra Kubániková
starostka obce Bílence

V Chomutově dne 18.12.2019

Zhotovitel:


Ing. Daniel Glosík
Jednatel
IVA-servis s.r.o.
IVA-servis s.r.o.
Školní 5419, 430 01 Chomutov
IČO: 22796631
DIČ: CZ22796631
Tel./Fax: 474 688 056



Rekapitulace změnových listů (ZL)			
Obnova a modernizace Obecního úřadu - Položkový výkaz výměr méněprací a víceprací			
Objednatel:	Obec Bílence		IČ: 00261793
Zhotovitel:	IVA-servis s.r.o.		IČ: 22796631
Datum:	3.9.2019		
Částky se znaménkem mínus jsou vyjádření výše méněprací a odečítají se, částky bez znaménka mínus jsou vyjádřením víceprací a přičítají se a to jak v rekapitulaci, tak v jednotlivých listech tohoto sešitu.			
Název dílčího rozpočtu		Rozpočtová cena bez DPH	
ZL1	Kancelář účetní		-9 722,30 Kč
ZL2	Kancelář starostky		4 746,33 Kč
ZL3	Posilovna		-19 648,29 Kč
ZL4	Vstupní chodba		-19 143,64 Kč
ZL5	Kuchyňka		-9 239,54 Kč
ZL6	Výlevka		-218,40 Kč
ZL7	Schodiště a chodba 2.NP		-3 043,25 Kč
ZL8	WC muži		-2 150,45 Kč
ZL9	Sprchy		-327,60 Kč
ZL10	WC ženy		-2 257,87 Kč
ZL11	Šatna veřejně prospěšných pracovníků (VPP)		-10 375,59 Kč
ZL12	Ele Svitidla		-140 585,05 Kč
ZL13	Oprava fasády včetně výměny výplní otvorů		-133 238,32 Kč
ZL14	Práce mimo výkaz výměr 1		93 034,51 Kč
ZL15	Ele - svítidla po upřesnění		109 334,65 Kč
ZL16	Práce mimo výkaz výměr 2		71 137,98 Kč
ZL17	Výkop kolem objektu		36 775,01 Kč
ZL18	Obložení schodů		23 053,94 Kč
ZL19	Obklad soklu		68 664,52 Kč
Rozpočtová cena celkem bez DPH			56 796,64 Kč
DPH 21%			
Rozpočtová cena celkem včetně DPH			56 796,64 Kč

Zpracoval:
Martin Lux

Datum a místo:
03.09.2019 v Chomutově

IVA-servis s.r.o.
Školní 5419, 430 01 Chomutov
IČO: 22796631
DIČ: CZ22796631 ③
Tel./Fax: 474 688 056

Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45
 Část: Kancelář účetní

ZL1

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence
 Objednatel: Obec Bílence IČ: 00261793
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o. IČ: 22796631

Datum: 03.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 722,30
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,260	-105,00	-6 222,30
10	K		Vykližení mobiláře	kpl	1,000	-3 500,00	-3 500,00
cena celkem :							-9 722,30 Kč

Poznámka: Vykližení mobiláře provedl investor na svoje náklady
 Lešní pomocné investor neuznal



Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL2

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Kancelář starostky

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							-10 045,70
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerámovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,340	-105,00	-6 545,70
10	K		Vykližení mobiliáře	kpl	1,000	-3 500,00	-3 500,00
D14 - 766: Konstrukce truhlářské							9 500,00
15	K		Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových 3 do 0,9 m do obložkové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
16	M		Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
17	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
18	M		Záruběn obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, dub, buk	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
D13 - 763: Konstrukce suché výstavby							5 292,03
20	K		Minerální kazety 600 x 600 mm	m2	14,27	370,85	5 292,03
cena celkem :							4 746,33 Kč

Propojení mezi účetní a starostkou

Navýšení metů kancelář má půdorysnou plochu 28,05 m2

Poznámka: Vykližení mobiliáře provedl investor na svoje náklady
 Lešní pomocné investor neuznal
 Dodání nového dveřního křídla a obložkové zárubně z důvodu vybourání prostupu mezi kanceláři starostky a účetní
 Navýšení podhledu proti smluvnímu rozpočtu

Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45
 Část: Posilovna
 Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence
 Objednatel: Obec Bílence
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

ZL3

Datum: 03.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				-9 607,50
4	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	21,350	-450,00	-9 607,50
			D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 500,00
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,000	-105,00	-6 615,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	44,550	-20,96	-933,77
7	K		Vyklizení mobiliáře	kpl	1,000	-3 500,00	-3 500,00
			D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety				-2 766,40
9	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,040	-35,00	-2 766,40
cena celkem :							-19 648,29 Kč

Poznámka: Vyklizení mobiláře provedl investor na svoje náklady
 Lešení pomocné investor neuznal
 Zakrývání podlah nebylo provedeno
 Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce
 Sanační omítka byla nahrazena injektáží z vnější strany objektu



Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL4

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Vstupní chodba

Datum: 03.09.2019

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Projektant:

Objednatel: Obec Bílence

Zpracovatel:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-16 100,39
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							
3		612311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,960	-203,00	-3 848,88
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,680	-20,96	-664,01
4	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	25,750	-450,00	-11 587,50
							-3 043,25
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							
8	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,950	-35,00	-3 043,25
cena celkem :							-19 143,64 Kč

Poznámka: Štuk na stropě se neprováděl všude je SDK podhled
 Zakrývání podlah nebylo provedeno
 Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce
 Sanační omítka byla nahrazena injektáží z vnější strany objektu

Taby

Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL5

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Kuchyňka

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D2 - 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							-6 091,64
3	K	776201812	Sanační omítka vnitřních stěn	m2	5,500	-450,00	-2 475,00
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,565	-20,96	-116,64
6	K		Vyklizení mobiláře	kpl	1,000	-3 500,00	-3 500,00
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							-2 862,30
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,820	-105,00	-2 291,10
D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety							-571,20
8	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,320	-35,00	-571,20
cena celkem :							-9 239,54 Kč

Poznámka:

Vyklizení mobiláře provedl investor na svoje náklady
 Lešení pomocné investor neuznal
 Zakrývání podlah nebylo provedeno
 Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce
 Sanační omítka byla nahrazena injektáží z vnější strany objektu

Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL6

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Výlevka

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			DZ0 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety				-218,40
2	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,240	-35,00	-218,40
cena celkem :							-218,40 Kč

Poznámka: Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce

Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL7

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45
 Část: Schodiště a chodba 2. NP
 Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence
 Objednatel: Obec Bílence
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Datum: 03.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety							-3 043,25
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,950	-35,00	-3 043,25
cena celkem :							-3 043,25 Kč

Poznámka: Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investoři by vznikla vícepráce



Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL8

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: WC muži

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,250	-35,00	-358,75
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,680	-20,96	-119,05
D21 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,930	-105,00	-1 672,65
cena celkem :							-2 150,45 Kč

Poznámka:

Lešní pomocné investor neuznal
Zakrývání podlah nebylo provedeno
Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce

Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL9

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Sprchy

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-327,60
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,360	-35,00	-327,60
cena celkem :							-327,60 Kč

Poznámka: Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce



Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL10

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: WC ženy

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D20 - 784: Dokoncovací práce - malby a tapety							0,00
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,800	-35,00	-413,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,860	-20,96	-101,87
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,600	-105,00	-1 743,00
cena celkem :							-2 257,87 Kč

Poznámka:

Lešní pomocné investor neuznal

Zakryvání podlah nebylo provedeno

Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce



Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL11

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu

Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45

Část: Šatna veřejně prospěšných pracovníků (VPP)

Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Bílence

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D20 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety				-1 666,00
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	16,240	-20,96	-340,39
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,840	-105,00	-6 703,20
6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,600	-35,00	-1 666,00
cena celkem :							-10 375,59 Kč

Poznámka: Lešní pomocné investor neuznal
 Zakrývání podlah nebylo provedeno
 Škrábání nebylo možné provést jelikož by se odstranila i omítka a investorovi by vznikla vícepráce



Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL12

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45
 Část: D-M svítidel
 Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence
 Objednatel: Obec Bílence
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Datum: 03.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-140 585,05
D11 - 741: Elektromontáže - vzdušné vedení							
1	K		Zářivkové svítidlo přisazené Trevos 1x36W	ks	2,000	-759,80	-1 519,60
2	K		Zářivkové svítidlo přisazené Trevos 2x36W	ks	10,000	-1 281,80	-12 818,00
3	K		Svítidlo zářivkové závěsné Trevos 2x36W	ks	3,000	-3 799,00	-11 397,00
4	K		Svítidlo zářivkové závěsné Trevos 2x54W	ks	6,000	-3 973,00	-23 838,00
5	K		Svítidlo ledliodové	ks	5,000	-595,95	-2 979,75
6	K		Svítidlo ledliodové s pohybovým čidlem	ks	2,000	-1 033,85	-2 067,70
7	K		Demontáž a montáž elektroinstalace, vč. protokolu o montáži	soubor	1,000	-32 500,00	-32 500,00
8	K		Úprava VZT v podhledech včetně dodávky příslušenství	ks	5	-10550	-52 750,00
9	K		Přesun hmot	t	0,65	-1100	-715,00
cena celkem :							-140 585,05 Kč

Poznámka: Investor požadoval kompletní změnu elektran a to v dodání jiných typů svítidel jejich počtů. Veškeré elktro je připočteno samostatnou cenovou nabídkou



Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavě: Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL13

Objekt: Objekt občanského vybavení Billece č.p. 45

Část: Oprava fasády včetně výměny výplní otvorů

Místo: Obec Billece, k.ú. Billece

Datum: 03.09.2019

Objednatel: Obec Billece

Projektant:

Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-5 346,21
11	K		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	536,445	-52,03	-27 911,23
12	K		Nátěr základní penetrační pro sklotextilní síťoviny	m2	536,445	42,06	22 565,02
D767 - konstrukce zámečnické							-2 948,62
49	K		Montáž mříží pevných přivařených	m2	9,180	-321,20	-2 948,62
D766 - Konstrukce truhlářské							1 079,10
47	K		Repase vstupních vrat	kpl	1,000	-50 950,90	-50 950,90
			Demontáž vstupních dveří a jejich likvidace	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
			Dodání nových plastových dvoukřídlých dveří dle požadavku investora	kpl	1,000	45 980,00	45 980,00
			Zednické začištění kolem dveří	kpl	1,000	6 300,00	4 800,00
D2_ Komunikace pozemní							-21 578,84
1	K		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	33,900	-74,60	-2 529,01
2	K		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,270	-297,00	-1 565,19
3	K		dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	6,340	-247,50	-1 569,15
4	K		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28,250	-216,70	-6 121,78
5	K		dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	7,500	-408,10	-3 060,75
6	K		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	28,000	-184,88	-5 176,64
7	K		obrubník betonový chodníkový rovný CS 100x5x20 cm přírodní	kus	28,000	-55,58	-1 556,32
D9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 467,83
21	K	949101111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	14,350	-150,70	-2 162,55
25	K	949101111	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 212,000	1,10	10 133,20
22	K	952901111	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	18,000	-83,49	-1 502,82
D782 - Dokončovací práce - obklady z kamene							-107 262,17
52	K		Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm	m2	26,600	-951,50	-25 309,90
53	K		deska obkladová, pískovec tl 2 cm do 0,48 m2	m2	29,260	-1 650,00	-48 279,00
54	K		Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za plochu do 10 m2	m2	26,600	-65,56	-1 743,90
55	K		Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za nerovný povrch	m2	26,600	-200,20	-5 325,32
56	K		Spárování kamenných obkladů epoxidem	m	66,500	-166,10	-11 045,65
57			Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,711	-536,80	-1 455,26
28	K		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čtenosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	536,445	-26,29	-14 103,14
D783 - Dokončovací práce - nátěry							-3 649,41
58			Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	9,180	-43,56	-399,88
59			Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,180	-49,61	-455,42
60			Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,180	-109,12	-1 001,72
61	K		Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	9,180	-96,47	-885,59
62	K		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,180	-98,78	-906,80
cena celkem :							-133 238,32 Kč

Poznámka: Očištění tlakovou vodou zrušno a místo něj provedena hloubková penetrace podkladu
Investor zrušil mříže ze strany vstupu do objektu
Provedena změna za repasy stávajících dveří jsou dodány dveře nové plastové
Komunikace pozemní byla celá zrušena a nahrazena kompletním obložením vstupního schodiště
Osazení zahradního obrubníku u vstupu do objektu dlažba položena jen do stávajícího stěrku
Poronám lešení z důvodu změny klempířských konstrukcí
Otlučení vnější vápenné omítky investor nepožadoval
Kompletní obklad z pískovce nahrazený obkladovým paskem Klinker který tvoří samostatná CN
Zrušeny mříže na oknech vypoští se nátěry

Průběžový výkaz výměr - změnový list

Obnova a modernizace Obecního úřadu

ZL14

Objednatel: Obec Blínce
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.
 Datum: 3.9.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				37 324,02	
D			1	Zemní práce				552,30	21,0 dveře
K		014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 1,4*0,5*0,15	m3	0,105	5 260,00		dveře
K		014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 14,3*1,4*3*0,001	t	0,060	36 500,00	2 190,00	21,0 dveře
K		014	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	30,000	1 120,00	33 600,00	21,0 Injektáž
K		011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 1,4*0,15*2	m2	0,420	580,00	243,60	21,0 dveře
K		011	346481111	Zaplentování válcovaných profilů rabičovým pletivem	m2	0,420	307,00	128,94	21,0 dveře
K		014	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 0,15*2,2*2	m2	0,660	923,00	609,18	21,0 dveře
D			4	Vodorovné konstrukce				577,80	
K		014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	96,30	577,80	21,0 dveře
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 431,60	
K		014	612135001	Výrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	5,920	680,00	4 025,60	21,0 dveře
K		014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,920	1 250,00	7 400,00	21,0 dveře
K		011	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	30,000	50,60	1 518,00	21,0 zadní stěna
K		011	622331121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,000	296,00	8 880,00	21,0 zadní stěna
K		011	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	60,000	76,80	4 608,00	21,0 zadní stěna
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 413,96	
K		013	967031142	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC 0,5*2,2*2	m2	2,200	480,00	1 056,00	21,0 dveře
K		013	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm 1,1*2,2*0,5	m3	1,210	4 536,00	5 488,56	21,0 dveře
K		013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 3*1,4	m	4,200	687,00	2 885,40	21,0 dveře
K		013	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	30,000	32,80	984,00	21,0 zadní stěna
D			997	Přesun sutě				1 864,13	
K		013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,850	568,00	1 050,80	21,0
K		013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,850	61,10	113,04	21,0
K		013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,850	231,00	427,35	21,0
K		013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,850	10,03	18,56	21,0
K		013	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	1,850	137,50	254,38	21,0
D			998	Přesun hmot				10 175,00	
K		011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,250	1 100,00	10 175,00	21,0
D			763	Konstrukce suché výstavby				6 248,00	
				Kování vnitřních dveří	ks	4,00	1562,00	6 248,00	
				<u>Celkem</u>				<u>93 034,51</u>	

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje vybourání a zednického zapravení prostupu mezi kanceláři starostky a účetní
 Provedení nové jádrové omítky na zadní stěně OÚ tak aby mohla být dokončená zrnitá omítka
 Likvidaci odpadu a suti
 Injektáž severní a jižní stěny OÚ

Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL15

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Objekt občanského vybavení Bílence č.p. 45
 Část: D+M svítidel
 Místo: Obec Bílence, k.ú. Bílence
 Objednatel: Obec Bílence
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.

Datum: 03.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D11 - 741: Elektromontáže - vzdušné vedení							109 334,65
1	K		Zářivkové svítidlo přisazené Beltr T8 1x36W	ks	2,000	759,00	1 518,00
2	K		Zářivkové svítidlo přisazené Beltr T8 2x36W	ks	10,000	1 281,80	12 818,00
5	K		Svítidlo lediodové Cala 12	ks	7,000	595,95	4 171,65
7	K		Demontáž a montáž elektroinstalace, vč. protokolu o montáži	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00
8	K		Úprava VZT v podhledech včetně dodávky příslušenství	ks	2	10550	21 100,00
9	K		Přesun hmot	t	0,65	1100	715,00
10	K		Svítidlo Modus lediodové 60x60	ks	13,000	2400	31 200,00
11	K		Kabel CYKY- J 3x1,5	m	32,000	15,5	496,00
12	K		Drobný elektroinstalační materiál- krabičky svorky	kpl.	1	2500	2 500,00
13	K		Leddiódové trubice 120cm	ks	12	193	2 316,00
cena celkem :							109 334,65 Kč

Poznámka: Nové zadání typů a počtů svítidel dle požadavku investora



Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

ZL16

Objednatel: Obec Bilece
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.
 Datum: 3.9.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV					
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 059,94	
K	014		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy-zához po elektro	kpl	1,000	2 545,00	2 545,00	21,0
K	011		622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	88,000	56,06	4 933,28	21,0
M	MAT		59051480	profil rohový	m	91,000	17,38	1 581,58	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV					
D			764	Konstrukce klempířské				28 763,10	
K	764		764248324	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rŠ 330 mm	m	36,180	795,00	28 763,10	21,0
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety				33 314,01	
K	784		784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	149,650	20,70	3 097,76	21,0
				Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,070	28,00	1 233,96	21,0
				Jednónásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,070	7,00	308,49	21,0
				Změna fasádního nátěru	kpl	1,000	4 860,00	4 860,00	
				Výměna mříže do sklepa z tahokovu	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
				Montáž zábradlí na schodiště vč. madla a kotvení	bm	2,800	3 500,00	9 800,00	
				Úprava dveřní mříže	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
				Krytky k parapetům	ks	66,000	46,80	3 088,80	
				Dodání prahu do dveří	ks	3,000	225,00	675,00	
				Vyštukování klemby na schodišti vč sklotetelní síťoviny s lepidlem	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	
				<u>Celkem</u>				<u>71 137,01</u>	
			Poznámka	Začištění šliců po přesečení elkra Dodání rohů s perlinkou a jejich montáž Nové oplechování říms Vymalování zasedací místnosti Změnu fasádního nátěru na římsy a šambrány Nové zámečnické konstrukce					

Položkový výkaz výměr - změnový list

ZL17

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Výkop kolem objektu
 Datum: JCD

Objednatel: Obec Bilece
 Dodavatel: IVA-servis s.r.o.
 Datum: 3.9.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 717,51	
	D		1	Zemní práce				27 148,45	
1	K	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 3	m3	16,761	789,00	13 224,43	21,0
2	K	001	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	16,761	166,00	2 782,33	21,0
3	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,761	81,00	1 357,64	21,0
4	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,676	35,10	58,83	21,0
5	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,676	89,70	150,34	21,0
6	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,352	81,70	273,86	21,0
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,676	144,00	241,34	21,0
8	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,676	174,00	291,62	21,0
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	1,676	15,20	25,48	21,0
10	K	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce			140,00	234,64	21,0
11	K	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	15,085	564,00	8 507,94	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	26,835	133,00	3 569,06	21,0
12	K	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů			0	6 057,50	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 057,50	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	28,177	121,00	3 409,42	21,0
13	K	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m	28,177	93,10	2 623,28	21,0
14	K	711	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou					
15	K	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,027	936,00	24,80	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>36 775,01</u>	

Poznámka: Změnový list obsahuje vykopání zeminy kolem objektu pro provedení injektáže a nopové folie

Položkový výkaz výměr - změnový list

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Bilecne-VCP-3 - vstupní schody
 Část:
 JKSO:

ZL18

Objednatel: Obec Bilecne
 Zhotovitel: IVA-servis s.r.o.
 Datum: 3.9.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 168,80	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 168,80	
1	K	005	985113131	Pemřování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	7,456	425,00	3 168,80	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 885,14	
	D		771	Podlahy z dlaždic				19 885,14	
2	K	771	771271242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic teracových flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	16,620	495,00	8 226,90	21,0
3	K	771	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic teracových flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	11,080	376,00	4 166,08	21,0
4	K	771	771554111	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	2,354	346,00	814,48	21,0
5	M	MAT	59247500	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	12,690	408,10	5 174,71	21,0
6	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,456	41,30	307,93	21,0
7	K	771	771591188	Podlahy pracnější rezání dlaždic rovné	kus	55,400	15,40	853,16	21,0
8	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,660	518,00	341,88	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>23 053,94</u>	

Poznámka: Kompletní obložení stupnic a podstupnic do OÚ místo komunikace pozemní

ROZPOČET

ZL19

Stavba: Obnova a modernizace Obecního úřadu
 Objekt: Bilence - VCP-4
 Část: Obklad soklu budovy OU
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 3.9.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 089,08	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 865,58	
1	K	011	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	23,000	42,06	967,38	21,0
2	K	014	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou VPC tl do 10 mm	m2	12,000	435,00	5 220,00	21,0
3	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,000	203,40	4 678,20	21,0
	D		998	Přesun hmot				223,50	
4	K	011	999 281002	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 12 m	t	0,307	728,00	223,50	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				57 575,44	
	D		781	Dokončovací práce - obklady				57 575,44	
5	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	23,000	41,30	949,90	21,0
6	K	781	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	23,000	1 087,00	25 001,00	21,0
7	M	MAT	59623113.KLC	pásek obkladový Klinker NFP aarthus sandw eiss-bunt 24x7,1x1,4 cm	kus	1 300,000	18,28	23 764,00	21,0
8	K	781	781739199	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování	m2	23,000	325,00	7 475,00	21,0
9	K	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,753	512,00	385,54	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>68 664,52</u>	

Poznámka: ZL obsahuje obklad soklu z pásků klinker místo pískovcového obkladu

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a date stamp and illegible text.

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1911	Jan	1	Balance forward			100.00
1911	Jan	15	Received from A		50.00	150.00
1911	Jan	31	Balance			150.00
1911	Feb	1	Balance forward			150.00
1911	Feb	10	Received from B		25.00	175.00
1911	Feb	20	Received from C		25.00	200.00
1911	Feb	28	Balance			200.00
1911	Mar	1	Balance forward			200.00
1911	Mar	15	Received from D		50.00	250.00
1911	Mar	31	Balance			250.00
1911	Apr	1	Balance forward			250.00
1911	Apr	10	Received from E		75.00	325.00
1911	Apr	30	Balance			325.00
1911	May	1	Balance forward			325.00
1911	May	15	Received from F		100.00	425.00
1911	May	31	Balance			425.00
1911	Jun	1	Balance forward			425.00
1911	Jun	15	Received from G		125.00	550.00
1911	Jun	30	Balance			550.00
1911	Jul	1	Balance forward			550.00
1911	Jul	15	Received from H		150.00	700.00
1911	Jul	31	Balance			700.00
1911	Aug	1	Balance forward			700.00
1911	Aug	15	Received from I		175.00	875.00
1911	Aug	31	Balance			875.00
1911	Sep	1	Balance forward			875.00
1911	Sep	15	Received from J		200.00	1075.00
1911	Sep	30	Balance			1075.00
1911	Oct	1	Balance forward			1075.00
1911	Oct	15	Received from K		225.00	1300.00
1911	Oct	31	Balance			1300.00
1911	Nov	1	Balance forward			1300.00
1911	Nov	15	Received from L		250.00	1550.00
1911	Nov	30	Balance			1550.00
1911	Dec	1	Balance forward			1550.00
1911	Dec	15	Received from M		275.00	1825.00
1911	Dec	31	Balance			1825.00

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.