

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

ZHOTOVITEL

DACH SYSTEM s.r.o.

se sídlem: Chválkovická 45, 77900 Olomouc

IČ / DIČ: 25367501

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních: Miroslav Ott, jednatel

Název stavby: Udržovací práce - Oprava střechy ZŠ Cihelní, Bruntál

Místo stavby: Základní škola Cihelní 6, Cihelní 6, 792 01 Bruntál, p. č. 4265, k. ú. Bruntál - město

PŘEDMĚT DODATKU

I.

V souladu s ustanovením článku V. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 14.05.2018 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku V. CENA DÍLA, kde znění bodu 1. se mění tak, že původně zní:

- 1. „Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1.197.020,86 Kč (slovy jedenmilionjednostodevadesátšedmtisícdvacet korun českých osmdesátšest haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.***

a nově zní:

- 1. „Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1.147.568,06 Kč (slovy jedenmilionstočtyřicetsedmtisícpětšedesátosm korun českých šest haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.***

Změna ceny vznikla na základě neprovedení některých stavebních prací po bližším ohledání střešního pláště včetně vedlejších nákladů.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnových listů č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikla následovně:

Udržovací práce – Oprava střechy ZŠ Cihelní, Bruntál

1. Cena základní dle smlouvy o dílo	1.197.020,86 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	- 49 452,80 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	1.147.568,06 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu iii. se mění tak, že nově zní:

iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do **31. 3. 2019**.

Změna dokončení stavebních prací si vynutily povětrnostní podmínky, kdy teploty byly tak vysoké, že při pokládce střešní krytiny docházelo k poškození jak vrchní krytiny, tak pokladní vrstvy. Na podzim musely být práce přerušeny z důvodu nedodržení teplot při kladení.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města dne 20.3.2019.

Příloha: Změnové listy č. 1

V Bruntále dne 8.4.2019

V Olomouci dne 8.4.2019

Za objednatele:

Ing. Hana Šutovská - místostarostka

Za zhotovitele:

Miroslav Ott - jednatel

.....

.....