



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo dodatku objednatele: DOD20160141/D01

Číslo dodatku zhotovitele: SOD00105878

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zastoupena:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

akciová společnost

Ing. Roman Veis, NVŘ obchodní, na základě plné moci udělené Ing. Michalem Šteflem, předsedou představenstva OHL ŽS, a.s. a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva OHL ŽS, a.s. ze dne 22. 5. 2013

vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 695

463 42 796

CZ46342796

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

7507-621/0100

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce měnírny Michálkovice“



II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 22. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20160141, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105878) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce měnírny Michálkovice“ (dále také jen „smlouva o dílo“). Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).

III. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně a více prací je popsán ve změnových listech č. 1 a 2.

IV. Předmět dodatku č. 1

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na následujících částech díla. Jedná se o tyto objekty:

SO 101 Stavební úpravy TM Michálkovice

Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se na konci bodu 2.1 doplňuje nový text v tomto znění:
„Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnových listů č. 1 a 2 a jak byly tyto změnové listy vzájemně odsouhlaseny mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto změněném rozsahu.“
- b) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo o částku ve výši 18 259,08 Kč bez DPH a původní znění bodu 6.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

„Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění pracoviště před a po výluce provozu, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.“

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	14 935 819,57 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:	18 259,08 Kč
Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo:	14 954 078,65 Kč

V. Závěrečné ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce měnírny Michálkovice“



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, dle určení:
2x objednatel,
2x zhotovitel,
1x Národní koordinační jednotka (MF ČR),
1x Zprostředkující subjekt (MŽP ČR) a
1x Švýcarská kancelář pro ekonomické záležitosti (SECO).
- 5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis více a méně prací

V Ostravě dne 14. 12. 2016

za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
24

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

V Brně dne 16. 12. 2016

za **OHL ŽS, a.s.**

.....
Ing. Roman Veis
NVŘ obchodní, v plné moci OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

347

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 459 42 796, DIČ: CZ46342796

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. DOD20160141/D01 (objednatel) č. SOD00105787 (zhotovitel)

■ „Rekonstrukce měřírny Michálkovice“ – Seznam více a méně prací

ZL č.	Název	Odpočty	Přípočty	Celkem	Souhlas AD	Souhlas objednatele	Souhlas zhotovitele
1	Záměna omítek	-85 711,48 Kč	112 490,41 Kč	26 778,93 Kč	ano	ano	ano
2	Ziměna umístění odpadní jímky	-8 519,85 Kč	0,00 Kč	- 8 519,85 Kč	ano	ano	ano
		- 94 231,33 Kč	112 490,41 Kč	18 259,08 Kč			