

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 229/2019/HLI

### 1. Objednatel:

#### Obec Těrlicko

se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko  
IČ: 00297666  
DIČ: CZ00297666  
Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce  
Zastoupená ve věcech technických: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce  
Ing. Nikolou Chrobočkovou, investice obce  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov  
Číslo účtu: 1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

### 1. Zhotovitel

#### TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava- Kunčičky  
IČ: 64615391  
DIČ: CZ 64615391  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263  
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti  
Zastoupená ve věcech technických: Lukášem Wartou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 43-7520340297/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“)

uzavírají spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“), tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „*dodatek č. 1*“):

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 229/2019/HLI

(dále jen „*dodatek č. 1*“)

### PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, která se mění o termín plnění díla, na 30.9.2020. Důvodem posunutí termínu plnění díla je vyřešení majetkoprávních vztahů, pozdní vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a klimatické podmínky.

D – 1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

D – 1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

D-1.8. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Těrlicko na svém 8. zasedání dne 30. 10. 2019, pod č. usnesení 166/9/8/19.

V Těrlicku dne: 31. 10. 2019

Za Objednatele

Mgr. Bc. Martin Polášek  
starosta obce

V Těrlicku dne: 31. 10. 2019

Za zhotovitele



Ing. Ivan Demjan  
jednatel společnosti