



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. OBJEDNATELE 29/08512/19-4**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	VHS Břeclav s.r.o.
Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	Lidická 3460/132 690 03 Břeclav
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta	Vít Kučera, jednatel
tel:	519 326 106
email:	vhs@vhsbreclav.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 4204852/0800	Komerční banka, a.s. číslo účtu: 192548651/0100 <i>registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost</i>
--	---

Identifikační číslo:

002 91 463	423 24 149
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel plátcem DPH.	CZ42324149
---	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 2318

Název veřejné zakázky: **Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod**

Stavební povolení: stavební povolení č.j. OSU/2696/18/Pu, které nabylo právní moci dne 7.1.2019 a Územní souhlas č.j. OSU/2423/18, které nabylo právní moci dne 23.11.2018

Místo stavby: Uherský Brod

Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno 615 00,
IČO: 269 17 581

Autorský dozor: JV PROJEKT VH s.r.o.

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Tomáš Potrusil
tel. 519 326 106, mobil 702 217 925
potrusil@vhsbreclav.cz

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o.
tel. mobil: 777 752 958
ivana.susilova@isprojekt.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zaslání daňových dokladů: Zdenka Krupicová, ekonomka
tel. 519 326 106, mobil 728 626 630
krupicova@vhsbreclav.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Manda, DiS.
tel: 572 805 236, mobil: 775 024 807
libor.manda@ub.cz

II. PREAMBULE:

1. Účelem dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08512/19 ze dne 14.01.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění následného dodatku č. 1 ze dne 30.07.2020 a dodatku č. 2 ze dne 11.8.2020, který upravuje změnu závazku v souladu s § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – dodatečné stavební práce, dodávky a služby a dále dodatku č. 3 ze dne 3.9.2020, měnící termín pro dokončení a protokolární převzetí díla.

Následkem havarijního stavu střechy na pavilonu A (její části A2), se smluvní strany dohodly v souladu s čl. III odstavcem 2 písmeno b) smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků na změně dílčího milníku pro SO 04 Objekty pozemní stavitelství, Pavilon A, část A2 a na termínu dokončení a protokolární předání a převzetí díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění rozsah díla dle podrobně specifikovaných položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění, dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 4 (dle § 222 odstavce 4):

Změna závazku dle dodatku č. 4 bez DPH	+20.975,00 Kč
DPH 21%	+4.404,75 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 4 celkem včetně DPH	+25.379,75 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy vč. dodatku č. 3 bez DPH	9.114.234,42 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH	9.135.209,42 Kč
DPH 21%	1.918.393,98 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 včetně DPH	11.053.603,40 Kč

(slovy: Jedenáctmilionůpadesáttřítisícšestsettři, čtyřicet halířů)

3. V čl. III. Doba plnění a místo plnění, se v odstavci 1 mění dílčí milník a mění se termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, a to následovně:

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30 dnů od výzvy objednatele na nástup pro dokončení stavebních prací.

Objednatel stanovuje následující milník, v jakém časovém úseku musejí být níže uvedené práce pro daný stavební objekt SO 04 Objekty pozemního stavitelství provedeny a dokončeny:

SO 04 Objekty pozemního stavitelství (Pavilon A, část A2) Pro pavilon A, část A1 zůstává termín dokončení dle smlouvy o dílo, tj. do 05.10.2020	30 dnu od výzvy objednatele na nástup pro dokončení stavebních prací (předpoklad dokončení prací srpen 2021)
--	---

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Příloha – soupis položek pro změnu rozsahu díla, soupis změn položkový rozpočet s výkazem výměr
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
62. schůze konaná dne 05.10.2020
č. usnesení 1665/R62/20

V Uherském Brodě dne: 05 -10- 2020

Za objednatele:

město Uherský Brod



MĚSTO
UHERSKÝ BROD
-22-

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

V Břeclavi dne:

Za zhotovitele:

VHS BŘECLAV, s. r. o.

VHS Břeclav s.r.o.
Erbiceka 3460/132
690 03 Břeclav
IČ: 323 511 49
IČÚ: CZ12374149



Ing. Vít Kučera
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0402 Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
2000671 Uskladnění a převoz materiálu ze střechy pavilonu A, část A2

Objednatel: Město Uherský Brod IČ: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 975,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	20 975,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 975,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 404,75 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 25 379,75 CZK

V _____

dne

05 - 10 - 2020

VHS Břeclav s.r.o.
 Lidická 3460/132
 69003 Břeclav
 IČ: 42324149
 DIČ: CZ42324149



[Handwritten signature]

Za zhotovitele

MĚSTO
 UHERSKÝ BROD

[Handwritten signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny materiálu a bourací práce	PSU			20 975	100
Cena celkem					20 975	100

Položkový rozpočet

S:	0402	Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
-----------	------	--

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	D96	Přesuny materiálů a bourací práce	20 975,00			
------------	------------	--	------------------	--	--	--

1	00011	Doprava a uskladnění asfaltových pásů a spádových klínů včetně manipulace, energií a pronájmu skladu	kpl	1,00000	14 975,00	14 975,00
---	-------	--	-----	---------	-----------	-----------

pronájem skladu 9 měsíců x1500 :

manipulace při převozu 3520 :

energie a doprava 1000 : 1

1,00000

2	970041250R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm	m	3,00000	2 000,00	6 000,00
---	--------------	---	---	---------	----------	----------

vrtání pro odvětrávací komínky 75 ks