

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08567/20 –1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert
Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal
- IČO/DIČ: [REDACTED] 00291463 / CZ00291463
bank. spojení: ČS, a. s., Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]
- 1.2. Zhotovitel: **ADVISIA, s. r. o.**
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
OR: C 164752 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupen: Ing. Robertem Weiszem
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz
e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:
Ing. Jiří Hoke
e-mail: [REDACTED]
IČO/DIČ: 24668613/CZ24668613
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08567/20 uzavřené dne 29.01.2020 s předmětem smlouvy zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem:

„Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“, (dále jen „PD“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle čl. 3 na základě zjištění, že stávající kanalizační stoky nelze v místě navržené okružní křižovatky přeložit, a tím vznikla potřeba zpracovat statické posouzení stávajících šachet. Dále se jedná o změnu termínu plnění dle čl. 5 této smlouvy související se

skutečnostmi neležícími na straně zhotovitele, a to z důvodu požadavku na změnu zadání ze strany správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ohledně neprovedení okružní křižovatky, který byl po zpracování bezpečnostního auditu vzat zpět.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla o požadované statické posouzení a zajištění stávajících šachet.
2. v čl. 4. Cena díla odst. 4.01. se po dohodě smluvní stran mění cena díla:

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	24.250,00 Kč
DPH 21%	5.092,50 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	29.342,50 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	1.148.500,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	24.250,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	1.172.750,00 Kč
DPH 21%	246.277,50 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.419.027,50 Kč

3. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

DUSP bez dokladové části 1 x do 09.08.2021

DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, průzkumy atd.
v počtu dle odst. 3.04. do 30.09.2021

Projektová dokumentace pro DUSP/PDPS,
včetně konečného položkového rozpočtu stavby,
soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.04. do 15.11.2021

Výstavní panel do 15.11.2021


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.



Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
92. schůze konaná dne 23.08.2021
č. usnesení 2311/R92/21

V Uherském Brodě, dne 10 -09- 2021

V Uherském Brodě, dne 13 -09- 2021



za zhotovitele
Ing. Robert Weisz
jednatel



.....
za objednatele
Ing. Ferdinand Kubánik
starosta

