



# Dohoda o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TS/0050/20-SD ze dne 31. 03.2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689, email: mbilanic@slezska.cz  
– vedoucí odboru technické správy - odbor technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,

e-mail: tdusek@slezska.cz – referent správy budov – odbor technické správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000005

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

### EBM TZB, s.r.o.

sídlo: Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66202

ID datové schránky: jx2p58c

zástupce: Dušan Tureček, jednatel

ve věcech smluvních: Pavel Štěpánek, vedoucí obchodního oddělení

mobil: [REDACTED], e-mail: pstepanek@ebmbrno.cz

ve věcech technických: Ing. Mojmír Rohlínek, vedoucí výroby

mobil: 602 565 717, e-mail: mrohlinek@ebmbrno.cz

IČO: 29213631

DIČ: CZ29213631

bankovní ústav: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 274844294/0300

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TS/0050/20-SD ze dne 31.03.2020 (dále jen „Dohoda“)



## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1780/RMOB-Sle/1822/34 ze dne 18.03.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Pěší v Ostravě- Muglinově**“, zadané zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. TS/0050/20-SD, přičemž cena za dílo činila 9 890 000 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2350/RMOB-Sle/1822/47 ze dne 12.08.2020) Dohodu o změně obsahu závazku č.1 ke smlouvě o dílo, kterou se cena za dílo zvýšila o rozdíl mezi dodatečnými stavebními pracemi a méněpracemi v částce 190 453,02 Kč bez DPH a změnil se předmět plnění.
3. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu (změnové listy), který je přílohou této dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody č.2 o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 11,4 % původní hodnoty závazku.

XIV. Změnový list č. 14 - Na rámec zadávací dokumentace a v souladu s požadavky objednatele a školy se provedou tyto dodatečné práce:

- oprava rohových lišt ve 2.NP-21 ks a v 1.NP-91ks
- změna kabeláže vč. uložení v prostoru chráněné únikové cesty – místnosti č. 1.04, 1.08 a 1.12
- zařezání kabeláže pod omítku – místnosti č. 1.03 a 1.07 (kotelna)
- doplnění požárně odolného sádrokartonu v prostoru chráněné únikové cesty
- demontáž zděného pilíře v místnosti č. 1.05/A – chemická učebna
- změna velikosti požárně odolných dveří do sádrokartonu (14ks)
- zařezání kabeláže elektronického zabezpečovacího systému v místnostech č. 1.01/A, 1.04/A a 1.24/B
- oprava zárubní po demontáži dřevěného soklu u místnosti náhradního zdroje
- doplnění nouzové signalizace na WC pro invalidy – místnost č. 1.22/C
- doplnění rozvaděče v místnosti č. 1.05/A dle požadavků zhotovitele chemické učebny
- doplnění 1 ks svítidla s předradníkem v šatně
- oprava původního sádrokartonového obkladu v jídelně

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

XV. Změnový list č. 15 - Zadávací dokumentace dle čl. I odst. 1. Dohody předpokládá provedení přívodů pro rekuperační jednotky do jednotlivých tříd, včetně instalace zásuvky a proudového chrániče. Tyto přívody jsou součástí investiční akce realizované jiným zhotovitelem.

Dochází ke snížení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

XVI. Změnový list č. 16 - Na rámec zadávací dokumentace a v souladu s požadavky objednatele a školy se provedou tyto dodatečné práce:

- nová kabeláže pro elektronický zabezpečovací systém – místnost č. 1.01/C
- zasekání kabeláže elektronického zabezpečovacího systému v 1.NP budov C a B místnosti č. 1.03, 1.07, 1.21, 1.12, 1.13, 1.10
- doplnění aktivních prvků datového rozvaděče DR-4



- zasekání původních kabeláží na budově D (tělocvična, místnosti č.1.01, 1.03, 1.05)
- instalace WIFI komponentů
- instalace telefonních přístrojů do kanceláří a kabinetů, úprava, případně výroba koncových šňůr k přístrojům
- odpočet DALI na objektu D – osvětlení tělocvičny
- doplnění zásuvkové skříně na objektu D – tělocvična
- výměna vadného proudového chrániče v kuchyni
- odpočet malby (barevné provedení)
- změna ovládání osvětlení – místnost č. 1.12/A
- úprava sádkartonového podhledu na sociálních zařízeních u tělocvičny z důvodu montáže nových svítidel – místnosti č. 1.07, 1.08, 1.13 a 1.14

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

XVII. Změnový list č. 17 - Na rámec zadávací dokumentace a v souladu s požadavky objednatele a školy se provedou tyto dodatečné práce:

- obnovení nátěru soklu – objekt D, v místnosti č.1.06 a 1.12 (WC)
- výměna 2 ks halogenových svítidel u tenisového kurtu a u vstupu do kotelny
- úprava kabeláže v kazetových stropích po předchozích el. instalacích – objekt D
- demontáž kazetových stropů, izolační vaty a parozábrany - opětovná montáž – objekt D
- zhotovení krytů na svítidla NO v tělocvičně – objekt D
- výměna původních koncových prvků v prostorách objektu D
- realizace přívodu 230V do racku v 1.NP – objekt D
- doplnění 4 ks zásuvek 230V do prostoru nářad'ovny – objekt D
- konfigurace a zprovoznění síťových komponentů s ohledem na stávající systém na škole

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

## Článek II.

### Předmět Dohody

1. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
  2. *Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba. Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodách o změně obsahu závazku č. 1 a č.2 a jejich Položkových rozpočtech, které tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a č. 2 a jsou jejich nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.*
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
  1. *Cena za Dílo ve výši 10 232 653,72 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí) a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí) a Dohody o změně obsahu závazku č. 2 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí) a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 2 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.*
3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.



### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž objednatel i zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

### Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2523/RMOB-Sle/1822/1822 ze dne 30.09.2020.

*Za Objednatele*



*Za Zhotovitele*

Datum:

Datum:

Místo:

Místo:



Bc. Richard Vereš  
starosta

Dušan Tureček  
jednatel

**Příloha:** položkový rozpočet