

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 1/2020

I. Smluvní strany

1. **Objednatel** Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
statutární zástupce: Ing. Miroslav Sommer, předseda spolku
IČO : 00529672
bank. spoj.: Česká spořitelna
číslo účtu: 5766501389/0800
tel.: 603 296 805
e-mail: tjiskrahb@seznam.cz *dále jen objednatel*
2. **Zhotovitel :** HV stavby a práce s. r. o.
Krátká 157, 664 61 Rajhradice
statutární zástupce: Volodymyr Holinka, jednatel
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
bank. spoj.: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-1091740227/0100
tel.: 776 351 190
e-mail: holinka.v@seznam.cz *dále jen zhotovitel*

II. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Tento Dodatek č. 1 doplňuje bod č. VII. Provádění díla uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2020 o bod č. 23: Zhotovitel předložil objednateli předpokládaný harmonogram prací a platební kalendář. Tento může být na základě žádosti objednatele v rámci realizace zhotovitelem aktualizován v návaznosti na skutečný průběh prací. Harmonogram se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo viz. Příloha č. 3 - Harmonogram prací a platební kalendář.

III.

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Příloha č.3 - Harmonogram prací a platební kalendář

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 22. 4. 2020

.....
Ing. Miroslav Sommer
předseda spolku




Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 22. 4. 2020.

HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157
664 61 Rajhradice
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

.....
Volodymyr Holinka
jednatel



**Předpokládaný harmonogram postupu prací
Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod**

ORD 2/0 | 1.1 | 0.0

2020

Týden->	Poč. T.	Cena/Týden	Červen							Červenec							Srpen							Září							Říjen													
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44															
Termin Od: 01.05.2020 Do: 31.10.2020	27																																											
Celková doba realizace: 183 dnů	1																																											
Převzetí stavby	2																																											
Přípravné a organizační práce																																												
Poznámka																																												
Stavba+VO	27	226 236,10																																										
	20	305 418,74																																										
1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	20	305 418,74																																										
Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod																																												
1 Zemní práce	10	1 697,08																																										
2 Základy a zvláštní zakládání	10	30,80																																										
5 Komunikace	10	3 410,00																																										
62 Úpravy povrchů vnější	16	68 898,01																																										
94 Lešení a stavební výťahy	18	16 995,63																																										
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6	901,08																																										
99 Staveništní přesun hmot	20	1 108,49																																										
F0851 Elektroinstalace	10	3 000,00																																										
F0852 Hromosvod	15	9 900,00																																										
762 Konstrukce tesalské	14	9 563,57																																										
764 Konstrukce kempřijské	15	150 244,30																																										
765 Krytiny tvrdé	5	7 278,54																																										
766 Konstrukce truhlářské	8	5 984,32																																										
767 Konstrukce zámečnické	5	7 125,56																																										
769 Otvorové prvky z plastu	7	119 805,97																																										
775 Podlahy výškové a parketové	10	103 419,27																																										
784 Malby	10	1 360,00																																										
D96 Přesuny suťi a vypořených hmot	11	4 431,47																																										
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	20	4 551,28																																										
Časová rezerva zhotovitele	5																																											
Jakýkoliv text																																												
Celkem za stavbu		6 200 000																																										
Měsíční finanční plnění - předpoklad		6 200 000																																										
			888 791							1 804 419							1 506 219							1 765 065							132 506							0						