

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 29/08756/20 - objednatele

č. - zhotovitele

### 1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou  
za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík  
Oddělení investic, Dagmar Braunerová  
e-mail: [REDACTED]  
IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463  
bank. spojení: ČS, a.s., Uherský Brod  
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel: **ADVISIA s.r.o.**  
se sídlem: Pernerova 659/31a, PRAHA 8  
OR: C 164752 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupen: Ing. Robertem Weiszem  
za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz  
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:  
Ing. Jiří Hoke  
e-mail: [REDACTED]  
IČO/DIČ: 24668613/CZ24668613  
bank. spojení: Komerční banka  
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08756/20 uzavřené dne 14.04.2020 s předmětem smlouvy – zpracování projektové dokumentace s názvem:

**Cyklistická stezka Uherský Brod – Prakšice, část Uherský Brod, (dále jen „PD“),**

(dále jen „smlouva“).

## 2. Preambule

2.01. Hlavním důvodem uzavření dodatku je posun termínu plnění díla. Posun termínu je vyvolán projednáním se DI PČR a jejich požadavkem na změnu trasy stezky pro pěší a cyklisty (dále jen „stezka“) – konkrétně místa sdruženého přejezdu pro cyklisty a místa pro přecházení pro chodce přes silnici III/49714 (dále jen „sdružený přechod“) a na doplnění osvětlení sdruženého přechodu. Posunutí termínu plnění díla neohrozí podání žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI, protože vyhlášení výzvy o příspěvek z rozpočtu SFDI se posunulo z předpokládaného termínu říjen 2020 na leden 2021.

2.02. Požadavky DI PČR vyvolaly tyto práce:

1. geodetické zaměření podél pozemku p.č. 7920 v k.ú. Uherský Brod
2. posun stezky a sdruženého přechodu blíže ke křižovatce na Maršov, který na 2. projednání požadoval vrátit zpět a posunout výjezd pro zemědělce (nelze sloučit sjezd pro zemědělce a stezky)
3. osvětlení sdruženého přechodu

Vícepráce požadovaná objednatelem je úprava šířky stezky z 3 m na 2,5 m – vyřeší částečně kolizi se slaboproudým kabelem společnosti CETIN a sníží náklady stavby.

## 3. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem v souladu s důvody uvedenými v preambuli se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy se mění v odst. 3.01. název projektové dokumentace takto v souladu s účelem využití stezky takto:

Stezka pro pěší a cyklisty Uherský Brod – Prakšice, část Uherský Brod, (dále jen „PD“)

3.02. v čl. 4. Cena za dílo se mění v odst. 4.01. za práce uvedené v preambuli takto:

Geodetické doměření	5.000 Kč
Úpravy PD před vydáním DUSP	15.000 Kč
Osvětlení sdruženého přechodu	6.000 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>26.000 Kč</b>

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Celková cena (původní)	228.000	47.880	275.880
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>26.000</b>	<b>5.460</b>	<b>31.460</b>
Celková cena dle dodatku	254.000	53.340	307.340

3.03. v čl. 5. Doba a místo plnění se mění v odst. 5.01. termíny plnění takto:

DUSP čistopis včetně dokladové části  
v počtu dle odst. 3.04 smlouvy o dílo

do **31.08.2020**

PDPS čistopis včetně položkového

rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr  
v počtu dle odst. 3.04. smlouvy o dílo:

do **30.10.2020**

#### 4. Závěrečná ustanovení


- 4.01. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.02. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 4.03. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.04. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- 4.05. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.06. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
57. schůze konaná dne 13.07.2020  
č. usnesení 1442/R57/20

Praha, dne 3.8.2020

Zhotovitel:



Ing. Robert Weisz  
jednatel

Uherský Brod, dne 28-07-2020

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta