



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele 29/08924/20-1

číslo smlouvy zhotovitele 76 0604 27-183 5 342

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Skanska, a. s.

Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín

186 00

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Jiří Vinklárěk, ředitel závodu

Ing. Lubomír Pilný, projektový manažer

tel:

ema

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

ING Bank

číslo účtu:

registrované pro

002 91 463

262 71 303

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ699004845

*objednatel není pro tuto zakázku plátcem DPH*

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
městský soud v Praze oddíl B vložka č. 15904

Název veřejné zakázky:

## **Rekonstrukce ul. Soukenická a ul. U Fortny - I. etapa**

### **II. PREAMBULE:**

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/08924/20 ze dne 31.08.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 4. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací a provedení dodatečných a nepředvídaných stavebních prací nutných pro realizaci díla.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 1, 2 a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenení jednotlivých změnových listů).

Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

ZL 1 SO101 Místní komunikace – nedotační část

ZL 2 SO103 Parkoviště – dotační část

### **III. PŘEDMĚT DODATKU:**

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, 2.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (navyšuje) cena díla za zhotovení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 1, 2 takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Vícepráce (provedené práce)	+494.852,36 Kč
Méněpráce (neprovedené práce)	-137.940,00 Kč
Celkem cena Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona tj. 8,3 %	632.792,36 Kč

**Celková cena díla se mění takto:**

Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH	7 649 653,93 Kč
Změna závazku (dle dodatku č. 1) bez DPH	356.912,36 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	<b>8.006.566,29 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.681.378,92 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>9.687.945,21 Kč</b>

(slovy: devět milionů šestset osmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a dvacet jedna haléřů včetně DPH)

**IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován k jednotlivým změnovým listům 1, 2
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
57. schůze konaná dne 13.07.2020  
č. usnesení 1495/R57/20

V Uherském Brodě dne 01-04-2021

V Brně dne 24.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

Skanska, a. s.

Ing. Ferdinand Kubáňk  
Starosta





Jiří Vinklárek  
ředitel závodu

Ing. Lubomír Pilný  
projektový manažer



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

 UHERSKÝ BROD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Investor:	město Uherský Brod, IČ 00291463	
Zhotovitel:	SKANSKA, a. s., IČ: 26271303	
Změnový list vystavil:	Město Uherský Brod, ORM, Libor Obadal	
Datum:	05.03.2021	
Název akce:	<b>Polopropustné parkoviště ulic Soukenická a U Fortny - I. etapa, Uherský Brod“</b>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 29/08924/20 ze dne 31.08.2020 tuto změnu rozsahu díla.		
<b>Předmět změny: SO101 Místní komunikace – neuznatelné náklady</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>Změny závazku § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>		
Při realizaci stavby bylo po odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky zjištěno, že v konstrukční vrstvě navržené vozovky se nachází trhlinami narušená betonová vrstva o tl. 200 mm na podkladní ploše z železobet. panelů, kterou bylo zapotřebí vybourat včetně odstranění železobet. panelů. Z důvodu nevyhovující únosnosti zemní pláně byla v potřebném rozsahu provedena její sanace spolu se zajištěním ochrany podzemních inženýrských sítí.		
V souvislosti s odstraněním betonové vrstvy s železobet. panely nebylo provedeno předpokládané odstranění konstrukční vrstvy ze štěrkodrtiv plném rozsahu, které se z rozpočtu odečítá.		
Vyjádření za autorský dozor projektanta Zdeněk Vladyka		
Vyjádření za technický dozor objednatele Josef Krajsa		
Počet připojených listů specifikací: 1x změnový rozpočet	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:  - 82.280 Kč	Cena víceprací bez DPH:  222.575,36 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b>  140.295,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Robert Vráhlík 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Lubomír Pilný 	
Datum:	Datum: 24.3.2021	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **ZV20-0501**                    **REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1**

**SO101 Místní komunikace - ZL 1 - neuznatelné náklady**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

**Křižíkova 682/34a**

**186 00**

**Praha 8, Karlín**

IČO: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

SO101 Místní komunikace - vícepráce			222 575,36
SO101 Místní komunikace -méněpráce			-82 280,00
<b>Celkem</b>			<b>140 295,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 462,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**169 757,39 CZK**

v

dne

sdfsdf

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>					
SO101	Místní komunikace - vícepráce		222 575,36		222 575,36	
SO101	Místní komunikace- méněpráce		-82 280,00		-82 280,00	
	Celkem za stavbu bez DPH				140 295,36	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1
O:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - neuznatelné náklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01a Zemní práce</b>						<b>171 522,36</b>		
88	113109321R00	Vybourání betonu tl. 200 mm	m2	380,00	369,00	140 220,00	822-1	RTS 20/ I
89	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	300,00	59,40	17 820,00		
90	12220201R00	Ruční odkopávky, prokopávky - podkopání pod inženýrskými sítěmi 4x - plynovod + kabel CETIN + VN + parovod+ zásyp ŠTP 0-4	m3	6,00	1 880,00	11 280,00	822-1	RTS 20/ I
91	120001101R00	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,00	194,06	1 164,36	822-1	RTS 20/ I
92	175200010RAO	Obsyp potrubí včetně materiálu ze ŠTP 0/4 - plynová přípojka	m3	1,20	865,00	1 038,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>29 321,00</b>		
33	12220201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	15,00	35,00	525,00	800-1	RTS 20/ I
34	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	15,00	5,00	75,00	800-1	RTS 20/ I
35	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele	m3	15,00	95,00	1 425,00	800-1	RTS 20/ I
34	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	15,00	20,00	300,00	823-1	RTS 20/ I
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	100,00	85,00	8 500,00	822-1	RTS 20/ I
93	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	320,00	19,00	6 080,00	823-1	RTS 20/ I
94	67390528R	Textilie jutařská netkaná PP/400 -400 g/m2	m2	320,00	38,80	12 416,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>21 732,00</b>		
86	979001111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot vč. uložení	t	362,20	60,00	21 732,00	801-3	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>222 575,36</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BRŮD E1
O:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - neuznatelné náklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-68 000,00</b>		
17	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-680,00000	100,00	-68 000,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-14 280,00</b>		
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zhotovitele odvoz na skládku zhotovitele	t	-204,00000	60,00	-12 240,00	801-3	RTS 20/ I
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-204,00000	10,00	-2 040,00	801-3	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>-82 280,00</b>		





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Investor:	město Uherský Brod, IČ 00291463	
Zhotovitel:	SKANSKA, a.s., IČ: 26271303	
Změnový list vystavil:	Město Uherský Brod, ORM, Libor Obadal	
Datum:	05.03.2021	
Název akce:	<b>Polopropustné parkoviště ulic Soukenická a U Fortny - I. etapa, Uherský Brod“</b>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 29/08924/20 ze dne 31.08.2020 tuto změnu rozsahu díla.		
<b>Předmět změny: SO103 Parkoviště – uznatelné náklady</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>		
<b>Změny závazku § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>		
Při realizaci stavby bylo po odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky zjištěno, že v konstrukční vrstvě navrženého parkoviště se nachází trhlinami narušená betonová vrstva o tl. 200 mm, kterou bylo zapotřebí vybourat. Z důvodu nevyhovující únosnosti zemní pláně byla provedena její sanace. V ploše navrženého parkoviště bylo po provedení zemních prací zjištěno statické narušení bet. skruží u stávajících šachet, které bylo zapotřebí vyměnit. V souvislosti s odstraněním betonové vrstvy nebylo provedeno předpokládané odstranění konstrukční vrstvy ze šterkodrti v plném rozsahu, které se z rozpočtu odečítá.		
Vyjádření za autorský dozor projektanta Zdeněk Vladyka		
Vyjádření za technický dozor objednatele Josef Krajsa		
Počet připojených listů specifikací: 1x změnový rozpočet	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:  - 55.660 Kč	Cena víceprací bez DPH:  272.277,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :  216.617,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Robert Vráblík</u> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Lubomír Pilný</u> 	
Datum:	Datum: 24.3.2021	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV20-0501 REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1**

**SO103 Parkoviště - ZL 2 - uznatelné náklady**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Skanska a.s.**

**Křižíkova 682/34a**

**186 00**

**Praha 8, Karlín**

IČO: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

SO103 Parkoviště - vícepráce

272 277,00

SO103 Parkoviště - méněpráce

-55 660,00

**Celkem**

**216 617,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

45 489,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**262 106,57 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

sdfsdf

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>					
SO103	Parkoviště - vícepráce		272 277,00		272 277,00	
SO103	Parkoviště - méněpráce		-55 660,00		-55 660,00	
Celkem za stavbu bez DPH					216 617,00	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BRŮD E1
O:	SO103	PARKOVIŠTĚ
R:	SO103	PARKOVIŠTĚ - uznatelné náklady - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 01a</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>169 740,00</b>		
70	113109321R00	Vybourání betonu tl. 200 mm	m2	460,00	369,00	169 740,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>71 323,00</b>		
31	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	69,00	50,00	3 450,00	800-1	RTS 20/ I
32	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	69,00	5,00	345,00	800-1	RTS 20/ I
33	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele	m3	69,00	50,00	3 450,00	800-1	RTS 20/ I
34	162702199R00	Poplatek za skládku dřvu	m3	69,00	10,00	690,00	823-1	RTS 20/ I
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	460,00	80,00	36 800,00	822-1	RTS 20/ I
72	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	460,00	19,00	8 740,00	823-1	RTS 20/ I
73	67390528R	Textilie jutařská netkaná PP/400 -400 g/m2	m2	460,00	38,80	17 848,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>19 070,00</b>		
74	894411010.1	Odstranění kónusu a skruže výšky 1m u stávajících šachet	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	823-1	RTS 20/ I
75	894411010.2	Osazení nového kónusu a skruže výšky 1m u stávajících šachet	kus	4,00	3 400,00	13 600,00	822-1	RTS 20/ I
76	113109.R	Provedení úpravy ŽB desky nad starou šachtou	kus	1,00	1 470,00	1 470,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>12 144,00</b>		
68	979001111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot vč. uložení	t	202,40	60,00	12 144,00		
<b>Celkem</b>						<b>272 277,00</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	ZV20-0501	REK-CE UL.SOUKENICKÁ A U FORTNY, UH.BROD E1
O:	SO103	PARKOVIŠTĚ
R:	SO103	PARKOVIŠTĚ - uznatelné náklady - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-46 000,00</b>		
17	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-460,00000	100,00	-46 000,00	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-9 660,00</b>		
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zhotovitele odvoz na skládku zhotovitele	t	-138,00000	60,00	-8 280,00	801-3	RTS 20/ I
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-138,00000	10,00	-1 380,00	801-3	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>-55 660,00</b>		