

Město Znojmo

IČ: 00293881

se sídlem Obroková 1/12 , 669 22 Znojmo
zastoupeno Janem Groisem, MBA, starostou
(dále jen „**Oprávněný**“)

a**Froněk, spol. s r.o.**

IČ: 47534630,

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ: 269 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 15879
zastoupena Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
(dále jen „**Povinný**“)

spolu (dále společně jen „**smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku
v souladu s ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“) tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

I.

Účel dohody

- 1.1.** Účel, který výše uvedené smluvní strany sledují sepsáním této Dohody, spočívá v narovnání mezi smluvními stranami této Dohody sporných a pochybných vzájemných práv a povinností a v nahrazení těchto sporných a pochybných vzájemných práv a povinností závazkem novým.
- 1.2.** Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení této dohody musí být vykládána tak, aby bylo možno dosáhnout účelu uvedeného v článku 1.1. této Dohody.

II.

Předmět Dohody

- 2.1.** Předmětem Dohody je narovnání mezi smluvními stranami této Dohody sporných a pochybných vzájemných práv a povinností plynoucích z Oprávněným tvrzené odpovědnosti Povinného za újmu, jejíž okolnosti vzniku, rozsah a další náležitosti jsou uvedeny níže v této Dohodě, kteroužto odpovědnost však Povinný neuznává, a v nahrazení těchto sporných a pochybných vzájemných práv a povinností závazkem novým.

III.

Skutkový základ sporného závazku

- 3.1.** Povinný na základě smlouvy uzavřené dne 12. 7. 2016 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako objednatelem a vedoucím účastníkem sdružení „Společnost pro Znojmo obchvat“, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 49454501, jako zhotovitelem, realizuje prostřednictvím svých podzhotovitelů: SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**Podzhotovitel SILNICE GROUP a.s.**“), a HABAU CZ s.r.o., IČ: 26068338, se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6,

370 01 České Budějovice 1 (dále jen „Podzhotovitel HABAU CZ s.r.o.“), stavební práce na stavbě „Silnice I/38 Znojmo obchvat II“ (dále jen „Stavební práce“).

- 3.2. Podzhotovitel HABAU CZ s.r.o. v souvislosti s prováděnými Stavebními pracemi požádal Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad mj. o povolení úplné uzavírky silnice II/361 (ul. Přímětická) ve Znojmě, a to v termínu od 23. 7. 2018 do 8. 12. 2018 (dále jen „Původní žádost“). Silniční správní úřad Původní žádosti, po projednání se zákonem určenými subjekty vč. Oprávněného, vyhověl, požadovanou úplnou uzavírku silnice II/361 (ul. Přímětická) ve Znojmě v termínu od 23. 7. 2018 do 8. 12. 2018 povolil a současně stanovil obousměrně objízdnou trasu, přičemž délka objízdné trasy činila 4,600 km (dále jen „Původní uzavírka“ a „Rozhodnutí o povolení Původní uzavírky“).
- 3.3. V důsledku nedokončení Stavebních prací, pro které byla Původní uzavírka požadována a povolena, v časovém rámci Původní uzavírky nebylo možné provoz na dotčené komunikaci po skončení Původní uzavírky obnovit, neboť to technický stav dotčené komunikace vyvolaný nedokončenou stavební činností neumožňoval.
- 3.4. Příslušnému silničnímu správnímu úřadu byla v této souvislosti předložena nová žádost o úplnou uzavírku silnice II/361 (ul. Přímětická) ve Znojmě ze dne 19. 11. 2018, kterou jako žadatel podal Podzhotovitel SILNICE GROUP a.s. Úplná uzavírka silnice II/361 (ul. Přímětická) ve Znojmě byla požadována pro termín 9. 12. 2018 až 30. 4. 2019, tedy pro termín bezprostředně navazující na Původní uzavírku. Jako důvod požadované uzavírky byla udávána Výstavba nadjezdu v rámci akce „I/38 Znojmo, Obchvat II“ (dále jen „Dodatečná žádost“).
- 3.5. Na základě Dodatečné žádosti vydal dne 6. 12. 2018 Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad pod spis. zn.: SMUZN 19372/2018 DOP/Za správní rozhodnutí, jímž nově požadovanou úplnou uzavírku silnice II/361 (ul. Přímětická) ve Znojmě v termínu od 9. 12. 2018 do 30. 04. 2019 povolil a současně stanovil obousměrně objízdnou trasu, přičemž délka objízdné trasy znovu činila 4,600 km (dále jen „Dodatečná uzavírka“ a „Rozhodnutí o povolení Dodatečné uzavírky“).
- 3.6. Oprávněný jako objednatel na základě smlouvy č. 2700/2009 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy uzavřené dne 1. 12. 2009 s dopravcem Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o. (dále také jen „Smlouva MAD“), čerpá plnění spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti Oprávněného a zájmového okolí Oprávněného provozováním městské autobusové dopravy, přičemž za toto plnění hradí Oprávněný dopravci prokazatelnou ztrátu do sjednané úrovně. Nad rámec limitu úhrady prokazatelné ztráty sjednaného ve Smlouvě MAD hradí Oprávněný dopravci i nepředvídatelné prokazatelné náklady, za které se dle Smlouvy MAD považuje i změna počtu skutečně ujetých kilometrů dle jízdních řádů v návaznosti na změny jízdních řádů vyžádaných a schválených Oprávněným.
- 3.7. Původní uzavírka i Dodatečná uzavírka měly za následek nutnost vedení tras linek městské autobusové dopravy provozované na základě Smlouvy MAD v Původní uzavírkou a Dodatečnou uzavírkou dotčeném úseku po objízdné trase, která je delší než vlastní uzavírkou dotčený úsek. Důsledkem tohoto stavu je vznik vícenákladů na straně Oprávněného v podobě zvýšení počtu skutečně ujetých kilometrů dle výlukových jízdních řádů. Tyto vícenáklady je Oprávněný dle Smlouvy MAD povinnou dopravci uhradit v prokázané výši.

- 3.8. Oprávněný na základě Smlouvy MAD uhradil v důsledku Dodatečné uzavírky dopravci vícenáklady v částce ve výši 2.220.531,10 Kč.

IV.

Sporný závazek

- 4.1. Oprávněný má za to, že Stavební práce, k jejichž provedení byla Původní uzavírka povolena, nebyly - v rozporu s předloženým harmonogramem, který byl podkladem pro povolení Původní uzavírky, když v podmínkách Rozhodnutí o povolení Původní uzavírky silniční správní úřad uložil, že: „*Žadatel zajistí, aby stavební práce probíhaly dle přiloženého harmonogramu prací nepřetržitě (s výjimkou předepsaných technologických přestávek a v případech nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci konkrétního druhu prací) tak, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu.*“, a tedy předložený harmonogram prací musel dokládat proveditelnost veškerých stavebních prací, pro které byla Původní uzavírka žádána, v rámci stanoveného termínu Původní uzavírky, jinak by rozhodnutí o povolení Původní uzavírky nemohlo být vydáno - v uvedeném termínu dokončeny, a to ze subjektivních důvodů spočívajících na straně zhotovitele, resp. na straně jeho Podzhotovitelů SILNICE GROUP a.s. a HABAU CZ s.r.o.

- 4.2. Oprávněný má s ohledem na výše uvedené a rovněž na to, že dle jeho názoru:

- (i.) Stavební práce, pro které byla požadována a povolena Původní uzavírka, nebyly zhotovitelem v požadovaném a v souladu s tímto požadavkem stanoveném termínu Původní uzavírky – v rozporu s žadatelem předloženým harmonogramem prací – dokončeny, a to dle informací a podkladů, které má Oprávněný k dispozici, ze subjektivních důvodů spočívajících na straně Povinného coby zhotovitele, resp. na straně Podzhotovitelů SILNICE GROUP a.s. a HABAU CZ s.r.o.;
- (ii.) vyžádání Dodatečné uzavírky představuje už jen nutný a bezprostřední následek neprovedení těchto stavebních prací v rámci Původní uzavírky a z toho pramenícího současného technického stavu dotčené komunikace, který zcela znemožňuje její, byť i jen omezené, užívání k průjezdu linek městské autobusové dopravy provozované na základě Smlouvy MAD;
- (iii.) na straně Oprávněného i po uplynutí termínu Původní uzavírky v důsledku neprovedení stavebních prací, pro které byla požadována a povolena Původní uzavírka, a z toho plynoucí faktické i právní neprůjezdnosti dotčené komunikace vznikly dodatečné vícenáklady, bezprostředně způsobené nutností vést trasy linek městské autobusové dopravy provozované na základě Smlouvy MAD v Dodatečnou uzavírkou dotčeném úseku po objízdě trase, která je delší než vlastní uzavírkou dotčený úsek, a z toho pramenícího navýšení počtu skutečně ujetých kilometrů dle jízdnicích řádů v návaznosti na změny jízdnicích řádů;

za to, že na Oprávněnému výše popsaným postupem Povinného, tedy neprovedením, resp. včasným nedokončením Stavebních prací, pro které byla požadována a povolena Původní uzavírka, byla způsobena majetková újma, tedy škoda, kterou představuje částka ve výši 2.220.531,10 Kč, kterou Oprávněný na základě Smlouvy MAD uhradil dopravci jako vícenáklady na provozování městské autobusové dopravy po objízdě trase, které by za řádného chodu věcí vynaložit nemusel (dále jen „*Tvrzená škoda*“).

- 4.3. Povinný má za to, že Oprávněným uplatněný nárok na náhradu Tvrzené škody není důvodný, přičemž své stanovisko opírá zejména o následující důvody:

- (i.) v době podání Původní žádosti nebylo možné projednávat uzavírky na dobu delší, než jeden rok dopředu (a tedy ani na období Dodatečné uzavírky), přičemž tyto

skutečnosti byly zcela nezávislé jak na Povinném, tak na Podzhotovitelích, a proto tyto skutečnosti nemohou jít k tíži Povinného;

- (ii.) projednání uzavírek a objízdných tras je třeba činit vždy v návaznosti na co nejaktuálnější dopravní situaci, neboť plánované i havarijní opravy komunikací mohou vyžadovat uzavírku dané komunikace a tím vyvolání potřeba najít vhodnou objízdnou trasu;
- (iii.) opatření spočívající v povolení Dodatečné uzavírky bylo nezbytné mj. s ohledem na průběh Stavebních prací a na zabránění případnému vzniku škod na majetku a zdraví třetích osob;
- (iv.) v dané lokalitě byla celá řada jiných uzavírek v rámci jiných staveb, což se zásadním způsobem promítlo též do načasování a do doby trvání Původní uzavírky, neboť jednotlivé uzavírky a objízdné trasy nesměly být v kolizi;
- (v.) Povinný nemůže být za Tvrzenou škodu shledán odpovědným s ohledem na ust. § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle něhož platí, že: *„Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.“*;
- (vi.) není pravdou, že by kromě Původní uzavírky nebyly další uzavírky očekávatelné či plánované;
- (vii.) není pravdou, že za účelem odstranění zpoždění Stavebních prací bylo nutno podat Dodatečnou žádost;
- (viii.) Dodatečná uzavírka a omezení z ní vyplývající byly provedeny nikoliv bezdůvodně, ale na základě Rozhodnutí o povolení Dodatečné uzavírky.

V.

Narovnání

- 5.1. S ohledem na výše uvedená protichůdná stanoviska Oprávněného a Povinného ve vztahu k Tvrzené škodě a odpovědnosti za ni, jsou právo Oprávněného na náhradu Tvrzené škody Povinným a tomuto právu odpovídající povinnost Povinného k náhradě této Tvrzené škody Oprávněnému mezi smluvními stranami sporné (dále jen „*Dosavadní sporný závazek*“).
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že každá z nich si je vědoma finanční i časové náročnosti případného soudního sporu o plnění z titulu *Dosavadního sporného závazku*. Nadto jsou si smluvní strany vědomy nejistého výsledku takového soudního sporu a s tím spojeného rizika neúspěchu kterékoliv ze smluvních stran v něm, kdy případný neúspěch ve sporu bude mít navíc za následek vznik povinnosti uhradit úspěšné straně sporu náklady řízení.
- 5.3. Ve snaze vyhnout se finančním i časovým nákladům a riziku spojeným s případným soudním sporem, a dostat tak povinnosti péče řádného hospodáře, sjednávají smluvní strany narovnání tak, že *Dosavadní sporný závazek*, coby *dosavadní závazek* mezi smluvními stranami sporný, se nahrazuje novým závazkem, jehož obsah je vymezen v článku VI. této dohody (dále jen „*Nový závazek*“). Povinný se tak zavazuje splnit vůči Oprávněnému namísto *Dosavadního sporného závazku* *Nový závazek* s tím, že Oprávněný tento závazek Povinného přijímá.

VI.

Nový závazek

- 6.1.** Smluvní strany se dohodly, že obsahem Nového závazku je právo Oprávněného vůči Povinnému na poskytnutí plnění v hodnotě 600.000,- Kč a tomu odpovídající povinnost Povinného vůči Oprávněnému takové plnění poskytnout, přičemž toto plnění bude nepeněžité a bude spočívat v tom, že Povinný pro Oprávněného provede na svůj náklad a nebezpečí v ujednaném čase a za dalších dále sjednaných podmínek níže specifikované stavební práce. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany výslovně ujednávají, že řádné a včasné poskytnutí plnění, které je předmětem Nového závazku, má za následek zánik Nového závazku splněním, přičemž Povinnému v souvislosti s poskytnutím tohoto plnění nevzniká vůči Oprávněnému žádné právo na jakékoliv protiplnění.
- 6.2.** Smluvní strany se dohodly, že Povinný pro Oprávněného provede stavební práce včetně dodávky potřebného materiálu a služeb, jejichž podrobná specifikace, ocenění a harmonogram provádění těchto prací, který představuje ujednání smluvních stran o době, do kdy je Povinný povinen stavební práce provést, včetně specifikace postupů a materiálů, které je Povinný povinen použít, je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody, která tvoří nedílnou součást této Dohody a Nového závazku (dále jen „*Stavební práce*“).
- 6.3.** Povinný je zejména povinen:
- 6.3.1.** provést Stavební práce v souladu s Novým závazkem;
 - 6.3.2.** provést Stavební práce v ujednané době, a to s dodržáním jednotlivých dílčích termínů stanovených v harmonogramu Stavebních prací;
 - 6.3.3.** provést Stavební práce s potřebnou péčí;
 - 6.3.4.** obstarat vše, co je k provedení Stavebních prací potřeba; projektovou dokumentaci potřebnou pro ohlášení či povolení stavby, vlastní ohlášení stavby či podání žádosti o stavební povolení a související inženýrskou činnost zajistí Oprávněný na své náklady;
 - 6.3.5.** předat Oprávněnému veškerou dokumentaci potřebnou k tomu, aby bylo možno uvést provedené Stavební práce do řádného užívání a tyto užívat; vstupní kontrolu prvků, pro jejichž užívání je tato kontrola předepsána, oprávněným technikem zajistí Oprávněný na své náklady;
 - 6.3.6.** upozornit Oprávněného bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Oprávněný k provedení Stavební prací předal, nebo příkazu, který mu Oprávněný dal;
 - 6.3.7.** odstranit případné vady Stavebních prací ve lhůtě a způsobem ujednaným v Novém závazku.
- 6.4.** Smluvní strany se dohodly, že Stavební práce, materiál a služby použité pro realizaci Stavebních prací, musí být, pokud není v Novém závazku stanoveno jinak v jakosti, která odpovídá ČSN platným v době uzavření této Dohody, obecným standardům a směrnícím výrobců jednotlivých materiálů, platným v době uzavření této Dohody.
- 6.5.** Oprávněný je oprávněn kontrolovat provádění Stavebních prací a zjistí-li, že Povinný porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Povinný zajistil nápravu a prováděl Stavební práce řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Povinný ani v přiměřené době, může Oprávněný odstoupit od Nového závazku, vedl-li by postup Povinného nepochybně k jeho podstatnému porušení.
- 6.6.** Smluvní strany se dohodly, že Povinný složí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Dohody na účet Oprávněného č. 19-224741/0100 peněžitou částku ve výši 50.000,- Kč, která

bude sloužit jako jistota daná Povinným k zajištění řádného a včasného provedení Stavebních prací ze strany Povinného, jakož i řádného a včasného splnění všech dalších povinností Povinného, jež vyplývají z Nového závazku (dále jen „*Jistota*“). Smluvní strany se dohodly, že Povinný nemá vůči Oprávněnému právo na úroky z Jistoty, a to ani na úroky přirostlé k Jistotě po dobu, po kterou bude deponována na účtu Oprávněného.

- 6.7. Smluvní strany se dohodly, že Oprávněný má právo veškeré své pohledávky za Povinným, jež vyplývají z Nového závazku, započítat na Jistotu.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že Oprávněný je povinen Povinnému vrátit Jistotu do pěti pracovních dnů poté, kdy Povinný Stavební práce předá a odstraní všechny případně vytknuté vady Stavebních prací.
- 6.9. Stavební práce jsou provedeny, jsou-li dokončeny bez vad a nedodělků bránících užívání a předány.
- 6.10. Převezme-li Oprávněný Stavební práce s vadou či nedodělkem, zůstávají mu vůči Povinnému zachována veškerá práva z vadného plnění.
- 6.11. Oprávněný má právo z vadného plnění, oznámí-li Povinnému vady Stavebních prací bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při dostatečné péči zjistit měl, nejpozději však do pěti let od předání Nových stavebních prací. Povinný není oprávněn namítnout pozdní oznámení vady a pozdní uplatnění nároku z vadného plnění, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Povinný v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
- 6.12. Je-li plnění (Stavební práce) zatíženo vadou, která je odstranitelná a není-li tato vada podstatným porušením Nového závazku, má Oprávněný právo na odstranění této vady v přiměřené lhůtě určené Oprávněným ve výzvě. Neodstraní-li Povinný vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy bude Oprávněným k odstranění vady vyzván, má Oprávněný právo od Nového závazku odstoupit, a to podle své úvahy jak ohledně nesplněného zbytku plnění, nebo ohledně celého plnění.
- 6.13. Je-li plnění (Stavební práce) zatíženo vadou, která je neodstranitelná nebo je-li tato vada podstatným porušením Nového závazku, má Oprávněný právo od Nového závazku odstoupit, a to podle své úvahy jak ohledně nesplněného zbytku plnění, nebo ohledně celého plnění.
- 6.14. Povinný tímto dává Oprávněnému na Stavební práce záruku za jakost trvajících pět let ode dne provedení Stavebních prací.
- 6.15. Pro případ, že Povinný poruší svou povinnost provést a předat Stavební práce v ujednaném čase nebo včas odstranit vytčenou vadu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu v částce 1.500,- Kč za každý den prodlení Povinného se splněním příslušné povinnosti; současně smluvní strany sjednávají, že prodlení Povinného s provedením Stavebních prací nebo odstraněním vytčených vad představuje podstatné porušení Nového závazku a Oprávněný má právo od Nového závazku odstoupit.
- 6.16. Za předpokladu, že Nový závazek zanikne z jakéhokoliv důvodu jinak než splněním, není-li dále stanoveno jinak, je Povinný povinen uhradit Oprávněnému částku ve výši 600.000,- Kč sníženou o hodnotu Stavebních prací, které pro Oprávněného vykonal (dále jen „*Vykonané stavební práce*“), plynoucí z této Dohody v penězích. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že ustanovení tohoto článku vzhledem ke své povaze zavazuje strany i po případném odstoupení od Nového závazku.

- 6.17.** Za předpokladu, že Nový závazek zanikne z jakéhokoliv důvodu jinak než splněním, poté co Oprávněný Povinného v souladu s čl. 6.12. této Dohody vyzval k odstranění vady v přiměřené lhůtě určené Oprávněným ve výzvě a Povinný takto vytknutou vadu bez zbytečného odkladu neodstranil tak, aby Stavební práce, resp. jejich příslušná část, odpovídaly Novému závazku, je Povinný povinen uhradit Oprávněnému rozdíl částky ve výši 600.000,- Kč a hodnoty Vykonaných stavebních prací ponížené o hodnotu části Vykonaných stavebních prací zatížené vadou, kterou Povinný neodstranil tak, aby Stavební práce, resp. jejich příslušná část, odpovídaly Novému závazku. Oprávněný má právo určit, že na místo hodnoty části Vykonaných stavebních prací zatížených vadou, kterou Povinný neodstranil tak, aby Stavební práce, resp. jejich příslušná část, odpovídaly Novému závazku, budou od hodnoty Vykonaných stavebních prací odečteny náklady Oprávněného prokazatelně účelně vynaložené na odstranění vady Stavebních prací, resp. jejich příslušné části. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že ustanovení tohoto článku vzhledem ke své povaze zavazuje strany i po případném odstoupení od Nového závazku.
- 6.18.** Za předpokladu, že Nový závazek zanikne z jakéhokoliv důvodu jinak než splněním, poté co Stavební práce, resp. jejich příslušná část, budou zatíženy neodstranitelnou vadou, v důsledku čehož nebudou Stavební práce způsobilé sloužit ke svému účelu plynoucímu z Nového závazku, nebo není-li účel v Novém závazku specifikován, k účelu obvyklému, je Povinný povinen uhradit Oprávněnému částku ve výši 600.000,- Kč. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že ustanovení tohoto článku vzhledem ke své povaze zavazuje strany i po případném odstoupení od Nového závazku.
- 6.19.** Povinnému nevzniká právo na žádný doplatek ani jakékoli jiné dorovnání, pokud náklady Povinného na provedení Stavebních prací či hodnota těchto Stavebních prací překročí sjednanou částku 600.000,- Kč; tato okolnost jde výlučně k tíži Povinného a na straně Oprávněného nezakládá bezdůvodné obohacení, jež by byl povinen Oprávněný vydat, ani žádný jiný dluh vůči Povinnému.

VII.

Závěrečná ustanovení


- 7.1.** Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením 59/2020 Města Znojmo č. 2729 přijatým dne 24.2.2020.
- 7.2.** Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami Dohody.
- 7.3.** Dohoda je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Stran dohody.
- 7.4.** Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Stran dohody učiněný při a po jednání o Dohodě nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran dohody.
- 7.5.** Strany dohody si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 7.6. Dohodu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Stranami dohody. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje komunikace prostřednictvím elektronických a emailových zpráv.
- 7.7. Strany Dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky Dohody jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Dohody.
- 7.8. Ukáže-li se některé z ustanovení Dohody neplatným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Dohody podle ust. § 576 obč. zák.; to platí obdobně pro případ zdánlivého (nicotného) ustanovení Dohody. V pochybnostech se má za to, že by uzavření Dohody došlo i bez neplatné (resp. zdánlivé) části.
- 7.9. Strany Dohody na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují jakýkoliv vliv změn okolností na existenci práv a povinností dle Dohody, stejně jako vliv změny okolností na možnost od této Dohody odstoupit.
- 7.10. Proti pohledávkám Oprávněného vzniklých na základě Dohody nelze jednostranně započíst žádné pohledávky.
- 7.11. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dohody, rozumí mu a tento vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz svého souhlasu s touto Dohodou připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy: **Příloha č. 1 – Specifikace Stavebních prací vč. ocenění a časového harmonogramu**

Ve Znojmě dne 11. 03. 2020


Ve Znojmě dne _____




Za Město Znojmo
Jan Grois, MBA, starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-



Za Froněk, spol. s r.o.
p.p. Ing. Kamil Hrbek, prokurista

 **Froněk** ®
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Položkový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			595 228,60
PSV			5 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			600 628,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

v

dne

13.2.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 656,00
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, odvoz výkopku, skládkovné	m2	560,00000	42,00	23 520,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	64,00000	49,00	3 136,00
Díl: 5		Komunikace				331 520,00
3	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ložný, tl. 4 cm	m2	560,00000	290,00	162 400,00
4	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	560,00000	12,00	6 720,00
5	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11 8+ obrusný, tl. 4 cm	m2	560,00000	290,00	162 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 060,00
6	917762111RT5	Osazení stoj. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	82,00000	330,00	27 060,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 490,00
7	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	6,00000	295,00	1 770,00
8	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	6,00000	120,00	720,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 400,00
9	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	ks	2,00000	900,00	1 800,00
10	767833291R00	Montáž ocel. konstrukcí	ks	2,00000	300,00	600,00
11	230191020R00	Pouzdrová chránička, PVC 125x4,8 mm, beton C20/25	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00

Celkem

393 126,00

Ostatní práce

13220-1101	hloubení rýh šířky do 600 mm v horninách 3. tř do 100 m3, odvoz na skládku, skládkovné	m3	8,00000	580,00	4 640,00
13320-1101	hloubení šachet v horninách 3. tř do 100 m3, odvoz na skládku, skládkovné	m3	8,00000	590,00	4 720,00
21153-1111	výplň odvodňovacích trativodů do rýh a šachet kam.drc. frakce 16-83	m3	16,80000	736,00	12 364,80
21197-1110	zřízení opláštění výplně odvodňovacích žeber z geotextilie stěny sklon do 1:2,5 š. do 2,5 m	m2	64,00000	38,00	2 432,00
21253-2111	lože pro trativody z kameniva drceného frakce 16-32	m3	0,80000	736,00	588,80
21275-5114	trativody z drenážních trubek bez lože průměru trubky 100 mm	m	32,00000	32,00	1 024,00
564811111	podklad ze šterkodrti tl. 50mm	m2	560,00000	34,00	19 600,00

Celkem

45 369,60

Cvičební fitness prvky

dodávka	Fitness prvky řady WO 0401 Idaho bez dopadové plochy - dodávka vč. montáže	kpl	1,00000	105 313,00	105 313,00
---------	--	-----	---------	------------	------------

Celkem

105 313,00

Herní prvky

R	Multifunkční ocelové sloupky kulaté - volejbal, tenis vč. montáže	pár	1,00000	19 640,00	19 640,00
R	koš na street basket vč. montáže	ks	1,00000	23 200,00	23 200,00
R	lajnování - volejbal, tenis, street basket	kpl	1,00000	13 980,00	13 980,00

Celkem

56 820,00

Cena celkem

600 628,60