

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20ZK043\_01\_A

**Objednatel:** **Obec Horní Bludovice**  
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice  
IČ: 00296686  
DIČ: Neplátce DPH  
zastoupená: Ing. Petrou Fickovou, starostkou  
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**  
se sídlem: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice  
IČ: 03885224  
DIČ: CZ03885224  
zastoupená: Bc. Ondřejem Konešem, jednatelem společnosti  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20ZK043\_01\_A (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2020 smlouvu o dílo č. 20ZK043\_01\_A (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Fitness hřiště pro všechny v Horních Bludovicích.“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změny ve Smlouvě specifikované v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změnu, která představuje změnu termínu plnění z důvodu nepředvídatelných, dlouhotrvajících nepříznivých klimatických podmínek. Tato změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, neboť možné prodloužení termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických změn je zakotveno v bodě 5.3. článku V. Smlouvy. Vydátný déšť a nízké teploty vzduchu se na území obce Horní Bludovice vyskytovaly v období od 10.10.2020 do 17.10.2020. Místo realizace Veřejné zakázky (staveniště) je nyní v důsledku nadměrných srážek značně podmáčené, což dokazují i fotografie z místa staveniště, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmětem Veřejné zakázky je zejména umístění workoutových prvků, dětských herních prvků, mobiliáře a vybudování přístupového chodníku k těmto prvkům, což je spojeno s výkopy v terénu a betonováním základových konstrukcí. Tyto práce musely být v důsledku deště a následného podmáčení terénu přerušeny. Na základě uvedených skutečností požádal jednatel

společnosti Zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla o 14 kalendářních dní, a to z důvodu výše uvedených nepříznivých klimatických podmínek.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje a mění bod 5.1. článku V. Smlouvy, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu postupu prací a činností.

Termín ukončení prací: do 14.11.2020

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Obsah tohoto Dodatku byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 20.10.2020 usnesením č. 17/RO/37/2020.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu s fotodokumentací*

V Horních Bludovicích dne 23. 10. 2020

**Obec Horní Bludovice**  
739 37 Horní Bludovice čp. 434  
IČ: 002 96 686

*P. Ficková*

Ing. Petra Ficková

starostka Obce Horní Bludovice

V Ostravě dne 22. 10. 2020

**WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**  
Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice  
tel: +420 725 503 499, +420 773 037 074  
DIČ: CZ03885224  
info@woclub.cz  
www.woclub.cz

*Ondřej Koneš*

Bc. Ondřej Koneš

jednatel společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.





V Ostravě dne 19.10.2020

Obec Horní Bludovice  
Horní Bludovice 434, 739 37

Obecní úřad Horní Bludovice		
č.j. 1225	Předch. č. _____	Násl. č. _____
Došlo: 19-10-2020	Sp. sk. zn.,	ln.: _____
Počet listů: _____	příloh/listů(sv.): _____	
Počet druh nelist. příloh: _____		

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla na veřejné zakázce Fitness hřiště pro všechny**

Dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o prodloužení termínu výše uvedené veřejné zakázky. Původně mělo být dílo hotovo do 31.10.2020. Terénní přípravy jsou již hotovy. Bohužel v době, kdy se mělo započít s instalací herních prvků a workoutového hřiště nastaly nepředvídané, značně nepříznivé klimatické podmínky v podobě vydatných dešťů a nízkých teplot. Deště trvaly od 10.10.2020 do 17.10.2020. Nyní je terén značně podmočený. Z tohoto důvodu není možné provést další výkopové práce pro betonáž základových konstrukcí herních prvků a mobiliáře. Dále není možno provést samotnou betonáž. Rovněž není možno pokračovat ve výstavbě chodníku a dopadových ploch, neboť pro tyto práce je nutno, aby na stavenišťe mohla vjet technika (návoz sypkých materiálů). Současný stav dokládáme fotografiemi. Tímto Vás žádáme o prodloužení o nezbytně nutnou dobu, tedy dobu trvání nepřiznivých klimatických podmínek, která činí 14 dní. Předem děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Ondřej Koneš, jednatel společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

**WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**  
 Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice  
 tel: +420 725 503 499, +420 773 037 074  
 DIČ: CZ0388224  
 info@woclub.cz  
 www.woclub.cz

*Ondřej Koneš*

Foto z místa stavby:



