








SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0731/2020/1 **ze dne:** 01.10.2020
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva odílo - Oprava lávky pro pěší přes potok Leska, dodatek č. 1
- 3) **Druhá smluvní strana:** Alpinic Znojmo s.r.o., Nádražní 177, 67125 Hodonice
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**
Jméno: Plachá Marie Ing.  **Datum:** 01.10.2020 **Podpis:** 
- 5) **Vypracováno + posouzeno právníkem: Mgr. Alena Rybníčková**
Podpis:  **Datum:** 2.10.2020
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 14.10.2020 **Podpis:** 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** 
- 7) **Připomínky:**
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:** 
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 80/2020, b.č. 3734, 21.09.2020
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 50/2019, b.č. 2287, 09.12.2020
rozpočet
- 12) **Smlouvu podepsal:** **podpis:**  **dne:** 15. 10. 2020
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0731/2019

„Oprava lávky pro pěší přes potok Leska, Znojmo (k nemocnici)“

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlem:	Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Janem Groisem, MBA starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

a

Zhotovitel: Alpinic Znojmo s.r.o.

Sídlo:	Nádražní 177, 671 25 Hodonice
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce112262
Jednající/Zastoupený:	Bc. David Bětík, jednatel
IČ:	08180024
DIČ:	CZ08180024
Daňový režim:	plátce daně
Bankovní spojení:	0100
Číslo účtu:	115-9833790247
Zástupce ve věcech technických:	Vladimír Skružík, jednatel

I.

1. Smluvní strany spolu dne 08.07.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0731/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava lávky pro pěší přes potok Leska, Znojmo (k nemocnici)“.
2. Předmětem dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 222 373,20 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 1 520 793,20 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 80/2020, bod č. 3734 dne 21.09.2020.

Ve Znojmě dne: **15. 10. 2020**
Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jan Gros, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 77, 671 25 Hodonice
IČ: 08186024, DIČ: CZ08180024


Bc. David Bětík
jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Oprava lávky pro pěší přes údolí potoku Leska k nemocnici			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	Alpinic Znojmo s.r.o.			
TDI:	Ing. Aleš Čeleda			
Projektant:	Ing. Aleš Čeleda			
Popis změn:				
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní odstranění stávajících chrániček kabelů zavěšených na konstrukci lávky a nahrazení novým kabelovým žlabem s vlkem (vzhledem k rozsahu koroze nebylo možno provést lokální vyspravení kovových chrániček, jak předpokládal projekt) - zjištěný stav konstrukce lávky vyžadoval větší počet hodin činnosti v dílu Vedlejší náklady (kontrola svarových spojů, opravy a provaření oslabených svarů) - nutné úpravy včetně podbetonování patek nosných sloupů dosud zasypaných zeminou - odečet původních položek ze smlouvy v dílu Dokončovací práce (vyspravení chrániček) 				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zjištěný skutečný stav konstrukce		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)			
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD dokumentace skut. provedení jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	234 741,20		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	12 368,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	222 373,20		
	Výše DPH sazba: 21%	46 698,37		
	náklady na změnu vč. DPH	269 071,57		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.9.2020		
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI: Ing. Čeleda	10.9.2020		
	Projektant: Ing. Čeleda	10.9.2020		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):	10.9.2020		
přílohy	Přílohy:			

Alpinc Znojmo s.r.o.
Nádražní 177
67125 Hodonice



Položkový rozpočet

Zakázka: **Měněpráce - Lávka pro pěší přes údolí potoku Leska
Znojmo - leska**

Zhotovitel: **Alpinc Znojmo s.r.o.**
Nádražní 177
67125 Hodonice

IČO: 08180024
DIČ: CZ08180024

Objednatel: **Město Znojmo**
Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

Vypracovat: **Bětk**

Rozpis ceny

HSV	-12 368,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-12 368,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 597,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -14 965,00 CZK

Alpinc Znojmo s.r.o.
Nádražní 177, 67125 Hodonice
IČ: 08180024, DIČ: CZ08180024

Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo

06.10.2020

Místo

Datum

ic Znojmo s.r.o.
Jražní 177
125 Hodonice



Popis: Měněpráce za opravu zkorodované chráničky inž. sítí z důvodů kompletní výměny za kabelový žlab

fic Znojmo s.r.o.
Dražní 177
125 Hodonice



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
93	Dokončovací práce Inž.staveb	HSV	-12 368,00	0,18270
Celkem:			-12 368,00	0,18270

Alpinc Znojmo s.r.o.
Čadražní 177
57125 Hodonice



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb				-12 368,00
1	936172112R00 Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	4,00000	-1 137,00	-4 548,00
2	14215910R Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x4,5 mm	m	10,00000	-782,00	-7 820,00

Znojmo s.r.o.
177
Hodonice



Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce - Lávka přes údolí potoku Leska
Znojmo - leska**

Zhotovitel: **Alpinic Znojmo s.r.o.**
Nádražní 177
67125 Hodonice

IČO: 08180024
DIČ: CZ08180024

Objednatel: **Město Znojmo**
Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

Vypracoval: **Bětik**

Rozpis ceny

HSV	10 561,00
PSV	2 402,40
MON	3 540,40
Vedlejší náklady	16 500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	33 003,80 CZK
Základní DPH	21 %	6 931,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,20 CZK

Cena celkem: 39 935,00 CZK

Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 177, 671 25 Hodonice
IČ: 08180024, DIČ: CZ08180024

Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo

08.09.2020

Místo

Datum

vojmo s.r.o.
177
Hodonice



pis: Vícepráce - provedené při rekonstrukci lávky přes údolí Leska.

ojmo s.r.o.
177
Hodonice



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
32	Doplňující práce stavební	HSV	10 561,00	0,25000
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 402,40	0,00161
M46	Materiál - ocel	MON	3 540,40	0,09406
VN	Vedlejší náklady	VN	16 500,00	0,00000
Celkem:			33 003,80	0,34567

vojmo s.r.o.
 177
 Hodonice



Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 92 Doplnující práce stavební					10 561,00
585500640R	VB 25 záhlvkový beton s bobtnavým účinkem, šedý	kg	250,00000	11,10	2 775,00
460201112RT2	Výkop patek sloupů 100cm, ruční výkop	m2	4,00000	1 276,00	5 104,00
3 622903111R00	Očištění spáry patek sloupů + podbetonování, ručně	m2	6,00000	447,00	2 682,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské					2 402,40
4 764296420R00	Dilatační lišta připojovací, Nerez, rš 80 mm, 1,5mm, výroba+montáž	m	2,20000	1 092,00	2 402,40
Díl: M46 Materiál - ocel					3 540,40
5 14215928R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x10,0 mm	m	0,80000	1 731,00	1 384,80
6 13611220R	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,04000	24 890,00	995,60
7 14135395R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 133x8,0 mm	m	1,00000	1 160,00	1 160,00
Díl: VN Vedlejší náklady					16 500,00
8 900.3 R01	HZS- Případné opravy a provaření zjištěných , zeslabených svárů	h	15,00000	600,00	9 000,00
9 R01	HZS- Kontrola kritických svarových spojů	h	15,00000	500,00	7 500,00

Znojmo s.r.o.
Nádražní 177
Hodonice



Položkový rozpočet

**Zakázka: Montáž kabelového žlabu - lávka přes údolí Leska
Znojmo**

Zhotovitel: Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 177
67125 Hodonice

IČO: 08180024
DIČ: CZ08180024

Objednatel: Město Znojmo
Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

Vypracoval: Bětik

Rozpis ceny

HSV	49 220,00
PSV	0,00
MON	74 969,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	124 189,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 080,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 150 269,00 CZK

Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 177, 671 25 Hodonice
IČ: 08180024, DIČ: CZ08180024

Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo

07.09.2020

Místo

Datum

vojmo s.r.o.
ni 177
Hodonice



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	48 000,00	0,00960
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 220,00	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	38 918,00	0,12078
M65	Elektroinstalace	MON	36 051,00	0,00000
Celkem:			124 189,00	0,13038

Znojmo s.r.o.
číslo 177
Hodonice



Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				48 000,00
945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	16,00000	3 000,00	48 000,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 220,00
2 998014201R00	Přesun hmot do 500 m	m	122,00000	10,00	1 220,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				38 918,00
3 220264111R00	Kabel.žlab drátěný Zn, Merkur 2 ARK 50x50 mm, víko pozink, vč. závěsů	m	122,00000	319,00	38 918,00
Díl: M65	Elektroinstalace				36 051,00
4 650011111R00	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 100 mm	m	122,00000	189,50	23 119,00
5 650011371R00	Montáž víka kabelového žlabu šířky do 100 mm	m	122,00000	106,00	12 932,00

Znojmo s.r.o.
Nádražní 177
Hodonice



Položkový rozpočet

Zakázka: Demontáž chráničky Leska

Zhotovitel: Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 177
67125 Hodonice

IČO: 08180024
DIČ: CZ08180024

Objednat... Město Znojmo
Obroková 1/12
66902 Znojmo

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881

Vypracoval: Bělík

Rozpis ceny

HSV	50 586,40
PSV	26 962,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	77 548,40 CZK
Základní DPH	21 %	16 285,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,40 CZK

Cena celkem: 93 833,00 CZK

Alpinic Znojmo s.r.o.
Nádražní 177, 671 25 Hodonice
IČ: 08180024, DIČ: CZ08180024

Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo

06.08.2020

Místo

Datum

vojmo s.r.o.
ni 177
Hodonice



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	48 000,00	0,00960
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 586,40	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	26 962,00	0,01464
Celkem:			77 548,40	0,02424

Znojmo s.r.o.
Žitná 177
551 01 Hodonice



Pr. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				48 000,00
1 945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	16,00000	3 000,00	48 000,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 586,40
2 998014201R00	Přesun hmot do 500 m	t	122,00000	21,20	2 586,40
Díl: 733	Rozvod potrubí				26 962,00
3 733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	244,00000	110,50	26 962,00
Výkaz výměr:	2*122		244,00		