

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2020/0156/OSPŘ/1

„Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa, Bystřice pod Hostýnem“

(registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014918)

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

Masarykovo náměstí 137

DIČ:

768 61 Bystřice pod Hostýnem

bankovní spojení:

00287113

jednající:

CZ00287113

ve věcech technických:

Komerční banka, a. s., číslo účtu: 86-2999550217/0100

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

Radek Zapletal, investiční technik

573 501 957, 605 446 937, radek.zapletal@mubph.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

PORR a. s.

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10

zapsaný v Obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné moci

telefon, e-mail:

571 750 111, robert.plesek@porr.cz

zástupce ve věcech technických:

Jiří Nezval, stavbyvedoucí

telefon, e-mail:

725 555 674, jiri.nezval@porr.cz

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu:

109 110 7720/5500

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2020/0156/OSPŘ/
ze dne 10.09.2020 (dále je SoD) v tomto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. 1 a 2 smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0156/OSPRŽ ze dne 10.09.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce spočívají ve frézování pařezů stromů a v provedení zpevnění mostního zábradlí v jeho spodní části, včetně nového provedení předmostních betonových patek mostního zábradlí. Méněpráce pak spočívají v neprovedení úplného odstranění pařezů a v neprovedení nového trubního vedení v trase stavebního objektu SO 102 z důvodu ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla zvýší o 15.470,00 Kč bez DPH (tj. 18.718,70 Kč vč. DPH).

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek 5. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací a méněprací zvýšena o 15.470,00 Kč bez DPH (tj. 18.718,70 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Cena díla bez DPH	2.013.240,98 Kč
DPH 21 %	422.780,61 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.436.021,59 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 09.11.2020, č. usnesení: 02/27/2020

V Bystřici pod Hostýnem, dne 10.11.2020

Ve Valašském Meziříčí, dne 12.11.2020

Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Pánek
starosta



Za zhotovitele:



PORR a.s. -267-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Ing. Václav Šafář

Ing. Robert Plešek

-jednatelé

na základě plnění

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NA UL. ŠKOLNÍ - II. ETAPA, BYSTRICE POD HOSTÝNEM

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014918

PŘÍLOHA DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SMLD/2020/0156/OSPR

SOUPIs VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

REKAPITULACE	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	1 997 770,98	2 417 302,89
Po odpočtu méněpráci	1 910 022,42	2 311 127,13
Rozdíl	-87 748,56	-106 175,76
Vícepráce	103 218,56	124 894,46
Rozdíl	15 470	18 718,70
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0156/OSPR	2 013 240,98	2 436 021,59

PORR a.s.
 Duběšská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašimice
 IČO: 43005560

-267-

Položkový rozpočet : Vícepráce a méněpráce

Rekonstrukce chodníků na ulici Školní - II. etapa, Bystřice pod Hostýnem

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Kč
	1	Méněpráce	3	4	5	CELKEM
		Zemní práce (SO 105 a a SO 104.1)				
1	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně (5 ks SO 104.1)	kus	-5,000	2 683,57	-13 417,85
2	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně (3 ks SO 105a)	kus	-3,000	2 683,57	-8 050,71
		Trubní vedení (SO 102)				
3	831350019RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm, hloubka do 2,0 m	m	-50,000	1 125,00	-56 250,00
4	894431411RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	-1,000	10 030,00	-10 030,00
		Vícepráce				
		Zemní práce (SO 105 a a SO 104.1)				
5	R01	Kácení stromů do 500 mm a frézování pařezů (5 ks SO 104.1)	kus	5,000	6 433,57	32 167,85
6	R02	Kácení stromů do 500 mm a frézování pařezů (3 ks SO 105a)	kus	3,000	6 433,57	19 300,71
		Doplňující práce				
7	R03	Zpevnění mostního zábradlí včetně předmostních betonových patek	kpl	1,000	51 750,00	51 750,00
		Celkem bez DPH				15 470,00
		Celkem s DPH				18 718,70

PORR a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-267-