

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09214/21-1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:**
se sídlem: [REDACTED]
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
- MĚSTO UHERSKÝ BROD**
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
- Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert
Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal
e-mai [REDACTED]
00291463 / CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod
[REDACTED]
- IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:
- 1.2. Zhotovitel:**
se sídlem:
Adresa provozovny:
Zastoupen:
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno nebo jiné evidenci
Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt – tel., email:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
- Paleso, s. r. o.**
Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Bc. Davidem Kusákem, jednatelem
Jaroslav Kusák
[REDACTED]
29276276
CZ29276276
Česká spořitelna, a. s.
[REDACTED]

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životního prostředí.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09214/21 uzavřené dne
08.03.2021 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

Revitalizace Škrloveckého rybníka, Uherský Brod

2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 4 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležícími na
straně zhotovitele, kdy se jednalo o souběh okolností spojených s časovou prodlevou při vypouštění
rybníka a deštivého počasí, což neumožnilo provádět odtěžení dna rybníka v předpokládaném termínu.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně:

Termín ukončení – výsadba zeleně	30.04.2022
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	13.05.2022


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
101. schůze konaná dne 29.11.2021
č. usnesení 2573/R101/21

V Ostrožské Nové Vsi, dne 29.11.2021

V Uherském Brodě, dne 29.11.2021



za zhotovitele
Bc. David Kusák
jednatel



za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

