



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2021

(dále jen „**Dodatek**“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami (dále společně jen „**Smluvní strany**“ a samostatně jen „**Smluvní strana**“):

OBEC VYSOKÁ PEC

Sídlo: Vysoká Pec č.p.46, 431 59 Vysoká Pec
Jednající: Milan Čapek, starosta
IČ: 00262242
DIČ: CZ00262242
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. číslo účtu: 3827441/0100
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Milan Čapek, starosta
Tel: +420 602 113 828
E-mail: podatelna.vysokapec@seznam.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

DPU REVIT s.r.o.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupená: Ing. Petr Stejskal, jednatel
IČ: 28711335
DIČ: CZ28711335
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 43-5678160297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 202541
dále jen „**Zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2021 (dále jen „**Dodatek**“):

Preambule

Smluvní strany se dohodli na změně termínu plnění této smlouvy z důvodů, že podle SoD článku 2 odst. II písm. f) jsou nedílnou součástí vypracované studie předběžná vyjádření veškerých dotčených orgánů. Dílo má být odevzdáno jako celek včetně těchto vyjádření, zpracovaného rozpočtu apod. S dotčenými orgány je projekt průběžně konzultován, přesto žádost o vydání stanoviska je možné podat až v okamžiku finálně zpracované studie. Zhotovitel neumí ovlivnit dobu, po kterou budou dotčené orgány studii posuzovat, a kdy (a jestli vůbec) předběžné stanovisko vydají. Dále zhotovitel neumí určit, zda dotčené orgány v předběžném stanovisku nestanoví podmínky, které by mohly více či méně zasáhnout do již zpracované studie. V takovém případě by bylo potřeba tyto připomínky do studie včetně předběžného rozpočtu zapracovat.

Smluvní strany se dohodly na změně a nahrazení čl. 3.2. Smlouvy o dílo následovně:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo, resp. jeho dílčí části:
- dle čl. 2, odst. 2.2., bodu I. až III. této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě: nejpozději do **31. 12. 2021**.
 - dle čl. 2, odst. 2.2., bodu IV. bude výkon autorského dozoru stavby ukončen po dokončení realizace každého příslušného projektu stavební firmou a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o díle ze dne 25.3.2021 zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Vysoká Pec dne 19.10.2021 usnesením č. 11/28/2021 ZO/2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 29.10.2021

V Praze dne 29.10.2021


Milan Čapek
za Objednatele



Ing. Petr Stejskal
za Zhotovitele