

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo 01042021

na akci:

„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence – kontejnerová stání“


(Název dotačního projektu: „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence“)

(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Bílence**, Bílence 45, 430 01 Bílence
zastoupen: **Mgr. Petra Kubániková**, starostka obce
IČ: 00261793
DIČ: CZ00261793, není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

na straně jedné, a

2. Zhotovitel: **DR-BAU s.r.o.**, Pyšná 14, 431 11 Vysoká Pec
zastoupen: **David Rykl**, jednatel
IČ: 08517291
DIČ: CZ08517291, plátce DPH
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová značka 44142

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen "smluvní strany")

se dnes dohodli na změnách smlouvy o dílo, uzavřené dne 30. 04. 2021

takto:

II.

Vzhledem k dohodnutým změnám v průběhu realizace díla a s přihlédnutím k nepříznivým klimatickým vlivům se mění sjednané provádění díla následovně.

Článek III (SOD č. 30042021)

Předmět smlouvy

Nad rámec smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021 byly v průběhu realizace stavby vzájemně odsouhlaseny vícepráce č. 1, které požaduje objednatel a jsou blíže specifikovány níže včetně nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Oproti zadávací dokumentaci dojde na pokyn objednatele k:

- oplocení kontejnerového stání č. 6 včetně všech souvisejících prací s tímto oplocením spojených, dále dojde k úpravě výšky kůlů, nátěru;
- u kontejnerového stání č. 3 dojde k úpravě výšky kůlů, k částečnému dodatečnému nátěru;
- u kontejnerového stání č. 9 dojde k úpravě stávajícího odvodnění, které bylo zjištěno v průběhu realizace a o jehož existenci objednatel nevěděl;
- k umístění lisů na PET lahve včetně potřebného materiálu (lisy na PET lahve dodá objednatel).

Článek IV (SOD č. 30042021)

Doba plnění

Dle smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021 se mění tento článek., bod 1 následovně:

Termín realizace:

- zahájení prací (předání staveniště): nejpozději do 30. 04. 2021,
- dokončení, předání a převzetí dokončeného díla: do 25. 08. 2021

Článek VII (SOD č. 30042021)

Cena díla

1. Nad rámec smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021 se sjednaná cena díla zvyšuje o cenu víceprací, tj. o 104.583,93 Kč.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Přílohou tohoto dodatku je
 - nabídka rozpočtu víceprací č. 1 ze dne 27. 7. 2021.

V Bílencích, dne: 29. 7. 2021

Za objednatele:

V Bílencích, dne: 29. 7. 2021

Za zhotovitele:

Mgr. Petra Kubániková, starostka



David Rykl, jednatel

DR-BAU s.r.o.
SILNICE A STAVBY
Pýšná 14, 431 11 Vysoká Pec
IČ: 08517291, tel.: 725 290 493
www.drbau.cz

DR-BAU s.r.o.
SILNICE A STAVBY
Pyšná 14, 431 11 Vysoká Pec
IČ: 08517291
www.drbau.cz

Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence – kontejnerová stání

Nabídka rozpočtu Vícepráce č. 1

POPIS- dle požadavků zhotovitele předkládám ocenění víceprací č. 1 řešené v průběhu realizace díla.

	Specifikace dohodnutých víceprací	Cena bez DPH
Kontejnerové stání č.6	Výkopové práce	6.500,-Kč
	Palisády 118ks	15.300,- Kč
	úprava výšky kůlů	5.200,- Kč
	betonáž	10.000,- Kč
	nátěr oplocení	8.000,- Kč
	kačírek – obsyp oplocení	5.333,- Kč
	doprava	6.000,- Kč
	celkem	56.333,- Kč
Kontejnerové stání č.3	Úprava výšky zabetonovaných kůlů	7.200,- Kč
	částečný nátěr	2.000,- Kč
	celkem	9.200,- Kč
Kontejnerové stání č.9	Úprava stávajícího odvodnění – nahrazení drenážní trubky	600,- Kč
	výkopové práce	2.000,- Kč
	betonáž	1.500,- Kč
	doprava	1.000,- Kč
	celkem	5.100,- Kč
Umístění lisů na PET lahve	12 ks lisů na PET lahve včetně kotevního a spojovacího materiálu a dopravy	15.800,- Kč
	celkem	15.800,- Kč
Cena celkem bez DPH		86.433,- Kč
včetně DPH		104.583,93 Kč
Ve Vysoké Peci	dne: 27.7.2021	
Vypracoval:	David Rykl, DR-BAU s.r.o.	

DR-BAU s.r.o.
SILNICE A STAVBY
Pyšná 14, 431 11 Vysoká Pec
IČ: 08517291, tel.: 725 290 493
www.drbau.cz

