

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Zateplení obálky budovy - vícepráce / méněpráce</b>		Číslo SO:01	Číslo změny stavby: <b>01</b>
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021_061 <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195			
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325			
Přílohy:  1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce		Počet paré: Příjemce :  3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <u>Popis víceprací:</u> <b>1. Obkladový pásek komínů - vchod 2 a 4</b> <b>2. Příplatek za omítku</b> <b>3. Oprava zadních vstupů do sklepů - vchod 8 a 14</b> <b>4. Vyrovnání říms a balkonových zídek</b> <b>5. Oplechování parapetů</b> <b>6. Oplechování balkonových zídek</b> <b>7. Dodávka a montáž nového zábradlí</b> <b>8. Systémové profily KZS (kontaktního zateplovacího systému)</b>  <u>Odůvodnění změny:</u> 1. Během realizace bylo rozhodnuto o provedení opravy komínů v nadstřešní části. Komíny budou opatřeny obkladovým páskem stejně jako ostatní vchody. Tato oprava se týká pouze vchodů 2 a 4. 2. Na základě předložených vzorků fasádní omítky byl investorem vybrán odstín, jenž dodavatel uvádí jako příplatkový. Z tohoto důvodu bude dopočtena cena za příplatkový odstín. 3. Během realizace díla bylo dohodnuto, že zadní vstupy do sklepa budou opraveny. Nesoudržné části na stěnách budou otlučeny, vyrovnány a následně bude provedeno obložení obkladovým páskem, stejným jako je navržen na soklovou část. Horní povrch zídek bude očištěn, vyrovnán a opatřen novými oplechováními. Tato oprava se týká pouze vchodů 8 a 14. 4. Během provádění zateplení fasády byly zjištěny větší nerovnosti říms a balkonových zídek. Po dohodě s investorem je navrženo vyrovnání pomocí EPS, případně XPS. 5. Při zaměřování vnějších okenních parapetů bylo zjištěno, že šířka nových parapetů je větší, než rozměry uvedé v PD a rozpočtu. Původní položky rozpočtu jsou předmětem méněprací tohoto změnového listu. 6. Během realizace oprav balkonů bylo rozhodnuto, že na horní ploše zídek dělicí balkony bude provedeno oplechování. 7. Na základě požadavků investora bylo původní zábradlí nahrazeno novým. Nové zábradlí bude provedeno dle návrhu a podkladů zaslaných investorem. 8. V průběhu realizace zateplení fasád bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou zahrnuty veškeré potřebné systémové profily KZS (kontaktního zateplovacího systému), případně nejsou navrženy na potřebná místa. Tyto profily jsou předmětem tohoto změnového listu.			
<u>Popis méněprací:</u> <b>1. Sklepní okna</b> <b>2. Oplechování parapetů</b>  <u>Odůvodnění změny:</u> 1. Po dohodě s investorem bylo rozhodnuto, že sklepní okna vchodů 2 a 4 nebudou měněny. Položky týkající se těchto prací jsou předmětem tohoto změnového listu.			

2. Při zaměřování vnějších okenních parapetů bylo zjištěno, že šířka nových parapetů je větší, než rozměry uvedé v PD a rozpočtu. Původní položky rozpočtu jsou předmětem méněpráci tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>215 180,80</b>	<b>1,00%</b>	<b>858 223,94</b>	<b>4,01%</b>	<b>643 043,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podp
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podp
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podp
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podp

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

















## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa, ulice Zapletalova**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Regenerace bytového fondu Mírová osada- IV. Etapa - Zateplení obálky budovy - vícepráce / méněpráce**

Číslo SO:01

Číslo změny stavby:

**01**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.9.2021, číslo smlouvy objednatele INV/0136/21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021\_061

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KP REVITAL s.r.o. , se sídlem Pod Lesíkem 556/23, Ostrava-Stará Bělá 72400, IČO: 02632195

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

1) Změnový rozpočet - vícepráce a méněpráce

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis víceprací:

1. Obkladový pásek komínů - vchod 2 a 4
2. Příplatek za omítku
3. Oprava zadních vstupů do sklepů - vchod 8 a 14
4. Vyrovnání říms a balkonových zídek
5. Oplechování parapetů
6. Oplechování balkonových zídek
7. Dodávka a montáž nového zábradlí
8. Systémové profily KZS (kontaktního zateplovacího systému)

Odůvodnění změny:

1. Během realizace bylo rozhodnuto o provedení opravy komínů v nadstřešní části. Kominy budou opatřeny obkladovým páskem stejně jako ostatní vchody. Tato oprava se týká pouze vchodů 2 a 4.
2. Na základě předložených vzorků fasádní omítky byl investorem vybrán odstín, jenž dodavatel uvádí jako příplatkový. Z tohoto důvodu bude dopočtena cena za příplatkový odstín.
3. Během realizace díla bylo dohodnuto, že zadní vstupy do sklepa budou opraveny. Nesoudržné části na stěnách budou otlučeny, vyrovnány a následně bude provedeno obložení obkladovým páskem, stejným jako je navržen na soklovou část. Horní povrch zídek bude očištěn, vyrovnán a opatřen novými oplechováními. Tato oprava se týká pouze vchodů 8 a 14.
4. Během provádění zateplení fasády byly zjištěny větší nerovnosti říms a balkonových zídek. Po dohodě s investorem je navrženo vyrovnání pomocí EPS, případně XPS.
5. Při zaměřování vnějších okenních parapetů bylo zjištěno, že šířka nových parapetů je větší, než rozměry uvedené v PD a rozpočtu. Původní položky rozpočtu jsou předmětem méněprací tohoto změnového listu.
6. Během realizace oprav balkonů bylo rozhodnuto, že na horní ploše zídek dělící balkony bude provedeno oplechování.
7. Na základě požadavků investora bylo původní zábradlí nahrazeno novým. Nové zábradlí bude provedeno dle návrhu a podkladů zaslaných investorem.
8. V průběhu realizace zateplení fasád bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou zahrnuty veškeré potřebné systémové profily KZS (kontaktního zateplovacího systému), případně nejsou navrženy na potřebná místa. Tyto profily jsou předmětem tohoto změnového listu.

Popis méněprací:

1. Sklepní okna
2. Oplechování parapetů

Odůvodnění změny:

1. Po dohodě s investorem bylo rozhodnuto, že sklepní okna vchodů 2 a 4 nebudou měněny. Položky týkající se těchto prací jsou předmětem tohoto změnového listu.

2. Při zaměřování vnějších okenních parapetů bylo zjištěno, že šířka nových parapetů je větší, než rozměry uvedé v PD a rozpočtu. Původní položky rozpočtu jsou předmětem méněprací tohoto změnového listu.

Vyjádření projektanta:

Změny byly konzultovány s projektem stavby v rámci autorského dozoru. Navržené ceny odpovídají požadovaným pracem a jsou sníženy proti cenám URS.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>215 180,80</b>	<b>1,00%</b>	<b>858 223,94</b>	<b>4,01%</b>	<b>643 043,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Pavel Klus / Ing. Marcel Chobot</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Štěpán Šňupárek</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>KP REVITAL s.r.o., Jiří Dyba</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Leona Bijotová</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_061\_ZL  
Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			643 043,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	643 043,14	96 456,47
Cena s DPH v CZK			739 499,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_061\_ZL

**Stavba:** Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Místo: Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>643 043,14</b>	<b>739 499,61</b>
<b>ZL_01</b>	<b>Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy</b>	643 043,14	739 499,61
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	858 223,94	986 957,53
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	112 853,26	129 781,25
<b>02</b>	<b>1023/4</b>	97 974,36	112 670,51
<b>03</b>	<b>1024/6</b>	102 250,31	117 587,86
<b>04</b>	<b>1097/8</b>	133 817,23	153 889,81
<b>05</b>	<b>259/10</b>	95 026,75	109 280,76
<b>06</b>	<b>258/12</b>	93 075,08	107 036,34
<b>07</b>	<b>257/14</b>	132 369,81	152 225,28
<b>08</b>	<b>256/14</b>	90 857,14	104 485,71
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	-215 180,80	-247 457,92
<b>01</b>	<b>1022/2</b>	-55 208,10	-63 489,32
<b>02</b>	<b>1023/4</b>	-55 208,10	-63 489,32
<b>03</b>	<b>1024/6</b>	-16 540,10	-19 021,12
<b>04</b>	<b>1097/8</b>	-19 302,10	-22 197,42
<b>05</b>	<b>259/10</b>	-16 540,10	-19 021,12
<b>06</b>	<b>258/12</b>	-16 540,10	-19 021,12
<b>07</b>	<b>257/14</b>	-19 302,10	-22 197,42
<b>08</b>	<b>256/16</b>	-16 540,10	-19 021,12

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**112 853,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	112 853,26	15,00%	16 927,99

**Cena s DPH**

**v CZK**

**129 781,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**112 853,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**35 232,73**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 423,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 728,43

997 - Přesun sutě

2 117,77

998 - Přesun hmot

963,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**77 620,53**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

733,16

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

29 124,00

781 - Dokončovací práce - obklady

12 748,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 01 - 1022/2

Místo: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zadavatel: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 08.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 112 853,26

D HSV Práce a dodávky HSV 35 232,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 423,53

1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	36,660	290,92	10 665,13	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	vv		"2*((1,40+0,30)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*3"		36,660			
	vv		Součet		36,660			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,520	15,99	296,13	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"2*(((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*1"		1,500			
	vv		"2*(((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*3"		3,420			
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*(((1,40+0,30*2)*2+(0,50*0,30)*2))*1"		4,300			
	vv		"2*(((0,80+0,30*2)*2+(0,50*0,30)*2))*3"		9,300			
	vv		Součet		18,520			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)		5,200			
	vv		Součet		5,200			
4	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	14,360	594,90	8 542,76	SOD
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*((1,40+0,50)*2*0,70)*1"		2,660			
	vv		"2*((0,80+0,50)*2*1,50)*3"		11,700			
	vv		Součet		14,360			
5	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	14,360	1,40	20,10	SOD
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*((1,40+0,50)*2*0,70)*1"		2,660			
	vv		"2*((0,80+0,50)*2*1,50)*3"		11,700			
	vv		Součet		14,360			
6	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	14,360	5,50	78,98	SOD
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*((1,40+0,50)*2*0,70)*1"		2,660			
	vv		"2*((0,80+0,50)*2*1,50)*3"		11,700			
	vv		Součet		14,360			
7	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	14,360	11,00	157,96	SOD
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*((1,40+0,50)*2*0,70)*1"		2,660			
	vv		"2*((0,80+0,50)*2*1,50)*3"		11,700			
	vv		Součet		14,360			
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	190,500	5,00	952,50	SOD
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8		8,000			
	vv		Mezisoučet		8,000			
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		35,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	vv		"2*(0,70)*4*1"		2,800			
	vv		"2*(1,50)*4*3"		18,000			
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6"		95,700			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stříška vstup" 0,30*2		0,600			
	VV		"balkon" 0,40*2		0,800			
	VV		"vchod" 6,90*2		13,800			
	VV		"zídka" 1,00*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		133,700			
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Mezisoučet		13,700			
	VV		Součet		190,500			
9	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	8,400	158,33	1 329,97	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	VV		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
10	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	140,385	10,00	1 403,85	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"2" (0,70)*4*1		2,800			
	VV		"2" (1,50)*4*3		18,000			
	VV		ROHOVÉ PROFILY					
	VV		"okna, dveře" (1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		95,700			
	VV		"stříška vstup" 0,30*2		0,600			
	VV		"balkon" 0,40*2		0,800			
	VV		"vchod" 6,90*2		13,800			
	VV		"zídka" 1,00*2		2,000			
	VV		Součet		133,700			
	VV		133,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		140,385			
11	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	35,280	37,59	1 326,18	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	VV		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	VV		"vchody 2"					
	VV		(1,5*9)		13,500			
	VV		(2,25*4)		9,000			
	VV		(0,60*12)		7,200			
	VV		(1,20*2)		2,400			
	VV		(1,50*1)		1,500			
	VV		Součet		33,600			
	VV		33,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,280			
12	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
13	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
	VV		"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
	VV		"vchody 2,4,6,10,12,16"					
	VV		"římsa pod okapem" 15		15,000			
	VV		"stříška vstup" 4,625		4,625			
	VV		"podhled balkony" 6,37		6,370			
	VV		"fasáda EPS" 314,375		314,375			
	VV		"odpočet oken" -53,445		-53,445			
	VV		"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
	VV		"balkon" 1,50		1,500			
	VV		"ostění oken" 41,844		41,844			
	VV		"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
	VV		Součet		333,984			
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	14,360	5,00	71,80	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		"1098/8"					
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"2" ((1,40+0,50)*2*0,70)*1		2,660			
	VV		"2" ((0,80+0,50)*2*1,50)*3		11,700			
	VV		Součet		14,360			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 728,43	
15	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
	VV		"vchodové dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		Součet		0,090			
16	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	978013141	Ótlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	36,660	22,77	834,75	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
	VV		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	VV		"2" ((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*3		36,660			
	VV		Součet		36,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
	vv		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
	vv		(2,00*0,10)		0,200			
	vv		Součet		0,200			
19	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	10,998	39,00	428,92	SOD
	vv		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	vv		"2*((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*3"		36,660			
	vv		Součet		36,660			
	vv		36,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		10,998			
D	997		Přesun sutě				2 117,77	
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,741	400,00	296,40	SOD
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,741	254,00	188,21	SOD
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,374	11,00	114,11	SOD
	vv		0,741*14 'Přepočtené koeficientem množství		10,374			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,741	2 050,00	1 519,05	SOD
D	998		Přesun hmot				963,00	
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,140	450,00	963,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 620,53	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
25	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
	vv		"vyrovnání římsy"					
	vv		49,25*0,30		14,775			
	vv		Součet		14,775			
26	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
	vv		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
27	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
	vv		"vyrovnání římsy"					
	vv		49,25*0,30		14,775			
	vv		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
	vv		Součet		17,290			
	vv		17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			
D	751		Vzduchotechnika				733,16	
28	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	4,000	183,29	733,16	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	vv		"demontáž komínků gamat" 4		4,000			
D	764		Konstrukce klempířské				29 428,81	
29	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	vv		"zídka mezi balkony"					
	vv		(1,10)		1,100			
	vv		Součet		1,100			
30	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	vv		"zídka mezi balkony"					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
31	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	vv		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	vv		Součet		33,700			
32	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D	766		Konstrukce truhlářské				24,80	
33	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	vv		"vybourání vchodových dveří"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				29 124,00	
34	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	SOD
	vv		6,8		6,800			
35	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	5,200	85,79	446,11	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	vv		Součet		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	5,200	85,01	442,05	CS URS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		Součet		5,200			
D 781			Dokončovací práce - obklady				12 748,34	
37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,360	16,00	229,76	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"2"*((1,40+0,50)*2*0,70)*1		2,660			
	VV		"2"*((0,80+0,50)*2*1,50)*3		11,700			
	VV		Součet		14,360			
38	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	14,360	647,00	9 290,92	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"2"*((1,40+0,50)*2*0,70)*1		2,660			
	VV		"2"*((0,80+0,50)*2*1,50)*3		11,700			
	VV		Součet		14,360			
39	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 245x65,8x7,4mm červený	kus	890,320	3,00	2 670,96	SOD
	VV		14,36*62 'Přepočtené koeficientem množství		890,320			
40	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	14,360	20,00	287,20	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"2"*((1,40+0,50)*2*0,70)*1		2,660			
	VV		"2"*((0,80+0,50)*2*1,50)*3		11,700			
	VV		Součet		14,360			
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,539	500,00	269,50	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**97 974,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	97 974,36	15,00%	14 696,15

**Cena s DPH**

**v CZK**

**112 670,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**97 974,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**25 627,60**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 932,97

997 - Přesun sutě

2 919,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 222,07

998 - Přesun hmot

774,90

### PSV - Práce a dodávky PSV

**72 346,76**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

1 283,03

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

29 124,00

781 - Dokončovací práce - obklady

6 924,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 02 - 1023/4

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 08.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 974,36

D HSV Práce a dodávky HSV 25 627,60

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 932,97		
1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	21,970	290,92	6 391,51	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	VV	"oprava kominů v půdním prostoru"						
	VV	"4*((1,40+0,30)*2)*3,90+((0,80+0,30)*2)*2,80*2"			21,970			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,080	15,99	209,15	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	VV	"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"						
	VV	"4*(((1,40+0,30)*2)*0,30)*2+((0,50*0,30)*2))*1"			1,500			
	VV	"4*(((0,80+0,30)*2)*0,30)*2+((0,50*0,30)*2))*2"			2,280			
	VV	"4*(((0,80+0,30)*2)*2+(0,50*0,30)*2))*3"			9,300			
	VV	Součet			13,080			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	VV	"vchodové dveře"						
	VV	(1,10+2,05*2)			5,200			
4	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,800	594,90	4 640,22	SOD
	VV	"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
	VV	"4*((0,80+0,50)*2*1,00)*3"			7,800			
	VV	Součet			7,800			
5	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,800	1,40	10,92	SOD
	VV	"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
	VV	"4*((0,80+0,50)*2*1,00)*3"			7,800			
	VV	Součet			7,800			
6	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	7,800	5,50	42,90	SOD
	VV	"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
	VV	"4*((0,80+0,50)*2*1,00)*3"			7,800			
	VV	Součet			7,800			
7	K	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	7,800	11,00	85,80	SOD
	VV	"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
	VV	"4*((0,80+0,50)*2*1,00)*3"			7,800			
	VV	Součet			7,800			
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	181,700	5,00	908,50	SOD
	VV	"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"						
	VV	8			8,000			
	VV	Mezisoučet			8,000			
	VV	"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"						
	VV	(1,5*9)			13,500			
	VV	(2,25*4)			9,000			
	VV	(0,60*12)			7,200			
	VV	(0,75*2)			1,500			
	VV	(1,20*2)			2,400			
	VV	(1,50*1)			1,500			
	VV	Mezisoučet			35,100			
	VV	ROHOVÉ PROFILY						
	VV	"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
	VV	"4*((1,00)*4*3"			12,000			
	VV	"okna,						
	VV	dveře"(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)			95,700			
	VV	*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6"						
	VV	"stříška vstup"0,30*2			0,600			
	VV	"balkon" 0,40*2			0,800			
	VV	"vchod" 6,90*2			13,800			
	VV	"zídka" 1,00*2			2,000			
	VV	Mezisoučet			124,900			
	VV	OKAPNICE						
	VV	"stříška vstup" 3,70+1,25*2			6,200			
	VV	"balkon" 4,90+1,30*2			7,500			
	VV	Mezisoučet			13,700			
	VV	Součet			181,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	8,400	158,33	1 329,97	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	VV		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
10	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	131,145	10,00	1 311,45	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"4"((1,00)*4*3		12,000			
	VV		ROHOVÉ PROFILY					
	VV		"okna,					
	VV		dveře"(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		95,700			
	VV		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	VV		"balkon" 0,40*2		0,800			
	VV		"vchod" 6,90*2		13,800			
	VV		"zídka" 1,00*2		2,000			
	VV		Součet		124,900			
	VV		124,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,145			
11	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,855	37,59	1 385,38	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	VV		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	VV		(1,5*9)		13,500			
	VV		(2,25*4)		9,000			
	VV		(0,60*12)		7,200			
	VV		(0,75*2)		1,500			
	VV		(1,20*2)		2,400			
	VV		(1,50*1)		1,500			
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
12	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
13	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
	VV		"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
	VV		"římsa pod okapem" 15		15,000			
	VV		"stříška vstup" 4,625		4,625			
	VV		"podhled balkony" 6,37		6,370			
	VV		"fasáda EPS" 314,375		314,375			
	VV		"odpočet oken" -53,445		-53,445			
	VV		"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
	VV		"balkon"1,50		1,500			
	VV		"ostění oken"41,844		41,844			
	VV		"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
	VV		Součet		333,984			
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,800	5,00	39,00	SOD
	VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"4"(((0,80+0,50)*2*1,00)*3		7,800			
	VV		Součet		7,800			
D	997		Přesun sutě				2 919,73	
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,594	400,00	237,60	SOD
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,594	254,00	150,88	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,316	11,00	91,48	SOD
	VV		0,594*14 'Přepočtené koeficientem množství		8,316			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,594	2 050,00	1 217,70	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 222,07	
19	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
	VV		"vchodové dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		Součet		0,090			
20	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	21,970	22,77	500,26	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
	VV		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	VV		"4"(((1,40+0,50))*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		21,970			
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
	VV		(2,00*0,10)		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,200			
23	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	6,591	39,00	257,05	SOD
	VV		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	VV		"4"*((1,40+0,50))*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		21,970			
	VV		21,97*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		6,591			
D	998		Přesun hmot				774,90	
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,722	450,00	774,90	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 346,76	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
25	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		49,25*0,30		14,775			
	VV		Součet		14,775			
26	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
27	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		49,25*0,30		14,775			
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
	VV		Součet		17,290			
	VV		17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			
D	751		Vzduchotechnika				1 283,03	
28	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	7,000	183,29	1 283,03	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž komínků gamat"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D	764		Konstrukce klempířské				29 428,81	
29	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
30	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
32	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D	766		Konstrukce truhlářské				24,80	
33	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"výbourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				29 124,00	
34	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
	VV		6,8		6,800			
35	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	5,200	85,79	446,11	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		Součet		5,200			
36	K	767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	5,200	85,01	442,05	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		Součet		5,200			
D	781		Dokončovací práce - obklady				6 924,70	
37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,800	16,00	124,80	SOD
	VV		"OPRAVA KOMÍNŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"4"*((0,80+0,50)*2*1,00)*3		7,800			
	VV		Součet		7,800			
38	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	7,800	647,00	5 046,60	SOD
	VV		"OPRAVA KOMÍNŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"					
	VV		"4"*((0,80+0,50)*2*1,00)*3		7,800			
	VV		Součet		7,800			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 245x65,8x7,4mm červený	kus	483,600	3,00	1 450,80	SOD
VV		7,8*62 "Přepočtené koeficientem množství		483,600				
40	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	7,800	20,00	156,00	SOD
VV		"OPRAVA KOMINŮ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI - OBKLADOVÝ PÁSEK"						
VV		"4"/((0,80+0,50)*2*1,00)*3			7,800			
VV		Součet			7,800			
41	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,293	500,00	146,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
01 - Vícepráce  
Úroveň 3:  
03 - 1024/6

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			102 250,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	102 250,31	15,00%	15 337,55
Cena s DPH		v CZK	117 587,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**102 250,31**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**30 464,93**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 976,88

997 - Přesun sutě

4 529,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 988,33

998 - Přesun hmot

958,95

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**71 785,38**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

1 649,61

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

35 120,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

03 - 1024/6

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 250,31

D HSV Práce a dodávky HSV 30 464,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 976,88

1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	44,200	290,92	12 858,66	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	vv		"6*((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2"		44,200			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,280	15,99	84,43	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"6*(((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2"		3,000			
	vv		"6*(((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2"		2,280			
	vv		Součet		5,280			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)		5,200			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	199,400	5,00	997,00	SOD
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Mezisoučet		16,000			
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		35,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(		117,400			
	vv		1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75					
	vv		*2)*1+(1,50*2)*6"					
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		134,600			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		199,400			
5	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	16,800	158,33	2 659,94	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,800			
6	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	141,330	10,00	1 413,30	SOD
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(		117,400			
	vv		1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75					
	vv		*2)*1+(1,50*2)*6"					
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Součet		134,600			
	vv		134,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		141,330			
7	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,855	37,59	1 385,38	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Součet		35,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
8	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
		vv	OKAPNICE					
		vv	"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
		vv	"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
		vv	Součet		13,700			
		vv	13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
9	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
		vv	"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
		vv	"vchody 2,4,6,10,12,16"					
		vv	"římsa pod okapem" 15		15,000			
		vv	"stříška vstup" 4,625		4,625			
		vv	"podhled balkony" 6,37		6,370			
		vv	"fasáda EPS" 314,375		314,375			
		vv	"odpočet oken" -53,445		-53,445			
		vv	"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
		vv	"balkon"1,50		1,500			
		vv	"ostění oken"41,844		41,844			
		vv	"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
		vv	Součet		333,984			
D	997		Přesun sutě				4 529,10	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,889	400,00	355,60	SOD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,889	254,00	225,81	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,446	11,00	136,91	SOD
		vv	0,889*14 'Přepočtené koeficientem množství		12,446			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,889	2 050,00	1 822,45	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 988,33	
14	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
		vv	"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
		vv	"vchodové dveře"					
		vv	((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
		vv	"vybourání vchodových dveří"					
		vv	(1,00*2,00)		2,000			
16	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	44,200	22,77	1 006,43	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
		vv	"oprava komínů v půdním prostoru"					
		vv	"6"((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		44,200			
		vv	Součet		44,200			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
		vv	"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
		vv	(2,00*0,10)		0,200			
		vv	Součet		0,200			
18	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	13,260	39,00	517,14	SOD
		vv	"oprava komínů v půdním prostoru"					
		vv	"6"((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		44,200			
		vv	Součet		44,200			
		vv	44,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		13,260			
D	998		Přesun hmot				958,95	
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,131	450,00	958,95	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 785,38	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
20	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
		vv	"vyrovnání římsy"					
		vv	49,25*0,30		14,775			
		vv	Součet		14,775			
21	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
		vv	"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
		vv	((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
22	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
		vv	"vyrovnání římsy"					
		vv	49,25*0,30		14,775			
		vv	"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
		vv	((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
		vv	Součet		17,290			
		vv	17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			
D	751		Vzduchotechnika				1 649,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	9,000	183,29	1 649,61	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž komínků gamat" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D		764	Konstrukce klempířské				29 428,81	
24	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
25	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
27	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D		766	Konstrukce truhlářské				24,80	
28	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				35 120,74	
29	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	SOD
	VV		6,8		6,800			
30	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	37,400	85,79	3 208,55	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
31	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	37,400	85,01	3 179,37	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna " (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
32	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	3,600	138,05	496,98	CS ÚRS 2021 02 = 177,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž mříží sklepních oken"					
	VV		"6" 0,40*0,75*12		3,600			
	VV		Součet		3,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
01 - Vícepráce  
Úroveň 3:  
04 - 1097/8

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			133 817,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	133 817,23	15,00%	20 072,58
Cena s DPH		v CZK	153 889,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**04 - 1097/8**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**133 817,23**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**50 564,43**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 715,24

997 - Přesun sutě

5 848,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 453,09

998 - Přesun hmot

1 000,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

**83 252,80**

713 - Izolace tepelné

4 666,69

764 - Konstrukce klempířské

33 869,45

766 - Konstrukce truhlářské

49,60

767 - Konstrukce zámečnické

34 333,40

781 - Dokončovací práce - obklady

10 333,66



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 04 - 1097/8

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 08.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 133 817,23

D HSV Práce a dodávky HSV 50 564,43

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					43 715,24	
1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	44,200	290,92	12 858,66	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	vv		"8"(((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		44,200			
	vv		Součet		44,200			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,280	15,99	84,43	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava komínů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"8"((((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		3,000			
	vv		"8"((((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		2,280			
	vv		Součet		5,280			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,400	146,63	1 524,95	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)*2		10,400			
4	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	11,640	1,40	16,30	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
5	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	11,640	5,50	64,02	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
6	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	11,640	11,00	128,04	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	11,640	1 671,00	19 450,44	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
8	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	12,804	118,00	1 510,87	SOD
	vv		11,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,804			
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	179,750	5,00	898,75	SOD
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,50*7)		10,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		32,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA "(0,80*5)		4,000			
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*11+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		112,750			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		133,950			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		179,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	140,648	10,00	1 406,48	SOD
	VV		ROHOVÉ PROFILY					
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA "(0,80*5)		4,000			
	VV		"okna, dveře"(0,75+0,40*2)*11+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		112,750			
	VV		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	VV		"balkon" 0,40*2		0,800			
	VV		"vchod" 6,90*2		13,800			
	VV		"zídka" 1,00*2		2,000			
	VV		Součet		133,950			
	VV		133,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		140,648			
11	M	59051512	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	33,705	37,59	1 266,97	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	VV		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	VV		(1,50*7)		10,500			
	VV		(2,25*4)		9,000			
	VV		(0,60*12)		7,200			
	VV		(0,75*2)		1,500			
	VV		(1,20*2)		2,400			
	VV		(1,50*1)		1,500			
	VV		Součet		32,100			
	VV		32,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,705			
12	M	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
13	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	269,389	13,20	3 555,93	Indiv.
	VV		"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
	VV		"římsa pod okapem" 12		12,000			
	VV		"stříška vstup" 4,625		4,625			
	VV		"podhled balkony" 6,370		6,370			
	VV		"fasáda EPS"251,25		251,250			
	VV		"odpočet oken" -48,945		-48,945			
	VV		"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
	VV		"balkon" 1,50		1,500			
	VV		"ostění oken" 38,874		38,874			
	VV		"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
	VV		Součet		269,389			
14	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,700	103,00	484,10	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
	VV		(1,30+1,80+1,60)		4,700			
	VV		Součet		4,700			
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	11,640	5,00	58,20	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	VV		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	VV		Součet		11,640			
D 997 Přesun sutě							5 848,39	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,188	400,00	475,20	SOD
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,188	254,00	301,75	SOD
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,632	11,00	182,95	SOD
	VV		1,188*14 'Přepočtené koeficientem množství		16,632			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,188	2 050,00	2 435,40	SOD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 453,09	
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,180	1 115,32	200,76	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
	VV		"vchodové dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		"sklepní dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		Součet		0,180			
21	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	175,49	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		"vybourání sklepních dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	44,200	22,77	1 006,43	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
	VV		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	VV		"B"((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		44,200			
	VV		Součet		44,200			
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,400	67,00	26,80	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
	VV		(2,00*0,10)*2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
24	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	13,260	39,00	517,14	SOD
	VV		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	VV		"8"((1,40+0,50)*2)*3,90*2+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		44,200			
	VV		Součet		44,200			
	VV		44,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		13,260			
	D	998	Přesun hmot				1 000,80	
25	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,224	450,00	1 000,80	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				83 252,80	
	D	713	Izolace tepelné				4 666,69	
26	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	192,65	2 311,80	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		40,00*0,30		12,000			
	VV		Součet		12,000			
27	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
28	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	15,967	118,00	1 884,11	SOD
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		40,00*0,30		12,000			
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
	VV		Součet		14,515			
	VV		14,515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,967			
	D	764	Konstrukce klempířské				33 869,45	
29	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
30	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	4,700	705,85	3 317,50	CS ÚRS 2021 02 = 905,00 Kč -22,01%
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
	VV		(1,30+1,80+1,60)		4,700			
	VV		Součet		4,700			
31	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	12,000	187,19	2 246,28	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
	VV		6		6,000			
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		Součet		0,000			
32	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
33	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
	D	766	Konstrukce truhlářské				49,60	
34	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	2,000	24,80	49,60	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		"vybourání sklepních dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 333,40	
35	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
	VV		6,8		6,800			
36	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	35,700	85,79	3 062,70	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*11		25,300			
	VV		Součet		35,700			
37	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	35,700	85,01	3 034,86	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*11		25,300			
	VV		Součet		35,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		781	Dokončovací práce - obklady				10 333,66	
38	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,640	16,00	186,24	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
	VV		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	VV		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	VV		Součet		11,640			
39	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	11,640	647,00	7 531,08	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
	VV		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	VV		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	VV		Součet		11,640			
40	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 245x65,8x7,4mm červený	kus	721,680	3,00	2 165,04	SOD
	VV		11,64*62 'Přepočtené koeficientem množství		721,680			
41	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	11,640	20,00	232,80	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
	VV		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	VV		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	VV		Součet		11,640			
42	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,437	500,00	218,50	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**95 026,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	95 026,75	15,00%	14 254,01

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 280,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**95 026,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**24 838,09**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 641,46

997 - Přesun sutě

3 386,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 477,49

998 - Přesun hmot

810,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**70 188,66**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

549,87

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

34 623,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 05 - 259/10

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								95 026,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 838,09	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 641,46	
1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	29,380	290,92	8 547,23	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	vv		"10"/((1,40+0,30)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
	vv		Součet		29,380			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,780	15,99	60,44	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"10"/((((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*1		1,500			
	vv		"10"/((((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		2,280			
	vv		Součet		3,780			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)		5,200			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	199,400	5,00	997,00	SOD
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Mezisoučet		16,000			
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		35,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		117,400			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		134,600			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		199,400			
5	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	16,800	158,33	2 659,94	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Součet		16,000			
	vv		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
6	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	141,330	10,00	1 413,30	SOD
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		117,400			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Součet		134,600			
	vv		134,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,330			
7	M	59051512	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,855	37,59	1 385,38	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV (1,50*1)		1,500			
			vV Součet		35,100			
			vV 35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
8	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
			vV OKAPNICE					
			vV "stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
			vV "balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
			vV Součet		13,700			
			vV 13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
9	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
			vV "příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
			vV "římsa pod okapem" 15		15,000			
			vV "stříška vstup" 4,625		4,625			
			vV "podhled balkony" 6,37		6,370			
			vV "fasáda EPS" 314,375		314,375			
			vV "odpočet oken" -53,445		-53,445			
			vV "stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
			vV "balkon" 1,50		1,500			
			vV "ostění oken" 41,844		41,844			
			vV "zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
			vV Součet		333,984			
D	997		Přesun sutě				3 386,63	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,668	400,00	267,20	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,668	254,00	169,67	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,352	11,00	102,87	SOD
			vV 0,668*14 'Přepočtené koeficientem množství		9,352			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,668	2 050,00	1 369,40	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 477,49	
14	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
			vV "rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
			vV "vchodové dveře"					
			vV ((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
			vV Součet		0,090			
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
			vV "vybourání vchodových dveří"					
			vV (1,00*2,00)		2,000			
			vV Součet		2,000			
16	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	29,380	22,77	668,98	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
			vV "oprava komínů v půdním prostoru"					
			vV "10"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
			vV Součet		29,380			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
			vV "rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
			vV (2,00*0,10)		0,200			
			vV Součet		0,200			
18	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	8,814	39,00	343,75	SOD
			vV "oprava komínů v půdním prostoru"					
			vV "10"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
			vV Součet		29,380			
			vV 29,38*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,814			
D	998		Přesun hmot				810,00	
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,800	450,00	810,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 188,66	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
20	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
			vV "vyrovnání římsy"					
			vV 49,25*0,30		14,775			
			vV Součet		14,775			
21	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
			vV "zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
			vV ((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
22	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
			vV "vyrovnání římsy"					
			vV 49,25*0,30		14,775			
			vV "zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
			vV ((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
			vV Součet		17,290			
			vV 17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		751	Vzduchotechnika				549,87	
23	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	3,000	183,29	549,87	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž komínků gamat" 3		3,000			
D		764	Konstrukce klempířské				29 428,81	
24	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
25	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
27	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D		766	Konstrukce truhlářské				24,80	
28	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				34 623,76	
29	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
	VV		6,8		6,800			
30	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	37,400	85,79	3 208,55	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna - vchody 6,10,12,16" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
31	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	37,400	85,01	3 179,37	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna - vchody 6,10,12,16" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**93 075,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	93 075,08	15,00%	13 961,26

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 036,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**93 075,08**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**25 126,76**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 641,46

997 - Přesun sutě

3 675,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 477,49

998 - Přesun hmot

810,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**67 948,32**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

549,87

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

32 383,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 06 - 258/12

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 08.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 93 075,08

D HSV Práce a dodávky HSV 25 126,76

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						20 641,46
1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	29,380	290,92	8 547,23	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	vv		"12"(((1,40+0,30)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
	vv		Součet		29,380			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,780	15,99	60,44	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"12"((((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*1		1,500			
	vv		"12"((((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		2,280			
	vv		Součet		3,780			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)		5,200			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	199,400	5,00	997,00	SOD
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Mezisoučet		16,000			
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		35,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		117,400			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		134,600			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		199,400			
5	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	16,800	158,33	2 659,94	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Součet		16,000			
	vv		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
6	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	141,330	10,00	1 413,30	SOD
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		117,400			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Součet		134,600			
	vv		134,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,330			
7	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,855	37,59	1 385,38	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,50*1)		1,500			
			Součet		35,100			
			35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
8	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
			OKAPNICE					
			"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
			"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
			Součet		13,700			
			13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
9	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
			"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
			"římsa pod okapem" 15		15,000			
			"stříška vstup" 4,625		4,625			
			"podhled balkony" 6,37		6,370			
			"fasáda EPS" 314,375		314,375			
			"odpočet oken" -53,445		-53,445			
			"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
			"balkon"1,50		1,500			
			"ostění oken"41,844		41,844			
			"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
			Součet		333,984			
D	997		Přesun sutě				3 675,30	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,769	400,00	307,60	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,769	254,00	195,33	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,766	11,00	118,43	SOD
			0,769*14 'Přepočtené koeficientem množství		10,766			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,769	2 050,00	1 576,45	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 477,49	
14	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
			"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
			"vchodové dveře"					
			((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
			Součet		0,090			
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
			"vybourání vchodových dveří"					
			(1,00*2,00)		2,000			
			Součet		2,000			
16	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	29,380	22,77	668,98	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
			"oprava komínů v půdním prostoru"					
			"12"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
			Součet		29,380			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
			"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
			(2,00*0,10)		0,200			
			Součet		0,200			
18	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	8,814	39,00	343,75	SOD
			"oprava komínů v půdním prostoru"					
			"12"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
			Součet		29,380			
			29,38*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,814			
D	998		Přesun hmot				810,00	
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,800	450,00	810,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 948,32	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
20	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
			"vyrovnání římsy"					
			49,25*0,30		14,775			
			Součet		14,775			
21	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
			"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
			((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
22	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
			"vyrovnání římsy"					
			49,25*0,30		14,775			
			"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
			((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
			Součet		17,290			
			17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751			Vzduchotechnika				549,87	
23	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	3,000	183,29	549,87	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž komínků gamat"3		3,000			
D 764			Konstrukce klempířské				29 428,81	
24	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
25	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
27	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D 766			Konstrukce truhlářské				24,80	
28	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				32 383,42	
29	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
	VV		6,8		6,800			
30	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	37,400	85,79	3 208,55	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
31	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	5,200	85,01	442,05	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*14*					
	VV		Součet		5,200			
32	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,600	138,05	496,98	CS ÚRS 2021 02 = 177,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž mříží sklepních oken"					
	VV		"12" 0,40*0,75*12		3,600			
	VV		Součet		3,600			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**07 - 257/14**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**132 369,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	132 369,81	15,00%	19 855,47

**Cena s DPH**

**v CZK**

**152 225,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**07 - 257/14**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**132 369,81**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**47 561,70**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 379,82

997 - Přesun sutě

7 329,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 942,25

998 - Přesun hmot

852,30

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**84 808,11**

713 - Izolace tepelné

4 666,69

751 - Vzduchotechnika

1 099,74

764 - Konstrukce klempířské

33 869,45

766 - Konstrukce truhlářské

49,60

767 - Konstrukce zámečnické

34 788,97

781 - Dokončovací práce - obklady

10 333,66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:01 - Vícepráce

Úroveň 3:07 - 257/14

Místo:

Datum:08.12.2021

Zadavatel:Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 369,81

DHSVPráce a dodávky HSV

47 561,70

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 379,82

1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	29,380	290,92	8 547,23	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	vv		"14"(((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
	vv		Součet		29,380			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,780	15,99	60,44	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava komínů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"14"((((1,40+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*1		1,500			
	vv		"14"((((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		2,280			
	vv		Součet		3,780			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,400	146,63	1 524,95	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)*2		10,400			
4	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	11,640	1,40	16,30	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
5	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	11,640	5,50	64,02	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
6	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	11,640	11,00	128,04	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	11,640	1 671,00	19 450,44	SOD
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	vv		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	vv		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	vv		Součet		11,640			
8	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	12,804	118,00	1 510,87	SOD
	vv		11,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,804			
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	179,750	5,00	898,75	SOD
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,50*7)		10,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		32,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA "(0,80*5)		4,000			
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*11+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		112,750			
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		133,950			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		179,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	140,648	10,00	1 406,48	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA "					
	VV		(0,80*5)		4,000			
	VV		"okna,					
	VV		dveře"(0,75+0,40*2)*11+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75*2)*1+(1,50*2)*6		112,750			
	VV		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	VV		"balkon" 0,40*2		0,800			
	VV		"vchod" 6,90*2		13,800			
	VV		"zídka" 1,00*2		2,000			
	VV		Součet		133,950			
	VV		133,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		140,648			
11	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	33,705	37,59	1 266,97	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	VV		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	VV		(1,50*7)		10,500			
	VV		(2,25*4)		9,000			
	VV		(0,60*12)		7,200			
	VV		(0,75*2)		1,500			
	VV		(1,20*2)		2,400			
	VV		(1,50*1)		1,500			
	VV		Součet		32,100			
	VV		32,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,705			
12	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
13	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	269,389	13,20	3 555,93	Indiv.
	VV		"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
	VV		"římsa pod okapem" 12		12,000			
	VV		"stříška vstup" 4,625		4,625			
	VV		"podhled balkony" 6,370		6,370			
	VV		"fasáda EPS"251,25		251,250			
	VV		"odpočet oken" -48,945		-48,945			
	VV		"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
	VV		"balkon" 1,50		1,500			
	VV		"ostění oken" 38,874		38,874			
	VV		"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
	VV		Součet		269,389			
14	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	4,700	103,00	484,10	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
	VV		(1,30+1,80+1,60)		4,700			
	VV		Součet		4,700			
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	11,640	5,00	58,20	SOD
	VV		"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		(1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
	VV		(0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
	VV		Součet		11,640			
D		997	Přesun sutě				7 329,58	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,885	400,00	754,00	SOD
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,885	254,00	478,79	SOD
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,390	11,00	290,29	SOD
	VV		1,885*14 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,885	2 050,00	3 864,25	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 942,25	
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,180	1 115,32	200,76	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
	VV		"vchodové dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		"sklepní dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		Součet		0,180			
21	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	175,49	701,96	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		"vybourání sklepních dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	29,380	22,77	668,98	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
	VV		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	VV		"14"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
	VV		Součet		29,380			
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,400	67,00	26,80	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
			(2,00*0,10)*2		0,400			
			Součet		0,400			
24	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	8,814	39,00	343,75	SOD
			"oprava komínů v půdním prostoru"					
			"14"((1,40+0,50)*2)*3,90+((0,80+0,50)*2)*2,80*2		29,380			
			Součet		29,380			
			29,38*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,814			
	D	998	Přesun hmot				852,30	
25	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,894	450,00	852,30	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 808,11	
	D	713	Izolace tepelné				4 666,69	
26	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	192,65	2 311,80	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
			"vyrovnaní římsy"					
			40,00*0,30		12,000			
			Součet		12,000			
27	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
			"zídka mezi balkony - vyrovnaní pomocí XPS"					
			((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
28	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	15,967	118,00	1 884,11	SOD
			"vyrovnaní římsy"					
			40,00*0,30		12,000			
			"zídka mezi balkony - vyrovnaní pomocí XPS"					
			((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
			Součet		14,515			
			14,515*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,967			
	D	751	Vzduchotechnika				1 099,74	
29	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	6,000	183,29	1 099,74	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
			"demontáž komínků gamat"6		6,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				33 869,45	
30	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
			"zídka mezi balkony"					
			(1,10)		1,100			
			Součet		1,100			
31	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	4,700	705,85	3 317,50	CS ÚRS 2021 02 = 905,00 Kč -22,01%
			"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
			(1,30+1,80+1,60)		4,700			
			Součet		4,700			
32	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	12,000	187,19	2 246,28	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
			"ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA - oplechování zídek"					
			6		6,000			
			"zídka mezi balkony"					
			6		6,000			
			Součet		12,000			
			Součet		0,000			
33	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
			"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
			Součet		33,700			
34	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
	D	766	Konstrukce truhlářské				49,60	
35	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	2,000	24,80	49,60	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
			"vybourání vchodových dveří"					
			1		1,000			
			"vybourání sklepních dveří"					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 788,97	
36	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
			6,8		6,800			
37	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	35,700	85,79	3 062,70	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
			"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
			"sklepní dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
			"sklepní okna" (0,40+0,75)*2*11		25,300			
			Součet		35,700			
38	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	35,700	85,01	3 034,86	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
			VV "sklepní dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
			VV "sklepní okna" (0,40+0,75)*2*11		25,300			
			VV Součet		35,700			
39	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,300	138,05	455,57	CS ÚRS 2021 02 = 177,00 Kč -22,01%
			VV "demontáž mříží sklepních oken"					
			VV 0,40*0,75*11		3,300			
			VV Součet		3,300			
D 781			Dokončovací práce - obklady				10 333,66	
40	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,640	16,00	186,24	SOD
			VV "ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
			VV (1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
			VV (0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
			VV Součet		11,640			
41	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	11,640	647,00	7 531,08	SOD
			VV "ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
			VV (1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
			VV (0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
			VV Součet		11,640			
42	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 245x65,8x7,4mm červený	kus	721,680	3,00	2 165,04	SOD
			VV 11,64*62 'Přepočtené koeficientem množství		721,680			
43	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	11,640	20,00	232,80	SOD
			VV "ZADNÍ VSTUPY DO SKLEPA"					
			VV (1,30+0,25)*0,80+(1,30*1,20)		2,800			
			VV (0,30*0,80)+((1,50+1,30)*2,10)+((1,80+1,60)*0,80)		8,840			
			VV Součet		11,640			
44	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,437	500,00	218,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
01 - Vícepráce  
Úroveň 3:  
08 - 256/14

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			90 857,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	90 857,14	15,00%	13 628,57
Cena s DPH		v CZK	104 485,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

**08 - 256/14**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**90 857,14**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**19 621,63**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 306,05

997 - Přesun sutě

2 658,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

966,64

998 - Přesun hmot

657,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**71 235,51**

713 - Izolace tepelné

5 561,42

751 - Vzduchotechnika

1 099,74

764 - Konstrukce klempířské

29 428,81

766 - Konstrukce truhlářské

24,80

767 - Konstrukce zámečnické

35 120,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

01 - Vícepráce

Úroveň 3:

08 - 256/14

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 857,14

D HSV Práce a dodávky HSV 19 621,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 306,05

1	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	14,560	290,92	4 235,80	CS ÚRS 2021 02 = 373,00 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru"					
	vv		"16"(((0,80+0,50)*2)*2,80*2		14,560			
	vv		Součet		14,560			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,280	15,99	36,46	CS ÚRS 2021 02 = 20,50 Kč -22,01%
	vv		"oprava kominů v půdním prostoru - zakrytí podlah geotextilií"					
	vv		"16"((((0,80+0,30*2)*0,30)*2)+((0,50*0,30)*2))*2		2,280			
	vv		Součet		2,280			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	146,63	762,48	CS ÚRS 2021 02 = 188,00 Kč -22,01%
	vv		"vchodové dveře"					
	vv		(1,10+2,05*2)		5,200			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	199,400	5,00	997,00	SOD
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Mezisoučet		16,000			
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			
	vv		Mezisoučet		35,100			
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(		117,400			
	vv		1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75					
	vv		*2)*1+(1,50*2)*6					
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Mezisoučet		134,600			
	vv		OKAPNICE					
	vv		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	vv		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	vv		Mezisoučet		13,700			
	vv		Součet		199,400			
5	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	16,800	158,33	2 659,94	CS ÚRS 2021 02 = 203,00 Kč -22,01%
	vv		"DILATAČNÍ PROFILY MEZI JEDNOTLIVÉ VCHODY"					
	vv		8*2		16,000			
	vv		Součet		16,000			
	vv		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
6	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	141,330	10,00	1 413,30	SOD
	vv		ROHOVÉ PROFILY					
	vv		"okna,					
	vv		dveře"(0,75+0,40*2)*14+(1,50*2)*4+(1,50*2)*2+(+1,50*2)*2+(		117,400			
	vv		1,50*2)*6+(2,00*2)*1+(1,50*2)*5+(1,50*2)*2+(2,30*2)*2+(0,75					
	vv		*2)*1+(1,50*2)*6					
	vv		"stříška vstup"0,30*2		0,600			
	vv		"balkon" 0,40*2		0,800			
	vv		"vchod" 6,90*2		13,800			
	vv		"zídka" 1,00*2		2,000			
	vv		Součet		134,600			
	vv		134,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		141,330			
7	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	36,855	37,59	1 385,38	CS ÚRS 2021 02 = 48,20 Kč -22,01%
	vv		"PARAPETNÍ PROFILY OKEN"					
	vv		(1,5*9)		13,500			
	vv		(2,25*4)		9,000			
	vv		(0,60*12)		7,200			
	vv		(0,75*2)		1,500			
	vv		(1,20*2)		2,400			
	vv		(1,50*1)		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,855			
8	M	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,385	28,30	407,10	SOD
	VV		OKAPNICE					
	VV		"stříška vstup" 3,70+1,25*2		6,200			
	VV		"balkon" 4,90+1,30*2		7,500			
	VV		Součet		13,700			
	VV		13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,385			
9	K	62299.R00	Tenkovrstvá omítka - příplatek	m2	333,984	13,20	4 408,59	Indiv.
	VV		"příplatek za odstín omítky 4kč / kg - spotřeba dle technického listu výrobce 3,3kg/m2"					
	VV		"římsa pod okapem" 15		15,000			
	VV		"stříška vstup" 4,625		4,625			
	VV		"podhled balkony" 6,37		6,370			
	VV		"fasáda EPS" 314,375		314,375			
	VV		"odpočet oken" -53,445		-53,445			
	VV		"stříška nad vstupem" 1,20		1,200			
	VV		"balkon" 1,50		1,500			
	VV		"ostění oken" 41,844		41,844			
	VV		"zídka mezi balkony" 2,515		2,515			
	VV		Součet		333,984			
D	997		Přesun sutě				2 658,58	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,592	400,00	236,80	SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,592	254,00	150,37	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,288	11,00	91,17	SOD
	VV		0,592*14 'Přepočtené koeficientem množství		8,288			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,592	2 050,00	1 213,60	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				966,64	
14	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,090	1 115,32	100,38	CS ÚRS 2021 02 = 1430,00 Kč -22,01%
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře"					
	VV		"vchodové dveře"					
	VV		((2,00*0,10)*0,45)		0,090			
	VV		Součet		0,090			
15	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	175,49	350,98	CS ÚRS 2021 02 = 225,00 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		(1,00*2,00)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	14,560	22,77	331,53	CS ÚRS 2021 02 = 29,20Kč -22,01%
	VV		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	VV		"16"((0,80+0,50)*2)*2,80*2		14,560			
	VV		Součet		14,560			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,200	67,00	13,40	SOD
	VV		"rozšíření otvorů o 10cm pro nové dveře - otlučení omítek z vnitřní strany"					
	VV		(2,00*0,10)		0,200			
	VV		Součet		0,200			
18	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	4,368	39,00	170,35	SOD
	VV		"oprava komínů v půdním prostoru"					
	VV		"16"((0,80+0,50)*2)*2,80*2		14,560			
	VV		Součet		14,560			
	VV		14,56*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		4,368			
D	998		Přesun hmot				657,00	
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,460	450,00	657,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 235,51	
D	713		Izolace tepelné				5 561,42	
20	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,775	192,65	2 846,40	CS ÚRS 2021 02 = 247,00 Kč -22,01%
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		49,25*0,30		14,775			
	VV		Součet		14,775			
21	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,515	187,19	470,78	CS ÚRS 2021 02 = 240,00Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
22	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	19,019	118,00	2 244,24	SOD
	VV		"vyrovnání římsy"					
	VV		49,25*0,30		14,775			
	VV		"zídka mezi balkony - vyrovnání pomocí XPS"					
	VV		((1,10*1,00)*2+((1,10+1,00)*0,15))		2,515			
	VV		Součet		17,290			
	VV		17,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,019			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		751	Vzduchotechnika				1 099,74	
23	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,200 m2	kus	6,000	183,29	1 099,74	CS ÚRS 2021 02 = 235,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž komínků gamat"6		6,000			
D		764	Konstrukce klempířské				29 428,81	
24	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	1,100	606,80	667,48	CS ÚRS 2021 02 = 778,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		(1,10)		1,100			
	VV		Součet		1,100			
25	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	6,000	187,19	1 123,14	CS ÚRS 2021 02 = 240,00 Kč -22,01%
	VV		"zídka mezi balkony"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,700	659,05	22 209,99	CS ÚRS 2021 02 = 845,00 Kč -22,01%
	VV		"dle zaměření rozvinutá šířka 430 - 460mm" 33,70		33,700			
	VV		Součet		33,700			
27	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm	kus	60,000	90,47	5 428,20	CS ÚRS 2021 02 = 116,00 Kč -22,01%
D		766	Konstrukce truhlářské				24,80	
28	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	24,80	24,80	CS ÚRS 2021 02 = 31,80 Kč -22,01%
	VV		"vybourání vchodových dveří"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				35 120,74	
29	K	767161.R00	Zábradlí rovné z profilované oceli do zdi, včetně dodávky materiálu	m	6,800	4 152,33	28 235,84	Indiv.
	VV		6,8		6,800			
30	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	37,400	85,79	3 208,55	CS ÚRS 2021 02 = 110,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna - vchody 6,10,12,16" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
31	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	37,400	85,01	3 179,37	CS ÚRS 2021 02 = 109,00 Kč -22,01%
	VV		"vchodové dveře" (1,10+2,05*2)		5,200			
	VV		"sklepní okna - vchody 6,10,12,16" (0,40+0,75)*2*14		32,200			
	VV		Součet		37,400			
32	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,600	138,05	496,98	CS ÚRS 2021 02 = 177,00 Kč -22,01%
	VV		"demontáž mříží sklepních oken"					
	VV		0,40*0,75*12		3,600			
	VV		Součet		3,600			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**01 - 1022/2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-55 208,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-55 208,10	15,00%	-8 281,22

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-63 489,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 01 - 1022/2

Místo: Datum: 08.12.2021  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-55 208,10
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 898,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 898,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-52 310,10
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10
766 - Konstrukce truhlářské	-35 770,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

01 - 1022/2

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-55 208,10**

D HSV Práce a dodávky HSV -2 898,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 898,00

1	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-4,200	690,00	-2 898,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -52 310,10

D 764 Konstrukce klempířské -16 540,10

2	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

3	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu při oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	---------	--

D 766 Konstrukce truhlářské -35 770,00

4	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-14,000	500,00	-7 000,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	--

5	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-4,200	6 850,00	-28 770,00	
---	---	----------	--	----	--------	----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
02 - 1023/4

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-55 208,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-55 208,10	15,00%	-8 281,22
Cena s DPH		v CZK	-63 489,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-55 208,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 898,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 898,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-52 310,10</b>
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10
766 - Konstrukce truhlářské	-35 770,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**02 - 1023/4**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-55 208,10**

D HSV Práce a dodávky HSV -2 898,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 898,00

1	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-4,200	690,00	-2 898,00	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -52 310,10

D 764 Konstrukce klempířské -16 540,10

2	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	--

3	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu při oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	---------	--

D 766 Konstrukce truhlářské -35 770,00

4	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-14,000	500,00	-7 000,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	--

5	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-4,200	6 850,00	-28 770,00	
---	---	----------	--	----	--------	----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
03 - 1024/6

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-16 540,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-16 540,10	15,00%	-2 481,02
Cena s DPH		v CZK	-19 021,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 03 - 1024/6

Místo: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zadavatel: KP REVITAL s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 08.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-16 540,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 540,10
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**03 - 1024/6**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-16 540,10**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-16 540,10**

D 764

Konstrukce klempířské

-16 540,10

1	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
2	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**04 - 1097/8**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-19 302,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-19 302,10	15,00%	-2 895,32

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-22 197,42**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 04 - 1097/8

Místo: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zadavatel: KP REVITAL s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 08.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 302,10
HSV - Práce a dodávky HSV	-207,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-207,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 095,10
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10
766 - Konstrukce truhlářské	-2 555,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

04 - 1097/8

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-19 302,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-207,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-207,00

1	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-0,300	690,00	-207,00	
VV			-0,40*0,75		-0,300			

D PSV Práce a dodávky PSV

-19 095,10

D 764 Konstrukce klempířské

-16 540,10

2	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
3	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	

D 766 Konstrukce truhlářské

-2 555,00

4	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	-1,000	500,00	-500,00	
5	M	61140049	okno plastové otevírací/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-0,300	6 850,00	-2 055,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
05 - 259/10

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-16 540,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-16 540,10	15,00%	-2 481,02
Cena s DPH v CZK			-19 021,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 05 - 259/10

Místo: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
Zadavatel: KP REVITAL s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 08.12.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 540,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-16 540,10
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**05 - 259/10**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-16 540,10**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-16 540,10**

D 764

Konstrukce klempířské

**-16 540,10**

1	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
2	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2021

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-16 540,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-16 540,10	15,00%	-2 481,02

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-19 021,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-16 540,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 540,10

---

764 - Konstrukce klempířské

-16 540,10

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**06 - 258/12**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-16 540,10**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-16 540,10**

D 764

Konstrukce klempířské

-16 540,10

1	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
2	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
07 - 257/14

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-19 302,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-19 302,10	15,00%	-2 895,32
Cena s DPH		v CZK	-22 197,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt: ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis: 02 - Méněpráce  
Úroveň 3: 07 - 257/14

Místo: Datum: 08.12.2021  
Zadavatel: Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 302,10
HSV - Práce a dodávky HSV	-207,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-207,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-19 095,10
764 - Konstrukce klempířské	-16 540,10
766 - Konstrukce truhlářské	-2 555,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

07 - 257/14

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-19 302,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-207,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-207,00

1	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-0,300	690,00	-207,00	
VV			-0,40*0,75		-0,300			

D PSV Práce a dodávky PSV

-19 095,10

D 764 Konstrukce klempířské

-16 540,10

2	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
3	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	

D 766 Konstrukce truhlářské

-2 555,00

4	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-1,000	500,00	-500,00	
5	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	-0,300	6 850,00	-2 055,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova  
Objekt:  
ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy  
Soupis:  
02 - Méněpráce  
Úroveň 3:  
**08 - 256/16**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava  
  
Zhotovitel:  
KP REVITAL s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2021  
  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
  
IČ: 02632195  
DIČ: CZ02632195  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			-16 540,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-16 540,10	15,00%	-2 481,02
Cena s DPH		v CZK	-19 021,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**08 - 256/16**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-16 540,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 540,10

---

764 - Konstrukce klempířské

-16 540,10

---



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulice Zapletalova

Objekt:

ZL\_01 - Změnový list č. 1 - zateplení obálky budovy

Soupis:

02 - Méněpráce

Úroveň 3:

**08 - 256/16**

Místo:

Datum: 08.12.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava - obvod Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-16 540,10**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**-16 540,10**

D 764

Konstrukce klempířské

-16 540,10

1	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-33,700	473,00	-15 940,10	
2	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	-60,000	10,00	-600,00	