



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na dodávku stavby na akci:

„REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou
v technických záležitostech [REDACTED]
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SBD, spol.s r.o.
Adresa: U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
IČO: 26967731
DIČ : CZ026967731
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Hodonín, č.ú. 196233534/0300
Zastoupen: Pavol Dvorský, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 48767
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0328/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 2 činí:

340 017,35 Kč bez DPH

71 403,64 Kč DPH 21%

411 420,99 Kč vč. DPH 21%

Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.2: 205 608,39 Kč vč. DPH

	KČ (bez DPH)	KČ (s DPH)
VÍCEPRÁCE	340 017,35	411 420,99
MÉNĚPRÁCE	- 170 093,06	-205 812,60
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	12 762 255,85	15 442 329,58
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.1	371 689,46	449 744,25
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.2	169 924,29	205 608,39
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	13 303 869,63	16 097 682,25

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje následovně:

13 303 869,63 Kč bez DPH

2 793 812,62 Kč DPH 21%

16 097 682,25 Kč vč. DPH

2.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

Do 298 dnů od zahájení stavebních prací.

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.2, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 23.8.2022, usnesení č. 622/22

V Hodoníně, dne 29. 2022

V Hodoníně, dne 5. 9. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Libor
staros

.....
Pavol Dvorský
jednatel



Název akce:
**REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ – MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA
373/25**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 02/2022**

Dodatečné změny 2. a 3. etapa:

Dodatečné změny, změna termínu dokončení díla a požadavky nad rámec SoD, upřesnění skutečného rozsahu stavebních prací plynoucích v průběhu realizace.

Stavební práce jsou specifikovány v dílčích částech položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Změnového listu č.02/2022.

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0429/150

1. Oddíl stavby: 2. etapa, 3. etapa

2. Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 3.1 | stavební deník: | Zápis z kontrolních dní uvedené v bodu 3.2 |
| 3.2 | kontrolní den: | <p>KD č. 16 ze dne 1. 4. 2022:
zápis o zrušení umyvadla v kuchyňce 1. NP (II. etapa – sekce 6 – 1.07) z důvodu nepotřebnosti umyvadla k provozu kuchyňky (umyvadlo bude použité v dílně správce 1. PP – viz zápis KD č. 28)</p> <p>KD č. 18 ze dne 22. 4. 2022:
zápis o zrušení ventilátoru v úklidové místnosti 1. PP (II. etapa – sekce 5 – 0.01) a jeho nahrazení větrací mřížkou z důvodu odvětrání místnosti ventilátorem z 2. NP (méněpráce)</p> <p>KD č. 21 ze dne 13. 5. 2022:
zápis AD o neprovedení umyvadla se souvisejícím keram. obkladem v místnosti skladu 0.02, II. etapa – sekce 5 (méněpráce)
zápis o záměně původních stropních (podhledových) svítidel za nástěnná svítidla v prostoru úklidové místnosti (II. etapa – sekce 5 – 0.01) a chodby (II. etapa – sekce 3 – 0.05), vícepráce – vyšší cena nástěnných svítidel se stejnými technickými parametry</p> <p>KD č. 23 ze dne 27. 5. 2022:
zápis o zrušení umyvadla v kuchyňce 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 3.13) z důvodu nepotřebnosti umyvadla k provozu kuchyňky (méněpráce)
zápis o zrušení dveří mezi chodbou a předsíní wc ženy (III. etapa – sekce 1 – 1.01, 1.02) z důvodu nepotřebnosti dveří mezi těmito místnostmi (méněpráce)</p> <p>KD č. 26 ze dne 17. 6. 2022:
zápis o provedení vývodu studené vody od ležatého rozvodu v suterénu k objektu venkovní umývárny (III. etapa – sekce 1 – 1. PP) z důvodu požadavku na tento vývod správcem objektu (vícepráce)
zápis o výměně původních stoupacích potrubí vytápění v 1.NP až 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 1. NP až 3.NP) z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu za nově nerezové potrubí napojené v suterénu na původní vyvažovací ventily (vícepráce)</p> |

zápis o vybourání původních cihelných příček tl. 65 mm z dutinových příčkových a cihel plných z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu za nové příčky tl. 100 mm z pórabetonových příčkových (III. etapa – sekce 1 – 1. NP až 3. NP) – příčka mezi místnostmi 1.07 a 1.10, příčka mezi místnostmi 2.10 a 2.12, všechny příčky ve 3. NP (vícepráce)

zápis o vybourání původní zvýšené betonové podlahy v místnosti s wc ve 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 3. NP) z důvodu neoponechání zvýšeného podlahového soklu pro nový stav (vícepráce)

zápis o odstranění původních podlahových vrstev v místnostech 2.09 až 2.12 (III. etapa – sekce 1 – 2. NP) – zjištěný násyp ze škváry a suti s betonovou mazaninou celkové tloušťky cca. 200 mm nevyhovující pro pokládku nové keramické dlažby – a nahrazení podlahy novou vrstvou betonové mazaniny tl. min. 60 mm včetně kari sítě min. 5/150/150 mm s podlahovým polystyrenem tl. min. 120 mm (vícepráce)

zápis o vybourání druhé vrstvy keramické dlažby v prostoru 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 3. NP) nacházející se pod původní první vrstvou dlažby
KD č. 27 ze dne 24. 6. 2022:

zápis o vybourání původních nevyhovujících instalačních přízdivek z cihel plných a pórabetonových tvárníc před parapety oken ve 2. NP a 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 2. NP až 3. NP), vícepráce

KD č. 28 ze dne 1. 7. 2022:

zápis o montáži nového umyvadla v dílně správce objektu v 1. PP (bude použité zrušené umyvadlo z kuchyňky 1. NP – viz zápis KD č. 16)

KD č. 29 ze dne 7. 7. 2022:

zápis o ukončení stoupacího potrubí kanalizace K6 systémovým odvětrávacím ventilem ve 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 3. NP) z důvodu nemožnosti jeho napojení na původní odvětrání v ploché střeše (vícepráce)

KD č. 30 ze dne 14. 7. 2022:

zápis o obezdění stoupacích potrubí kanalizace K2 a K7 pórabetonovými příčkovkami tl. 75 mm v 1. NP až 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 1. NP až 3. NP) z důvodu vedení stoupacích potrubí podél nosných stěn a piliřů, do kterých nebylo možné kanalizační potrubí zasekat (vícepráce)

KD č. 32 ze dne 28. 7. 2022:

zápis o doplnění separační PE fólie a dilatačního pásku v rámci náhrady podlahových vrstev ve 2. NP a 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 2. NP až 3. NP) (vícepráce)

KD č. 34 ze dne 11. 8. 2022:

zápis o odstranění původních podlahových vrstev v místnostech 3.01 až 3.11 (III. etapa – sekce 1 – 3. NP) – zjištěný násyp ze škváry a suti s betonovou mazaninou celkové tloušťky cca. 200 mm nevyhovující pro pokládku nové keramické dlažby – a nahrazení podlahy novou vrstvou betonové mazaniny tl. min. 60 mm včetně kari sítě min. 5/150/150 mm s podlahovým polystyrenem tl. min. 120 mm (vícepráce)

zápis o obezdění stoupacích potrubí vytápění v 1. NP až 2. NP pórabetonovými příčkovkami tl. 50 mm (III. etapa – sekce 1 – 1. NP až 2. NP), které byly vyměněné za nové (vícepráce)

zápis o zvětšení výšky keramického obkladu ve sprchách 2. NP a 3. NP (III. etapa – sekce 1 – 2. NP, 3. NP) z důvodu umístění hlavové sprchy v úrovni původní výšky obkladu (vícepráce)

zápis o změně mincovního automatu na mincovní zámek na dveřích pro wc veřejnosti v 1. NP (III. etapa – sekce 1 – 1. NP), v PD uvedený mincovní zámek, v soupisu uvedený mincovní automat, bude dodržena PD (měnípráce)

zápis o neprovádění požárních ucpávek a manžet na rozvodech vody a kanalizace v rámci III. etapy, není to požadováno v Požárně bezpečnostním řešení (měnípráce)

zápis o neprovádění polic v úklidových místnostech (III. etapa – sekce 1 – 1. NP až 2. NP), nejsou k provozu místností nutné (měnípráce)

zápis o neprovádění LED svítidel v 1. PP v rámci výměny ležatých rozvodů vody (III. etapa – sekce 1 – 1. PP), svítidla neuvedena v PD (měnípráce)

zápis o neprovádění nouzových svítidel v rámci III. etapy, není to požadováno v Požárně bezpečnostním řešení (méněpráce)

3.3. jiné související dokumenty: Položkové rozpočty –MÉNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE, FOTODOKUMENTACE

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Vícepráce:

Vícepráce podle rozpočtu víceprací elektro – II. etapa

- provedení nástěnných svítidel v úklidové místnosti a na chodbě před šatnami řidičů v 1. NP místo původně navržených stropních podhledových svítidel se stejnými technickými parametry (v PD uvedeny stropní svítidla do podhledu, v prostoru výše uvedených místností se žádný podhled podle PD neprováděl a z toho důvodu byly osazené nástěnná svítidla se stejnými technickými parametry jako u svítidel do podhledu)

Vícepráce podle rozpočtu víceprací ZTI – III. etapa

- provedení vývodu studené vody od měněných ležatých rozvodů vody v 1. NP k objektu venkovní umývárny – jednalo se požadavek investora (správce budovy) nad rámec PD pro budoucí využití tohoto vývodu pro potřeby správce budovy
- provedení ukončení stoupacího potrubí kanalizace K6 systémovým přívzdušňovacím ventilem, podle PD mělo být stoupací potrubí K6 napojené do původního odvětrání v ploché střeše, ale toto odvětrání se v místě kanalizačního potrubí nenacházelo

Vícepráce podle rozpočtu víceprací vytápění – III. etapa

- provedení výměny původních stoupacích topných potrubí v 1. NP až 3. NP za nové topné potrubí – v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že původní stoupací topné potrubí, které mělo být podle PD zachováno, je v nevyhovujícím technickém stavu a z toho důvodu bylo nutné provést jeho výměnu za nové nerezové potrubí od 3. NP až po stávající vyvažovací ventily pod stropem 1. NP

Vícepráce podle rozpočtu víceprací stavba – III. etapa

- provedení vybourání popraskaných nevyhovujících původních příček tl. 65 mm z dutinových příčkových a cihel plných v části 1. NP až 3. NP (původní příčky nebylo možné zachovat) a nahrazení vybouraných příček novými příčkami z pórobetonových tvárníc tl. 100 mm (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)
- provedení vybourání původního zvýšeného podlahového soklu na wc ve 3. NP, aby tento zvýšený sokl nezůstal v rekonstruovaném prostoru wc (v PD uvedeno zachování soklu, na kontrolním dni dohodnuto odstranění soklu z důvodu dosažení standardní výšky podlah bez schodku)
- provedení vybourání části původních nevyhovujících podlahových vrstev ve 2. NP a 3. NP (násypy ze škváry a suti s podlahovým betonem – nevyhovující podklad pro pokládku nové dlažby) v tloušťce cca. 200 mm a jejich nahrazení novými podlahovými vrstvami – polystyrenové podlahové desky tloušťky min. 120 mm, separační PE fólie včetně dilatační pásky podél stěn, podlahová betonová mazanina tloušťky min. 60 mm s kari sítí min. 5/150/150 mm (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)
- provedení vybourání druhé podlahové vrstvy keramických dlažeb v opravovaných prostorách 3. NP nacházející se pod první vrstvou keramické dlažby (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)
- provedení vybourání části nevyhovujících původních instalačních přízdivek z cihel a pórobetonových tvárníc před parapety oken ve 2. NP a 3. NP z důvodu získání prostoru pro montáž nových přípojovacích potrubí ZTI k zařizovacím předmětům (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)
- provedení obezdívek kanalizačních stoupacích potrubí K2 a K7 v 1. NP až 3. NP pórobetonovými příčkovkami tl. 75 mm, podle PD měly být tyto potrubí původně zasekané v nosných stěnách a podle skutečnosti zjištěné na stavbě bylo dohodnuto, že sekání do nosných stěn není vhodné z důvodu zásahů do souvisejících nosných pilířů pod schodištěm a navazujících stropů a věnců (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)
- provedení obezdívky vyměněných stoupacích potrubí vytápění v 1. NP až 2. NP pórobetonovými příčkovkami tl. 50 mm, podle PD mělo zůstat původní stoupací potrubí vedené volně podél stěn a v rámci nutné výměny těchto potrubí bylo dohodnuto, že vyměněné stoupací potrubí bude v interiéru obezděné (skryté)
- provedení zvětšené výšky keramického obkladu ve sprchách 2. NP a 3. NP o jednu vrstvu obkladu navíc, v původní výšce obkladu by se nacházela hlavová sprcha a voda ze sprchy by odstříkovala nad obklad, čemuž se zabrání zvýšenou výškou obkladu (tato nepředvídatelná skutečnost se projevila v průběhu prací)

Méněpráce:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Měněpráce podle rozpočtu II. etapa vzduchotechnika

- neprovedení ventilátoru v úklidové místnosti 1. PP (II. etapa – sekce 5 – 0.01) a jeho nahrazení stěnovou větrací mřížkou z důvodu možnosti odvětrání místnosti jiným ventilátorem z 2. NP

Měněpráce podle rozpočtu II. etapa ZTI

- neprovedení umyvadla ve skladu 0.02, pro provoz skladu není umyvadlo nutné

Měněpráce podle rozpočtu II. stavba

- neprovedení keramického obkladu k umyvadlu ve skladu 0.02, pro provoz skladu není umyvadlo nutné

Měněpráce podle rozpočtu III. etapa ZTI

- neprovedení umyvadla v kuchyňce 3. NP (3.13), pro provoz kuchyňky není umyvadlo nutné
- neprovedení protipožárních manžet a ucpávek na rozvodech vody a kanalizace – v Požárně bezpečnostním řešení nebyly protipožární manžety a ucpávky požadované
- neprovedení polic v úklidových místnostech v 1. NP a 2. NP – na kontrolním dni bylo dohodnuto, že police nejsou nutné k provozování úklidových místností
- neprovedení LED svítidel se související elektroinstalací v rámci výměny ležatých rozvodů vody v 1. PP – v projektu ZTI nebyly žádné nové svítidla uvedené a žádné nové svítidla nebylo nutné provádět

Měněpráce podle rozpočtu III. etapa stavba

- neprovedení dveří v 1. NP mezi chodbou 1.01 a zádveřím 1.02 na WC ženy – na kontrolním dni dohodnuto, že chodba se zádveřím může tvořit jeden prostor užívaný jako zádveř pro WC ženy a není nutné tento prostor rozdělávat dveřmi na dvě samostatné místnosti
- provedení změny mincovního automatu za mincovní zámek u dveří na WC muži a ženy pro veřejnost v 1. NP, v PD uvedený mincovní zámek, v rozpočtu uvedený mincovní automat, k provozu WC pro veřejnost je dostačující systémem mincovního zámku podle PD

Měněpráce podle rozpočtu III. etapa elektro

- neprovedení nouzových svítidel – v Požárně bezpečnostním řešení nebyly nouzové svítidla požadované

Změna termínu dokončení díla

- provádění změn díla nad rámec projektové dokumentace v průběhu realizace I. až III. etapy a provádění díla za ztížených podmínek (omezení doby provádění bouracích a hlučných prací) vyvolá prodloužení doby provádění díla
- původní doba provádění díla dle SoD činí 270 dní od předání staveniště, změny díla a ztížené podmínky prodlouží dobu provádění o další 4 týdny (28 dní) na celkem 298 dní od předání staveniště

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

KD č. 16 ze dne 1. 4. 2022, KD č. 18 ze dne 22. 4. 2022, KD č. 21 ze dne 13. 5. 2022, KD č. 23 ze dne 27. 5. 2022, KD č. 26 ze dne 17. 6. 2022, KD č. 27 ze dne 24. 6. 2022, KD č. 28 ze dne 1. 7. 2022, KD č. 29 ze dne 7. 7. 2022, KD č. 30 ze dne 14. 7. 2022, KD č. 32 ze dne 28. 7. 2022, KD č. 34 ze dne 11. 8. 2022,

Vícepráce – II. etapa, VZT – položkový rozpočet

- nahrazení ventilátoru v úklidové místnosti 1. PP 1 kusem stěnové ventilační mřížky

Vícepráce – II. etapa, Elektro – položkový rozpočet

- 2 kusy svítidel typu BRS - dle výběru objednatele

Vícepráce podle rozpočtu víceprací ZTI – III. etapa

- doplnění nerez potrubí D 22x1,2 mm a 1 kusu přívzdušňovacího ventilu

Vícepráce ÚT, Vytápění – III. etapa

- úprava rozvodu potrubí – demontáž ocelového závitového potrubí včetně armatur včetně provedení nového potrubí z nerez trubek D 22x1,2 mm, obojí v délce 20 m

Vícepráce č2 Stavba – III. etapa – položkový rozpočet:

- příčky z pórobetonových tvárnice tl. 10 cm, (1.NP, 2.NP, 3.NP), pol. č. 1, dozdivání otvorů okolo odpadního potrubí z desek Ytong tl 5cm – ÚT, pol. č. 2, dozdivání otvorů okolo odpadního potrubí z desek Ytong tl. 7,5cm – ZTI, pol. č. 3, (ÚT i ZTI pro 1.NP, 2.NP, 3.NP)
- provedení nové betonové podlahové mazaniny tl. 6 mm včetně výztuže svařovanou sítí 150/150/5 mm (2.NP, 3.NP), pol. č. 4,5
- dodávka a montáž 2 kusů dveřního mincovníku, pol. č. 6
- podlahy: dodávka a montáž separační fólie, dilatačního pásku a podlahové tepelné izolace polystyren XPS tl. 120 mm (2.NP, 3.NP), pol. č. 19-23
- bourání a demontáže – bourání příček z cihel pálených tl. 65 mm včetně omítek a obkladů, bourání části betonových podlah skladba tl. 200 mm (z toho tl. 100 mm betonová konstrukce a tl. 100 mm násyp), 1.NP, 3.NP - bourání keramických dlažeb (2 vrstvy) – pol. č. 7-10
- doprava sutí, odvoz na skládku – poplatek, staveništní přesun hmot – pol. č. 11-18
- keramické obklady - provedení zvětšené výšky keramického obkladu ve sprchách 2. NP a 3. NP, doplnění včetně penetrace a dodávky a montáže keramického obkladu, pol.č.24-28

6. Finanční náklady změny

Nacenení bylo provedeno dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace (viz příloha položkový soupis prací)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	340 017,35	411 420,99
MÉNĚPRÁCE	-170 093,06	-205 812,60
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + dodatek č. 1	13 133	
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	13 303	

V Hodoníně, dne 16.08.2022

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Technický dozor stavebníka souhlasí s odůvodněním změn předmětu díla v bodu č. 4 tohoto Změnového listu. Změny předmětu díla byly vyvolány zejména těmito skutečnostmi:

- skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavebních prací – nevyhovující technický stav části původních příček z dutinových cihel, skryté druhé vrstvy dlažeb pod první vrstvou dlažby, nevyhovující skladby původních podlah, zvětšení výšek obkladů ve sprchách, nutnost provedení obezdívek instalací, výměna nevyhovujících stoupacích topných potrubí apod.
- změny oproti původní PD – změny typu svítidel, změna zámku na WC pro veřejnost, neprovádění některých navržených prací – police v úklidových komorách, umyvadla v kuchyňkách, požární ucpávky a manžety, nouzové osvětlení, elektroinstalace v rámci ležatých rozvodů vody apod.

Technický dozor stavebníka provedl kontrolu správnosti předložených rozpočtů víceprací a méněprací se závěrem, že v rozpočtech jsou uvedené pouze skutečnosti, které byly projednány a odsouhlaseny v průběhu stavby na jednotlivých kontrolních dnech.

Technický dozor stavebníka souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla o 28 dní z důvodu provádění změn díla a provádění díla za ztížených podmínek v rámci I. až III. etapy.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
TDS: výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL 1 + ZL 2 = 1.065.279,07 bez DPH, což odpovídá 8,33% z ceny bez DPH dle SoD

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod.)
TDS: výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
TDS: výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
TDS: výše uvedené změny mají vliv na úpravu harmonogramu – posun termínu dokončení
- Dodatek IZ
TDS: dle TDS není třeba
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
TDS: dle TDS není třeba
- Dodatek Smlouvy o dílo
TDS: dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 2

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 02/2022 schválit.

V Hodonině, dne 16.08.2022

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

- Většina navrhovaných změn předmětu díla byla nepředvídatelná z důvodu nemožnosti provedení potřebných průzkumů (sondy do podlah, stěn, stropů, šachet, apod.), kdy jednotlivá sociální zařízení byla nepřetržitě plně využívána pracovníky MěÚ a dále z důvodu, že předpokládané trasy stávajících rozvodů ZTI nebylo možno ověřit
- Technické řešení změn bylo projednáno a odsouhlaseno na kontrolních dnech, není nutno vypracovávat dodatek PD
- S ohledem na technickou funkčnost a budoucí provoz stavby lze navrhované změny doporučit.

GP (AD) doporučuje ZL č.02/2022 schválit.

V^{17.8.} dne²⁰²².....

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnových listů č. 1 a č. 2 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Cenové navýšení díla (vicepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

a) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Rozpočet MH – ORG 150:14806

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V HODONÍNĚ dne 18.8. 2022

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V HODONÍNĚ dne 18.8. 2022

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 8.9. 2022

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2021/0429/150 ve znění dodatku č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
2	ZL č. 2			
Rozpis částky na roky:	2022	205 608,39		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	150	14806		205 608,39

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:


příkazce operace:	datum: 5.9.2022	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 5.9.2022	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkový rozpočet
Příloha č. 2	fotodokumentace

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hygienických zařízení MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	Objednatel:	Město Hodonín	IČO/DIČ:	00284891/CZ699001303
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:		IČO/DIČ:	75793270/
Lokalita:		Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.	IČO/DIČ:	26967731/CZ26967731
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	137 711,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	74 112,06	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 692,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		124 501,69				
ZRN celkem		340 017,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	340 017,35	DPH 21%	71 403,64
		Celkem bez DPH	340 017,35
		Celkem včetně DPH	411 420,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, r

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hygienických zařízení MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	Objednatel:
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	43 859,32
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	40 844,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	25 714,00
	96	Bourání konstrukcí	27 294,26
	979	Přesuny stavební suti	101 507,51
	99	Staveništní přesun hmot	22 994,18
	713	Izolace tepelné	54 505,43
	M21	Elektro 2.etapa	3 692,00
	722	ZTI - Vnitřní vodovod 3.etapa	2 875,65
	733	ÚT - Rozvod potrubí - 3.etapa	13 725,50
	VZT	VZT - Odvod vzduchu - 2.etapa	313,44
	781	Obklady keramické	2 692,05

340 017,35

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vícepráce č.2 - Rekonstrukce hygienických zařízení MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Stavební část	Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	16.08.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	
3 Svislé a kompletní konstrukce							43 859,32	
1		342255024RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 10 cm 599 x 249 x 100 mm	m2	53,89			SoD
2		342255020R00	ÚT - Dozdívání otvorů okolo odpad. potrubí z desek Ytong tl. 5 cm	m2	1,80			RTS
3		342255022R00	ZTI - Dozdívání otvorů okolo odpad. potrubí z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	3,60			RTS
63 Podlahy a podlahové konstrukce							40 844,02	
4		631310032RA0	Mazanina podlahová z betonu, tloušťka 6 cm	m2	64,35			RTS
5		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,21			RTS
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							25 714,00	
6		956-R	Dod+Mtž Dveřní mincovník	kus	2,00			DLE VÝBĚRU
96 Bourání konstrukcí							27 294,26	
7		962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	53,89			SoD
8		965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 10 cm	m3	6,44			SoD
9		965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 (2 vrstvy)	m2	32,52			SoD
10		965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,44			RTS
979 Přesuny stavební suti							101 507,51	
11		979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	33,77			SoD
12		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	33,77			SoD
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,77			SoD
14		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	337,68			SoD
15		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,77			SoD
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	337,68			SoD
17		979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	33,77			SoD
99 Staveništní přesun hmot							22 994,18	
18		999281148R00IM	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	20,79			SoD
713 Izolace tepelné							54 505,43	
19		713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	64,35			RTS
20		28375465	Deska polystyrenová XPS 120mm	m2	70,79			RTS
21		713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	70,79			RTS
22		713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	74,14			RTS
23		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,30			RTS
781 Obklady keramické							2 692,05	
24		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,51			SoD
25		781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	2,51			SoD

26	781479705RT2	Připl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	2,51		SoD
27	597813726	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	2,76		SoD
28	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,04		SoD

319 410,76

Poznámka:

Položkový rozpočet

S: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
 O: 3. ETAPA - ZTI - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 875,65	
	1 722151114R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 22 x 1,2 mm	m	5			SoD
	2 722235998R00	Přívzdušňovací ventil	kus	1			Katalog
	3 998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,003			SoD

Položkový rozpočet

S: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
 O: 3. ETAPA - VYTÁPĚNÍ VÍCEPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		733 Rozvod potrubí				13 725,50
	1 733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur	m	20		600
	2 733163104R00	Potrubí z trubek D 22 x 1,2mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	20		600
	3 998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	0,01		0,01

13 725,50



S004P01K2GMC

Položkový rozpočet**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25****Místo: MĚNĚPRÁCE č.2****Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN**IČ:
DIČ:**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín**IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny

Celkem

STAVBA 2.ETAPA			-2 696,19
ZTI 2. ETAPA			-4 064,10
VZT 2. ETAPA			-3 793,44
STAVBA 3. ETAPA			-87 714,68
ZTI 3. ETAPA			-39 165,45
ELEKTRO 3.ETAPA			-32 659,20
Celkem			-170 093,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-170 093,06 CZK
Základní DPH	21 %	-35 719,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -205 812,60 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

Položkový rozpočet

Zakázka: Měněpráce - Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA

Místo: Národní třída 25, Hodonín - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: IČ: _____

DIČ: _____


Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 696,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 696,19

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 696,19 CZK
Základní DPH	21 %		-566,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-3 262,39 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
781	Obklady keramické	PSV			-2 696,19
Cena celkem					-2 696,19

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	781	Obklady keramické				-2 696,19	
106	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-2,40000			SoD
107	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	-2,40000			SoD
112	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-2,40000			SoD
113	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	-2,40000			SoD
119	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	-2,64000			SoD
120	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,03740			SoD
26						-2 696,19	

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA-MÉNĚPRÁCE**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: _____
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: _____
695 35 HODONÍN

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**
695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-4 064,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-4 064,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 064,10 CZK
Základní DPH	21 %	-853,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 917,56 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 064,10
Cena celkem					-4 064,10

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA -MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	725	Zařizovací předměty				-4 064,10
51	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	-1,00000		SoD
52	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	-1,00000		SoD
53	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	-1,00000		SoD
54	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	-1,00000		SoD
75	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	-0,00200		SoD
26						-4 064,10

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25

Místo: 2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 793,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 793,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 793,44 CZK
Základní DPH	21 %	-796,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-4 590,06 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VZ 2+3+4	Odvod vzduchu	HSV			-3 793,44
Cena celkem					-3 793,44

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky VZ 2+3+4	Název položky Odvod vzduchu	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -3 793,44
39	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl. potrub. do 0,07 m2, diagon. radiálního nebo axial.	kus	-1,00000		SoD
42	katalog	Ventilátor radiální. 100mm, 230V, 50m3/h, 100Pa, EB-100-S. 60W. klapka	kus	-1,00000		SoD
55	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	-0,19600		SoD

26	-3 793,44
-----------	------------------

Výkaz výměr

Zakázka: Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA

Místo: Národní třída 25, Hodonín - MĚNĚPRÁCE


Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731
U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731
695 01 Hodonín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40 400,56
PSV			-7 442,12
MON			-39 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 714,68

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-87 714,68 CZK
Základní DPH	21 %		-18 420,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-106 134,76 CZK**

v  dne 16.08.2022

Pavol Dvorský, jednatel Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-34 555,95
64	Výplně otvorů	HSV			-2 419,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 425,61
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 442,12
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			-39 872,00
Cena celkem					-87 714,68

Výkaz výměr

Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA

Národní třída 25, Hodonín

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-34 555,95	
27	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	-64,35000			SoD
28	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	-64,35000			SoD
	64	Výplně otvorů				-2 419,00	
32	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000			SoD
	99	Staveništní přesun hmot				-3 425,61	
68	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	-3,09730			SoD
	766	Konstrukce truhlářské				-7 442,12	
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	-1,00000			SoD
77	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000			SoD
78	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	-1,00000			SoD
80	549146401R	Bezpečnostní kování pro zadlabací zámek, klika-koule nerez mat. k dveřím 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD
81	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. , k dveřím 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD
82	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou střelkou	kus	-1,00000			SoD
85	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	-1,00000			SoD
94	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01180			SoD
	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				-39 872,00	
129	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
130	JYTY-O2X1	Kabel JYTY-O 2x1 , pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
131	7444411100	Montáž kabel Cu-1kV pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
132	CYKY-J 3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
133	747529320	Montáž proudového zdroje z11, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
134	747529500	Montáž transformátoru ul11, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
135	746212110	Ukončení vodičů na svorkovnici 2,5mm2, pro mincovní automaty	kus	-16,00000			SoD
136	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
137	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š. 3cm, pro mincovní automaty	m	-1,00000			SoD
138	973032120	Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 30cm, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
139	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8mm, pro mincovní automaty	kus	-8,00000			SoD
140	235417	ZDROJ pro mincovní systém, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
141	HMOZDINKA 8/100	Hmoždinka 8/100mm zatlučovací NH, pro mincovní automaty	kus	-8,00000			SoD
142	M6501	Mincovní automat pro placené otevírání dveří , včetně montáže. specifikace viz. dveře 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25

Místo: 3. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA-MÉNĚPRÁCE


Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ:
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ:
695 35 HODONÍN

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731
U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731
695 01 Hodonín

Rozpis ceny			Celkem
VODOVOD A1+A2			-18 947,00
SEKCE 1			-20 218,45
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 165,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 165,45 CZK
Základní DPH	21 %	-8 224,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-47 390,19 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne 16.08.2022

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD - MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: _____

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: _____

695 35 HODONÍN

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**

695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-18 947,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-18 947,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 947,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 978,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -22 925,87 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-18 947,00
Cena celkem					-18 947,00

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: M21	Elektromontáže				-18 947,00
46	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, bez náhrady	ks	-4,00000		SoD
47	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, zpětná montáž	ks	-8,00000		SoD
48	nabídka	Demontáž instal. krabic malých/velkých, D+M nových krabic. zapojení	ks	-15,00000		SoD
49	nabídka	Dodávka+montáž svítidel, LED do 15W	ks	-3,00000		SoD
50	nabídka	Dodávka+montáž kabelu CYKY, pod omítku	m	-35,00000		SoD
51	nabídka	Drobný instalační materiál, svorky, hmoždinky, sádra	kpl	-1,00000		SoD
52	nabídka	Sekání drážek, odvoz suti, hrubé vyspravení	kpl	-1,00000		SoD

26

-18 947,00

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

Místo: 3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: 695 35 HODONÍN

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731 U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731 695 01 Hodonín


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-20 218,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 218,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 218,45 CZK
Základní DPH	21 %	-4 245,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -24 464,32 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			-11 858,29
725	Zařizovací předměty	PSV			-8 360,16
Cena celkem					-20 218,45

REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚŮ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -11 858,29
18	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	-1,00000		SoD
19	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	-1,00000		SoD
20	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	-3,00000		SoD
21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,00870		SoD
Díl:	725	Zařizovací předměty				-8 360,16
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	-1,00000		SoD
75	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	-1,00000		SoD
77	katalog	Odtok. ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	-1,00000		SoD
79	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min	soubor	-1,00000		SoD
121	katalog	Police PCP tl.22mm, 400x1000mm, úklid	soubor	-2,00000		SoD
124	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	-0,01210		SoD
						26
						-20 218,45

Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: [REDACTED]

Akce: "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD
HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"
3. ETAPA- MĚNĚPRÁCE

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Obsah : D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika-MĚNĚPRÁCE	32 659,20 Kč
Celkem bez DPH		-32 659,20 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a práci s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"

3. ETAPA-MÉNĚPRÁCE

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Město Hodonín Masarykovo náměstí 1 695 35 Hodonín

Obsah: D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř. např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
39				
40	Svítilna Typ N - svítidlo nouzové LED přisazeno 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm	-18 KS		
41	1 OZN/ETE/3W/C/1/			
114				
115	Vedlejší rozpočtové náklady			
116	1 Mimostaveništní doprava	2 %		
117	2 Náklady na umístění stavby	1 %		
118	3 Podružný materiál	6 %		
119	4 Podíl přidružené výroby	3 %		
120				
121	Celkem:			-32 659,20 Kč



