

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 35**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBHÚ		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1			
Odůvodnění změny: Při realizaci díla zhotovitel po odstranění svrchní vrstvy komunikace narazil na špatné vedení všech sítí. Tedy, že sítě nejsou vedeny ve správných hloubkách a všechny jsou v budoucím tělese komunikace, tedy práce na odtěžení tohoto úseku nelze realizovat strojně, ale musí být provedeny ručně.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	44 278,85,-	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	44 278,85,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	9 298,56,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	53 577,41,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	5 dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	5 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	25.5.2022	RL
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	25.5.2022	Borek
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	25.5.2022	Křemeček
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	25.5.2022	Todorov
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	25.5.2022	Malačka
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: **ZL - 35** **ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1**

Rozpočet: 1 ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 278,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 278,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 278,85 CZK
Základní DPH	21 %	9 298,56 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	53 577,41 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 35 - ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1

Popis rozpočtu: 1 - ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 440,87	143
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-19 162,02	-43
Cena celkem					44 278,85	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 35	ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1
R:	1	ZL 35 - Výkop sítí (křížení) vjezd na parkoviště F1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				63 440,87
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,94800	728,00	18 162,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,94800		24,94800		
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	24,94800	873,00	21 779,60
		56,7*0,44		24,94800		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku	m3	24,94800	130,32	3 251,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,94800		24,94800		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	24,94800	258,00	6 436,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,94800		24,94800		
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	12,47400	305,50	3 810,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,94800*0,5		12,47400		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,94800	274,00	6 835,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,94800		24,94800		
7	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	24,94800	308,90	7 706,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,94800		24,94800		
8	113107212RT1	Odstranění podkladu nad 200 m2,KZC tl.20 cm	m2	-56,70000	45,81	-2 597,43
		Odpčet plochy KZC ve vjezdu na parkoviště F1 : -56,7		-56,70000		
9	113107212RT2	Odstranění podkladu nad 200 m2, tl.15 cm směs zeminy a	m2	-56,70000	34,29	-1 944,24
		Odpčet plochy KZC ve vjezdu na parkoviště F1 : -56,7		-56,70000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-19 162,02
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-42,57376	32,72	-1 393,01
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-42,57376	19,35	-823,80
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -42,57376		-42,57376		
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-212,86880	1,07	-227,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -42,57376*5		-212,86880		
13	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-42,57376	392,67	-16 717,44