

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 39**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Sanace pláň pod skladbou komunikací z česaného beton, v ploše spojnice vnitřního náměstí a ulice Slovenská.			
Odůvodnění změny: Na základě postupu prací směrem k ulic Slovenská, zhotovitel provedl skryvku zeminy pro zhotovení budoucí komunikace z česaného betonu. Zhotovitel díky této skryvce objevil, že v části budoucí komunikace je silně podmacené místo i v tomto letním suchém období. V rozsahu dle přílohy. č.1 navrhl zlepšení únosnosti pláň pomocí odtěžení zeminy a nahrazení šterkodrtí. Zhotovitel upozorňuje, že dle jeho odborného názoru, by se sanace měla provést pod kompletními plochami z česaného betonu a vnitřního náměstí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		30 764,89,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30 764,89,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	6 460,63,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		37 225,52,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		bez dopadu
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez dopadu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		23.6.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		23.6.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		23.6.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		23.6.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		23.6.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 39 ZL 39 - Sanace plochy česaného betonu směrem k ulici Slovenská
Rozpočet: 1 ZL 39 - Sanace plochy česaného betonu směrem k ulici Slovenská

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 764,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 764,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 764,89 CZK
Základní DPH	21 %	6 460,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 37 225,52 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 271,39	37
5	Komunikace	HSV			19 493,50	63
Cena celkem					30 764,89	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 39	ZL 39 - Sanace plochy česaného betonu směrem k ulici Slovenská
R:	1	ZL 39 - Sanace plochy česaného betonu směrem k ulici Slovenská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 271,39
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	19,50000	114,50	2 232,75
		Sanace pláně česaného betonu směrem Slovenská : 65*0,3		19,50000		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	19,50000	24,30	473,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,50000		19,50000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,50000	130,32	2 541,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,50000		19,50000		
4	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	19,50000	308,90	6 023,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,50000		19,50000		
Díl: 5		Komunikace				19 493,50
5	564741114RT1	Podklad z kameniva drceného vel.0 -32 mm,tl. 15 cm	m2	130,00000	149,95	19 493,50
		Sanace pláně česaného betonu směrem Slovenská : 65*2		130,00000		