



S004P01HM0T0

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0327/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZŠ Mírové nám – oprava schodiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 21697

/dále jen Zhotovitel/

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

63489953

DIČ: CZ 699001303

3203671/0100

Ing. Janou Bimkovou - jednatelkou společnosti

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0327/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 5., odst. 5.4.1. Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v čl. 5 odst. 5.2. Smlouvy.
- 2.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla uvedený v článku 5, odst. 5.2.a obsažený ve změnovém listě č. 1 se mění: nejpozději do 30.4.2022.
- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 30.11.2021, usn.č. 5010.....

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Hodoníně, dne 3. 12. 2021

V Hodoníně dne 6. 12. 2021

Objednatel

sta

Zhotovitel

Ing. Jana Bimková
jednatelka společnosti

Název akce:

„ZŠ Mírové nám – oprava schodiště“

Z M Ě N O V Ý L I S Tčíslo: **ZL č. 01**
„(změna termínu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2021/0327/150

1. Oddíl stavby: *Schodiště-A, Schodiště-B***2. Zpracovatel změnového listu:** *Městská bytová správa, spol. s r.o. Hodonín***3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník: *(SD č. 1, strana č.060638 z 2.11.2021, strana č.060639 z 9.11.2021)*
3.2 kontrolní den: *(KD č. 5 ze dne 26.10.2021, KD č.6 ze dne 2.11.2021, KD č.7 ze dne 9.11.2021)*
3.3 jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Příčinou změny, která spočívá v posunutí termínu dokončení prací, a to nejpozději do 30.4.2022, jsou nepříznivé klimatické podmínky nezbytné pro zdárné dokončení předmětu díla v požadovaném rozsahu a zejména kvalitě. Úpravy povrchů, tj. finální teracové omítky a finální kamenické práce, nelze provádět v období možných teplotních poklesů pod bod mrazu. Dále nelze výše uvedené práce provádět z důvodu nedostatečného vyžrání a vyschnutí podkladních cementových omítek.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

S ohledem na výše uvedené budou finální omítky z teracové směsi včetně finálních kamenických prací dokončeny nejpozději k 30.4.2022.

6. Finanční náklady změny*Beze změn.*

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V Hodoníně..... dne 18.11.2021.....

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd): bude nutno vyhotovit dodatek č.1 k Smlouvě o dílo
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby - zastavení prací k 2.11.2021, dokončení prací nejpozději k 30.4.2022
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo – bude nutno vyhotovit dodatek č.1 k Smlouvě o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodonině dne 18.11.2021

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodonině dne 18.11.2021

(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s posunem termínu dokončení díla.

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: 587 111 819

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 18.11.2021.....

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 18.11.2021

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 návrh dodatku SOD

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.1	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2021	323 447
	2022	223 412
	2023	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 25.11.2021	jméno: [redacted]	podp: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 26.11.21	jméno: [redacted]	podp: [redacted]

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.