



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2022/0051/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Vegetační úpravy ulice Měšťanská a Dukelských hrdinů“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: Kaiser s.r.o.
Adresa: Měříčkova 1447/48, 62100 Brno
IČO: 25523406
DIČ : CZ25523406
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú.: 19-9094590267/0100
Zastoupen: Rostislav Kaiser [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0051/160 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v Soupisu víceprací č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Soupisu víceprací č. 1 činí:

25 750,00 Kč bez DPH

5 407,50 Kč DPH 21%

31 157,50 Kč vč. DPH 21%

Rozpis víceprací:

Měšťanská				14 500,00
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	250,000	56,00	14 000,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,500	1 000,00	500,00
Dukelských Hrdinů				11 250,00
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	195,000	56,00	10 920,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,330	1 000,00	330,00

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Soupise víceprací č. 1 upravuje následovně:

1 799 564,75 Kč bez DPH

377 908,59 Kč DPH 21%

2 177 473,34 Kč vč. DPH

- 2.3.** Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během realizace, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Vegetační úpravy ulice Měšťanská a Dukelských hrdinů“.
- 2.4.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě čl. 5 odst. 5.2. z původního znění:
- Dokončení realizačních prací: **do 30. 06. 2022**
- nahrazuje :
- Dokončení realizačních prací: **do 30. 06. 2022**, s výjimkou výsadby cibulovin, která proběhne do **30. 12. 2022**.
- 2.5.** Důvodem změny termínu dokončení části realizačních prací je čekání na správný agrotechnický termín výsadby cibulovin, které je třeba sadit až v podzimních měsících.
- 2.6.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín



Datum a číslo usnesení: 31.5.2022, č. 5980

V Hodoníně dne 10.6.2022

V Hodoníně dne 10.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Rostislav Kaisler
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vegetační úpravy pro lokality ul. Měšťanská a ul. Dukelských Hrdinů, Hodonín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAISLER s.r.o., Měříčkova 48, 621 00 Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAISLER s.r.o., Měříčkova 48, 621 00 Brno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 750,00	21,00%	5 407,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 157,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vegetační úpravy pro lokality ul. Měšťanská a ul. Dukelských Hrdinů, Hodonín

Místo:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35

Projektant:

KAISLER s.r.o.,

Zhotovitel: KAISLER s.r.o., Měříčkova 48, 621 00 Brno

Zpracovatel: Měříčkova 48, 621 00
Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 750,00
1 - Zemní práce	25 750,00
N030 - Měšťanská	14 500,00
N031 - Dukelských Hrdinů	11 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vegetační úpravy pro lokality ul. Měšťanská a ul. Dukelských Hrdinů, Hodonín

Místo:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35

Projektant:

KAISLER s.r.o.,

Zhotovitel: KAISLER s.r.o., Měříčkova 48, 621 00 Brno

Zpracovatel: Měříčkova 48, 621 00
Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 750,00

D 1 Zemní práce 25 750,00

D N030 Měšťanská 14 500,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	250,000	56,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,500	1 000,00	500,00	CS ÚRS 2022 01

D N031 Dukelských Hrdinů 11 250,00

3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	195,000	56,00	10 920,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,330	1 000,00	330,00	CS ÚRS 2022 01