



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0017/22 ze dne 07.03.2022

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz -
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
Eugen Sikora, tel.: 599 410 097, mobil: [REDACTED]
e-mail: esikora@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby,
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: **INV/0017/22**
identifikátor veřejné zakázky: 16671
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa
na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

PORR, a.s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
doručovací adresa: Šenovská 463, 717 00 Ostrava - Bartovice
ID datové schránky: 5ssf4h
zástupce: Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných moci
ve věcech smluvních: Stanislav Farana, vedoucí provozu Ostrava – na základě plné moci
- tel. 595 225 201, e-mail: [REDACTED]
Ing. Roman Kašpar – na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Roman Slaný, zástupce vedoucího provozu Ostrava
- mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Jan Bogda, [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní ústav: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1091107720/5500
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: 09-0065a22
na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0017/22** uzavřené dne 07.03.2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4479/RMOB-Sle/1822/100 ze dne 09.02.2022) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Regenerace sídliště Muglinov – 10. etapa – ul. Vdovská“ (dále jen „Dílo“), na stavební práce zadané dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0017/22 ze dne 07.03.2022 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.03.2022, a to ze dne 19.07.2022 (dále jen „*Smlouva*“) za cenu 11 172 370,62 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V průběhu provádění Díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nezbytné pro dokončení Díla, přičemž v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je nutno konstatovat, že změna v osobě dodavatele není z ekonomických a technických důvodů možná, způsobila by zadavateli značné obtíže a zvýšení nákladů, a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Důvod víceprací a méněprací:

- a) Po posouzení konstrukcí původních schodišť odbornou firmou na sanace betonových konstrukcí bylo zjištěno, že schodiště jsou v takovém stavu, že sanace není možná a je potřeba tato schodiště demolovat a vybudovat nové. Jedná se o čtyři kusy schodišť.
- b) Policie ČR nařídila doplnit dva kusy informačních značek IZ 8 a, b na ulici Velkostranní. Tyto značky nebyly v původní PD.
- c) Po prohlídce a posouzení stavu původních silničních obrub bylo rozhodnuto o jejich výměně.
- d) Nebude provedena úprava a sanace původních schodišť včetně zábradlí.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2. Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí Díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci Díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět Díla, méněpráce se naopak z předmětu Díla sjednaného Smlouvou vypouští.
3. Cena sjednaných víceprací činí 246 894,50 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 23 100,00 Kč bez DPH.



4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 11 396 165,12 Kč bez DPH, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě

<i>Cena méněprací:</i>	- 23 100,00 Kč bez DPH
<i>Cena víceprací:</i>	246 894,50 Kč bez DPH
<i>Celková cena méněprací a víceprací:</i>	223 794,50 Kč bez DPH

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle **Zákona o registru smluv**.

Článek IV.


Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 5196/RMOB-Sle/1822/119 ze dne 10.08.2022




Za Objednatele



Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele



Stanislav Farana
na základě plné moci ev. č. 9/2022



Roman Kašpar
na základě plné moci ev. č. 14/2022

Přílohy:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2 - ZL č.2

Příloha č. 3 – Souhrn evidenčních listů změny stavby

Příloha č. 4 – Foto dokumentace

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby <i>Regenerace sídliště Muglinov - Ul. Václavská</i> Název stavebního objektu/provozního souboru (S): <i>SO - 01 - Demolice a příprava území</i> <i>SO - 02 - Místní komunikace</i>	Číslo SÚP: <i>1</i> číslo územní SOUP: <i>1</i>	číslo změny stavby:
---	--	---------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.3.2022 - číslo smlouvy objednatele: INW0017/22
 Objednatel: Statutární město Ostava - městský úřad Sienka Ostava, Těšinská 150/35, 700 16 Ostava - Sienka Ostava, IČO 0845451
 Zhotovitel: PORR a.s., se sídlem Dubská 320/16, Praha 1 - Střešovice, 100 00, IČO: 48705660
 Gen. projektant (autorský dohled): Projektování DAV Česká republika, Svatováclavská 10/54, 165 00 Praha 6
 Technický zedník stavebníka ("DS"): Ing. Michal Halenka, Na Kopečku 1434/3, 704 14 Luštěňice

Přílohy Zl. 02 - Výzeň práce - měřené práce	Počet parčí: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Právní a provozní podmínky:

1. Realizace stavby je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Změna stavby je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Změna stavby je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Změna stavby je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

4. Změna stavby je v souladu s podmínkami smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

časový vliv na plnění SÚP: MĚŘ. MĚŘ. - prodávacími doba plnění do 10.3.2022 / MĚŘ. MĚŘ. MĚŘ.

Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaného por. Měněpráci řázeného Zl.	Podíl na celkové ceně	Cena navrhovaného por. Výzeňpráci řázeného Zl.	Podíl na celkové ceně	Cena Měněpráci a Výzeňpráci řázeného Zl.
-28 100,00	0,24%	206 824,60	2,24%	220 724,60

Vydání: souhlas se změnou

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Krejčí	datum	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Michal Halenka	datum	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Stanislav Farana Roman Kašpar	Ing. datum	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Sikora Eugen	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list	číslo parčí
---------------------------------	-------------

ZL č.2 - Vícepráce, méněpráce

S:		Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská					
O:							
R:							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		Celkem				223 794,50	
		VÍCEPRÁCE				246 894,50	
Díl:	SO 01	Demolice a příprava území				4 640,04	
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	19,32000	74,93	1 447,65 dle SOD	
K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,00000	41,28	123,84 dle SOD	
K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	72,10	216,30 dle SOD	
K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,50000	216,23	2 270,46 CS ÚRS 2022 01 koef. 0,879	
K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,38500	25,41	60,60 dle SOD	
K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,46500	6,35	136,30 dle SOD	
K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,38500	73,19	174,56 dle SOD	
K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,51500	92,40	139,99 dle SOD	
K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,87000	80,85	70,34 dle SOD	
Díl:	SO 02	Místní komunikace				242 254,46	
K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	1,50000	117,10	175,65 dle SOD	
K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	13,00000	206,44	2 683,72 dle SOD	
K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,50000	157,85	236,78 dle SOD	

K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,00000	137,21	1 783,73	dle SOD
K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,50000	80,85	1 576,58	dle SOD
K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,00000	13,54	176,02	dle SOD
K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,50000	216,84	1 192,62	dle SOD
M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	9,18500	456,23	4 190,47	dle SOD
K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,00000	26,12	391,80	dle SOD
K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,00000	21,95	329,25	dle SOD
M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,30000	155,93	46,78	dle SOD
K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	9,87600	4 358,40	43 043,56	dle SOD
K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,05100	42 619,50	2 173,59	dle SOD
K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,34400	808,22	5 935,57	dle SOD
K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,34400	248,33	1 823,74	dle SOD
K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	17,80000	274,53	4 886,63	dle SOD
K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes	m2	37,12000	336,95	12 507,58	dle SOD
M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,46000	273,37	3 406,19	dle SOD
M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,34000	345,26	1 843,69	dle SOD

K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	7,78000	1 155,00	8 985,90	dle SOD
M	9-2	Zábradlí ocelové,žárově pozinkované.sváry zabroušené a zatmelené	m	7,78000	6 814,50	53 016,81	dle SOD
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	38,23300	140,32	5 364,85	dle SOD
K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,00000	288,75	577,50	dle SOD
M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,00000	4 504,50	9 009,00	dle SOD
K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,00000	1 617,00	3 234,00	dle SOD
M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,00000	519,75	1 039,50	dle SOD
M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,00000	635,25	1 270,50	dle SOD
M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,00000	57,75	115,50	dle SOD
M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,00000	17,33	34,66	dle SOD
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	143,00000	289,43	41 388,49	dle SOD
M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	56,00000	142,24	7 965,44	dle SOD
M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	87,00000	202,07	17 580,09	dle SOD
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,60000	227,47	3 093,59	dle SOD
K	711141559/R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	9,00000	130,52	1 174,68	dle SOD
Díl:		MÉNĚPRÁCE				-23 100,00	
K	1	Úprava stávajícího schodiště vč.úpravy zábradlí	celk	-1,00000	23 100,00	-23 100,00	dle SOD

Souhrn evidenčních listů změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Regenerace státního dluhového listu (RDL) - výpis - 01, Město Brno Název stavby (účetní objekt, zpráva o jeho stavu) (SO/PS): SO 01 - Demolice a příprava díven SO 02 - Místní komunikace	Číslo SO: INV/0017/22	Číslo změny stavby: Souhrnný přehled 0,2
---	--------------------------	--

Smluvní stran: smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.9.2022, č. smlouvy číslo 01/22/22
 Objednavatel: Stavitelství města Ostava, místní územní úřad Ostava, Těšínské náměstí 100/100, 750 02 Ostava - Slezská Ostava, IČO: 0024696
 Zhotovitel: PORA a.s., se sídlem Dubešská 3930/35, Brno 602 00 IČO: 16725586

Autorka projektu (autorský obsah): hakening s.r.o. - Design Republic s.r.o., Svatý Jan 100 54, 602 00 Brno 6
 Technický dozor stavby (TDS): ing. Michal Kolenka, Na Jeptově 1414/3, 602 14 Ledčkovice

Přílohy: 1. Souhrnný rozpočet změnových listů	Počet paré: <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>3x</td><td>objednatel</td></tr> <tr><td>1x</td><td>TDS</td></tr> <tr><td>1x</td><td>autoritel</td></tr> <tr><td>1x</td><td>projektant</td></tr> <tr><td></td><td>autorský obsah</td></tr> </table>	3x	objednatel	1x	TDS	1x	autoritel	1x	projektant		autorský obsah
3x	objednatel										
1x	TDS										
1x	autoritel										
1x	projektant										
	autorský obsah										

Popis a zdůvodnění změny:

- Popis:**
1. Po posouzení původních schodišť odhromku firmou na stavbu bylo zjištěno, že schodiště jsou v této výšce rovněž, že samy o sobě měnit a je nutno tuto schodišťovou demontovat a provést nově, jedná se o 4 by demontovat
 2. Pořadí ČR vyplývá z ke informacích směrů z úřadu na úřední vykazování
 3. Účel: vyměnit nové pl vodní poškození střešních střeby v té políci vku investora
 4. Náby a provedení úpravy v rámci stávající a rozšíření úpravy střešních

01-02	Výkop práce, měřič práce	Konečná cena	202 100,00 Kč	Rozdíl	202 100,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Poznámky

FOTO OBRUBY



FOTO SCHODIŠTĚ

